


STÁVAJÍCÍ MANIPULAČNÍ ŠACHTA NAD VRTEM KN-1



NÁVRH POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ

- BOURACÍ PRÁCE BUDOU ZAHÁJENY PO UKONČENÍ REGENERACE VRTU;
- VRT KN-1 BUDE ODTAVEN (PONORNÉ ČERPADLO A SVISLÉ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ OD ČERPADLA K ZHLAVÍ VRTU ZŮSTANE VYTĚŽENO Z FÁZE REGENERACE), PŘÍVODNÍ POTRUBÍ DO AKUMULACE BUDE UZAVŘENO, OVLÁDACÍ A NAPÁJECÍ KABELY BUDOU ODPOJENY;
- Z MANIPULAČNÍ ŠACHTY BUDE ODSTRANĚNA ZÁKRYTOVÁ DESKA,
- DEMONTOVÁNO BUDE VYSTROJENÍ ŠACHTY, VČ. VZORKOVACÍHO KOHOUTU A VODOMĚRU, ELEKTROINSTALACE A VSTUPNÍ ŽEBŘÍK;
- ZEMNÍ NÁSYP OKOLO ŠACHTY BUDE DLE POTŘEBY ODHRNUT TAK, ABY MOHLA BÝT ROZEBRÁNA KONSTRUKCE ŠACHTY;
- ODSTRANĚNY BUDOU ŠACHTOVÉ SKRUŽE;
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA BUDE ODBOURÁNA, VÝSEČ OKOLO OCELOVÉ PAŽNICE BUDE ODBOURÁNA RUČNĚ;

ODP. ŘEŠITEL	ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	FINGEO FINGEO s.r.o. LITOMYŠLSKÁ 1622 565 01 CHOCEŇ	
RNDr. SVATOPLUK ŠEDA	Ing. ŠÁRKA KERCOVÁ	Ing. ŠÁRKA KERCOVÁ		
OBJEDNATEL	TEPVOS, spol. s r.o., KRÁLOVÉHRADECKÁ 1566, ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
MÍSTO	OBEC ÚSTÍ NAD ORLICÍ, K.Ú. KNAPOVEC			
STAVBA	KNAPOVEC, DOPLŇKOVÝ ZDROJ VODY		FORMÁT	02 /A4
			STUPEŇ	DŮR+DSP
			DATUM	10 /2019
			ZAK. Č.	2019 1083
OBSAH	NÁVRH BOURACÍCH PRACÍ MANIPULAČNÍ ŠACHTY NAD VRTEM KN-1		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
			1 : 25	D.3.3