


Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list č.		č.	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL č.1B-54	
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	8.5.2014
Odesláno/			
	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.50 – vstupní čerpací stanice	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny:			
Popis změny:			
Vzhledem k stávajícímu technickému stavu elektroinstalace a požadavku ČEZ, bylo rozhodnuto o provedení následujících úprav:			
- Doplnění oplocení, branky a el. zámku (z požadavku ČEZ bylo nutné zajistit přístup k měření na ČS město) - Přemístění měření (požadavkem ČEZ, který definuje podmínky připojení, na základě těchto požadavků bylo nutné zajistit) - Odpojovač trať (v revizní zprávě provozovatele bylo zjištěno, že stávající odpojovače trati se při porušení VN pojistky neodpojí a tím může dojít k poškození transformátoru a třífázových točivých strojů, bylo rozhodnuto o výměně)			
Součástí oznámení změny je:			
1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – úpravy kolem trafostanice 3) Stanovisko HIP 4) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku 5) Revizní zpráva 6) Zápis z výrobního výboru 7) Požadavky ČEZ 8) Vyjádření ČEZ k projektové dokumentaci			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – -kanalizace a ČOV“ Datum: 8.5.2014 Poblíž 667/78 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí AQUA PROCON s.r.o. Divize Praha Dukelských hrdinů 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ:5554371 Datum: 8.5.2014	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV Datum: 8.5.2014		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí TEPVOS, spol. s r.o. Trábovská 287 582 03 Ústí nad Orlicí Datum: 8.5.2014	

Souhlasí "ZLS" : 

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.50 - vstupní čerpací stanice	Úprava kolem trafostanice	0,00 Kč	297 766,24 Kč	297 766,24 Kč
CELKEM		0,00 Kč	297 766,24 Kč	297 766,24 Kč


Kód položky	Podpr jekt	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2.	3.	5.	6.	5.	6.	7.
	-	SO 1.50	SO 1.50 Vstupní čerpací stanice - odpojovač				297 766,24
	vp	SO 1.50	Odpínač H22 SEA 38,5 kV ovládaný ručním pohonem typ SHA 10	kpl	2,000	71 633,56	143 267,12
	vp	SO 1.50	Výměna VN odpojovačů a zajištění pracoviště	kpl	2,000	22 601,25	45 202,50
	vp	SO 1.50	Revize	kpl	1,000	13 650,00	13 650,00
	-	SO 1.50	SO 1.50 Vstupní čerpací stanice - přemístění měření + elektrozámek				75 532,32
	vp	SO 1.50	Měřicí transformátor 150/5A, 10VA, 0,5S)	ks	3,000	2 291,52	6 874,56
	vp	SO 1.50	USM SKRIN + optický oddělovač	ks	1,000	30 855,30	30 855,30
	vp	SO 1.50	CYKY-O 7x1,5 (7Ax1,5) (silový kabel 7x1,5mm dráty, průměr 10,4mm)	m	15,000	35,43	531,41
	vp	SO 1.50	CYKY-J 5x2,5 (5Cx2,5) (silový kabel 5x2,5mm dráty, průměr 11,2mm)	m	10,000	37,26	372,65
	vp	SO 1.50	CYKY-J 7x4 (7Cx4) (silový kabel 7x4mm dráty, pro pevné uložení)	m	10,000	103,79	1 037,93
	vp	SO 1.50	CYKY-J 3x2,5 (3Cx2,5) (silový kabel 3x2,5mm dráty, průměr 9,3mm)	m	10,000	22,48	224,81
	vp	SO 1.50	CYA 25 ZZ (Lankový vodič 25mm - ŽLUT. ZELENÝ)	m	6,000	81,98	491,90
	vp	SO 1.50	CL25 (příchytka pro plastové trubky - šedá)	ks	28,000	5,10	142,88
	vp	SO 1.50	UPRM 25 (plastová elektroinstalační trubka tmavě šedá)	m	12,000	29,35	352,17
	vp	SO 1.50	SB25 (koleno pro trubku UPRM25 barva tm. šedá)	ks	4,000	29,62	118,48
	vp	SO 1.50	SRC 16 (instalační trubka ohebná plast)	m	6,000	19,09	114,53
	vp	SO 1.50	S201M-B16 (Jistič modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~)	ks	1,000	109,52	109,52
	vp	SO 1.50	P2,3,5-ZL (řadová svorka průřizová standardní, uvo. průřizy, 2,3mm x 2,4mm)	ks	7,000	14,49	101,43
	vp	SO 1.50	P2,3,5-ZL (řadová svorka průřizová standardní, uvo. průřizy, 2,3mm x 2,4mm)	ks	1,000	8,30	8,30
	vp	SO 1.50	BADL (Koncová zářezka DIN35 pro řadové svorky, bezšroubová, šedá)	ks	2,000	15,23	30,45
	vp	SO 1.50	Kryt rozváděče provedení pro zablombování	ks	1,000	3 675,00	3 675,00
	vp	SO 1.50	Ostatní drobný a spojovací materiál	kpl	1,000	1 512,00	1 512,00
	vp	SO 1.50	zámek Abloy pro USM ČS město	ks	1,000	2 648,86	2 648,86
	vp	SO 1.50	Zámek Abloy pro oplocení ČS město	ks	1,000	3 242,57	3 242,57
	vp	SO 1.50	Zámek Abloy rozvodna ČOV	ks	1,000	3 242,57	3 242,57
	vp	SO 1.50	Montáž, prostupy	kpl	1,000	7 350,00	7 350,00
	vp	SO 1.50	Projekce	ks	1,000	3 675,00	3 675,00
	vp	SO 1.50	Revize	kpl	1,000	2 940,00	2 940,00
	vp	SO 1.50	Inženýrská činnost	kpl	1,000	5 880,00	5 880,00
	-	SO 1.50	SO 1.50 Vstupní čerpací stanice - branka + oplocení				20 114,30
	vp	SO 1.50	Cena oplocení a branky	kpl	0,000	0,00	
	vp	SO 1.50	O+M oplocení poplast.pletivo v=2,0m vč.sloupků kompletní provedení	kpl	3,000	1 088,10	3 264,30
	vp	SO 1.50	Branka pro peši 1000 x 2000 mm	kpl	1,000	16 850,00	16 850,00

Vyjádření projektanta ke změně

Podprojekt: 1B – ČOV
SO/PS: SO 1.50 – vstupní čerpací stanice
Změna: Úpravy kolem trafostanice
Datum:

Vyjádření projektanta:

Vzhledem k stávajícímu technickému stavu elektroinstalace (nefunkčnosti odpojovače, přemístění měření a doplnění oplocení a branky) na SO 1.50, hlavní projektant souhlasí s výměnou.



Deník víceprací a méněprací

Stavba : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
Ucelená část 1B Čistírna odpadních vod

1) Objednatel:

jméno: TEPVOS, spol s r.o.
adresa: Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
IČ: 25945793
DIČ: CZ 25945793
kontakt: Ing. Václav Knejp - 774 673 364
e-mail: knejp@tepvos.cz
zastoupená: Ing. Václavem Knejpem – jednatelem společnosti

2) Projektant:

jméno: Aqua Procon s.r.o.
adresa: Palackého tř. 12, 612 00 Brno
IČ:
DIČ:
kontakt: Ing. Daniel Kozický; Ing. Michal Ašer
e-mail:

3) Zhotovitel:

jméno: Sdružení pro stavbu Ústí nad Orlicí
adresa: SMP CZ a.s., VCES a.s., Hochtief CZ a.s., A.B.V. s.r.o.
IČ: Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
DIČ: 271 951 47
kontakt: CZ 271 951 47
e-mail: p. Hána – Tel. 725v594 392
zastoupená: hana@smp.cz
Ing. Martin Doksanský, p. Bronislav Hána

4) Správce stavby:

jméno: d Plus projektová a inženýrská a.s.
adresa: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha
kontakt: Ing. Ševčík – 723 780 763
e-mail:
zastoupená: Ing. Bohumil Ševčík

Zápis č. 1 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě skutečné skladby střešní konstrukce provozní budovy ČOV Ústí nad Orlicí, která nekoresponduje s původními podklady objednatele a tudíž i s projektovou dokumentací, je nezbytné provést nový návrh řešení střešní konstrukce.

Zhotovitel předloží revizi RPD a změnový list.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 2 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Současné s provedením podlahy bylo nezbytné provedení úpravy prahové části vrat vč. nájezdu.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 3 – SO 1.52 – česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 4 – SO 1.50, 1.52, 1.57, 1.60, 1.63, 1.69 – stavební elektro I. část

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 5 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Po obnažení stávajícího potrubí bylo zjištěno, není možné provést napojení tak jak předpokládal projekt a bylo nutné využít jiného typu litinového potrubí.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 6 – SO 1.52 – Česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele byla provedena úprava ostění u vrat do česlovny. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelný náklad)

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 7 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nové omítky na ČS město nebylo možné ponechání původní omítky a pouze její doplnění, protože to její stav neumožňoval – budova by byla strukturně nesjednotitelná.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1.64, 1.67, 1.55 – stavební elektro II. část

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1-57 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Provedení hydroizolace a podkladního betonu.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 9 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost: zhotovitele

Přesun dveří rozvodny odvodnění kalu na vnější stěnu. Viz zápis s Tepvosem 17.4.2013.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 10 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nových poklopů nad mokrou jímku ČS město. Stávající poklopy vykazovaly značnou degradaci.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 11 – SO 1.65 – Vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Vzhledem k pokročilému stádiu degradace stávajícího koridoru k VN bylo nutno provést jeho opravu. Hrozilo zatékání do strojovny.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 12 – SO 1.65 – Vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Po odkrytí stávajícího opláštění bylo zjištěno, že není možné užít stávajícího uchycení pro opláštění, proto bylo nutné provést novou nosnou konstrukci pro opláštění.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 13 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Doplnění stavebního elektra na ČS Město, které bylo v havarijním stavu a s jehož výměnou nebylo v rámci projektu počítáno (mělo být zachováno).

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 14 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

Na základě vyšší degradace obkladů stěn bylo nezbytné provést v místnostech 1.15 a části 1.12 obklad nad rámec předpokladu projektu.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 15 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení žebříku, který chyběl ve výkazu výměr (ale byl uveden na výkresech).

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 16 SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu rampy na ČS město, která nebyla projektem řešena bylo rozhodnuto objednatelem o její rekonstrukci.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 17 – SO 1.66 – objekt BRO

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Změny ve stavební části vyplývající ze změny využití objektu BRO na garáže.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 18 – SO 1.65 – vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě změny platné legislativy řešící konstrukční navržení hromosvodů, bylo nutné přepracovat koncepci ochrany VN a UN.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 19 – SO 1.69 - provozní budova

Datum : 07/03/2013

Na žádost : Objednatel

Na přání objednatele provedení čistící rohože před provozní budovou. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (neuznatelný náklad)

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 20 – SO 1.81 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijný stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 21 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatel.

Realizace zabezpečovacího zařízení na ČS Město. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 22 – SO 1.76 – Oplocení

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatel

Doplnění vstupní branky pro pěši, která nebyla projektem řešena. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 23 – SO 1.57 – Dmychárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu dvou ramp a částí dveří u dmychárny, které nebyla projektem dotčeny bylo rozhodnuto objednatelem o jejich rekonstrukci.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 24 – SO 1.60 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 25 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 26 – SO 1.63 – zahuštění kalů

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 27 – SO 1.72 – Propojovací potrubí a žlaby

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatel

Jedná se o výměnu zkorodovaného a nevyhovujícího zakrytí jímky na nátoky na ČOV vyplývající z požadavku pracovníce OIP a objednatele.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 28 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Na žádost objednatele došlo k nacenění doplnění šoupat před 4ks čerpadel recirkulace VN.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 29 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Na základě rozhodnutí objednatele nebude realizováno technologické vstrojení plánované pro linku BRO.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 30 – SO 1.70 – Demolice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Při realizaci demoličních prací v rámci objektu So 1.70 bylo zjištěno, že zakryté podkladní konstrukce nádrží a jímek byly dle skutečnosti ve větších mocnostech, než bylo zakresleno v dokumentaci skutečného provedení původní stavby. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 31 – PS 04 – doplnění zpětné klapky

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Z důvodu zvýšení ochrany výměníku tepla voda – kal bylo navrženo doplnění zpětné klapky DN 150 na potrubní větev 4.64 (výtláčné potrubí ohřevu a přečerpávání kalu), která zajistí oddělení výtlaku čerpadel 4.05 osazených v zahuštění kalu od výměníku. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 32 – SO 1.72 – propojení gravitačního zahuštění a odvodnění

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě rozhodnutí objednatele o zachování stávající nádrže zahuštění kalu je nutné provést napojení odtahu kalu z této nádrže do nově budovaného potrubí K9 (odtah kalu na odvodnění). Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 33 – SO 1.63 – nový žlab stávajícího zahuštění kalu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Po otryskání konstrukce stávajícího žlabu bylo zjištěno, že míra degradace neumožňuje jeho opětovné využití. Objednatel rozhodl o výměně stávajícího žlabu za nový. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 34 – SO 1.64 – změna vytápění

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám řešení části vytápění. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 35 – SO 1.57 – nový hromosvod dmychárny

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu kompletně nově zrealizované střechy na objektu (viz zápis č. 20), bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 36 – SO 1.64 – nový hromosvod kalového hospodářství

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu kompletně nově zrealizované střechy na objektu (viz zápis č. 25), bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 37 – PS 05 – Nerealizace linky BRO

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele nerealizovat linku BRO, došlo ke změně užívání stávajícího objektu. Zhotovitel předloží revizi PD a návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 38 – PS 05 – Oprava plynojemů

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

V době realizace zadávací dokumentace stavby byl plynojem v plném provozu, a proto nemohlo dojít k prohlídce všech jeho součástí. Po odstavení stávajícího plynojemů bylo zjištěno, že dochází k zasekávání plovoucího stropu v krajních polohách, způsobené špatnou funkcí teleskopu. Pro bezvadnou funkci plynojemů je nutné provést opravu teleskopu. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 39 – SO 1.55 – Stavební změny na objektu regenerace

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Po vyčištění stávající nádrže bylo zjištěno, že má tato nádrže rozdílné řešení systému zábrany proti vyplavání nádrže. Místo pouhého využití studen kolem nádrže, je nádrž vybavena vztlakovými ventily

umožňujícími pronikání vody spodní vody do nádrže v době jejího odstavení z provozu. Tyto skutečnosti nebyly dostatečně zachyceny v dokumentaci skutečného provedení původní stavby a z důvodu plného provozu v době tvorby zadávací dokumentace nebylo možno zjistit skutečný stav ani při prohlídkách stavby. Na základě těchto zjištěných informací je nutno navrhnout i pozměněné řešení stavební části objektu – utěsnění prostupů, jímací studny, řešení dilatací, celoplošná hydroizolace, zatěsnění a čerpaní vody. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 40 – SO 1.64 – Úprava vnitřních prostor objektu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě ohledání aktuálního stavu před započítím realizace dílčích prací bylo zjištěno že:

- Degradace částí stávajících obkladů, které měly být v rámci projektu zachovány, dostoupila takové míry, kdy není efektivní jejich zachování a doplňování. Proto bylo rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení novými obklady a výmalbami.
- Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám rozměrových parametrů betonových fundamentů, na kterých jsou zařízení uložena a tras potrubí.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 41 – SO 1.72 – Změna trasy potrubí O6

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že sklolaminátové potrubí odtoku vyčištěné vody z dosazovací nádrže O6 není možno položit v zamýšlené trase z důvodu výškové kolize se stávajícím potrubím z ČS kalu a shlukem kabelových vedení jdoucím kolem tohoto potrubí. Poloha těchto stávajících konstrukcí nekorespondovala s údaji uvedenými v dokumentaci skutečného provedení původní stavby. Bylo rozhodnuto o změně části trasy potrubí O6, které bylo prodlouženo a doplněno o dvě kolena 90°. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 42 – SO 1.72 – Úprava měrného žlabu

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele došlo k úpravě měrného žlabu. Bylo rozhodnuto, že nedojde k vybourání stávajícího venturiho žlabu, vnitřní prostor bude sanován dle DPS a objednatel si zajistí zakrytí. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 43 – SO 1.65 – Úpravy soklu uskladňovací nádrže

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele došlo k doplnění soklu kolem uskladňovací nádrže, tak aby byla jeho úprava identická s vyhnívacími nádržemi. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 44 – SO 1.50 – Úpravy kolem trafostanice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: ČEZ

Na základě zjištění aktuálního technického stavu elektroinstalace a požadavku ČEZ, bylo rozhodnuto o provedení následujících úprav v rozvodně VN a na ČS město:

- ☐ Doplnění oplocení, branky a el. zámku (z požadavku ČEZ bylo nutné zajistit přístup k měření na ČS město).
- ☐ Přemístění měření (požadavkem ČEZ, který definuje podmínky připojení, na základě těchto požadavků bylo nutné zajistit).
- ☐ Odpojovač trafa (v revizní zprávě provozovatele bylo zjištěno, že stavující odpojovače trafa se při porušení VN pojistky neodpojí a tím může dojít k poškození transformátoru a třífázových točivých strojů, bylo rozhodnuto o výměně).

Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 45 – SO 1.57 – Doplnění elektro dmychárny a trafostanice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení, které neumožňovalo splnění původní idey ZDS počítající s jejím ponecháním a doplněním, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 47 – SO 1.54 – úprava dna

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Po odstavení z provozu, vypuštění, vyčištění a místním ohledání stávajících nádrží dešťových zdrží bylo zjištěno, že spádové betony den jsou značně zdegradované. Na základě těchto informací bylo rozhodnuto o odbourání spádového betonu a technickém řešení nového provedení. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 48 – SO 1.59 – úprava dna

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Po odstavení z provozu, vypuštění, vyčištění a místním ohledání stávajících dosazovacích nádrží II° bylo zjištěno, že spádové betony den jsou značně zdegradované. Na základě těchto informací bylo rozhodnuto o odbourání spádového betonu a technickém řešení nového provedení. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 49 – SO 1.60 – Nový hromosvod ČS Kalu

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Z důvodu rozhodnutí o nutnosti realizace kompletně nové střechy na objektu, bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu, protože původní musel být před prováděním prací zcela zdemontován. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 50 – PS 07 – SŘTP PS 05

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele nerealizovat linku BRO, došlo k úpravě rozsahu na stávajícím objektu. Zhotovitel předloží revizi PD a návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 51 – SO 1.73 – Komunikace

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

V rámci nutných zásahů do konstrukce stávající komunikace na ČOV bylo zjištěno, že je betonová vrstva v některých místech značně degradovaná a vykazuje též odchylky od požadované mocnosti. Proto bylo rozhodnuto kompletní renovaci některých nejvíce postižených úseků.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 52 – SO 1.50 – Úprava konceptu řešení OK

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Během výkopových prací pro novou OK a provizorní žlab bylo zjištěno, že se v tomto prostoru vyskytují zbytky larsenové stěny, znemožňující provedení některých konstrukcí dle původních předpokladů projektu. Na základě toho zjištění je nutno aby došlo ke kompletní úpravě konceptu řešení výstavby na odlehčovací komoře. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 53 – SO 1.57 – Výměna ocelových vrat

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě pokročilého stupně degradace a oslabení konstrukce vrat na objektu dmychárny bylo rozhodnuto o jejich kompletní výměně. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 54 – SO 1.57 – Výměna odpojovačů

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatel

V průběhu odstávky vysokého napětí na ČOV došlo k zjištění aktuálního technického stavu elektroinstalace v trafostanici VN bylo rozhodnuto o nutnosti provedení výměny odpojovačů traf, aby nemohlo nastat porušení transformátoru a třífázových točivých strojů. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.


Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 55 – SO 1.50 – Napájecí kabel

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: ČEZ/Objednatel

Trafo (400 VA) má dva vývodní kabely, které byly dimenzovány na 577A. Po proměření stavu kabelů revizním technikem bylo zjištěno, že jeden kabel od každého trafua má sníženou izolační schopnost. Bylo rozhodnuto objednatelem o výměně napájecích kabelu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.


Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 56 – SO 1.55 – Prodloužení studny

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatel

Po vyčištění stávající nádrže bylo zjištěno, že má tato nádrž rozdílné řešení systému zábrany proti vyplavání nádrže. Místo pouhého využití studen kolem nádrže, je nádrž vybavena vztlakovými ventily umožňujícími pronikání vody spodní vody do nádrže v době jejího odstavení z provozu. Tyto skutečnosti nebyly dostatečně zachyceny v dokumentaci skutečného provedení původní stavby a z důvodu plného provozu v době tvorby zadávací dokumentace nebylo možno zjistit skutečný stav ani při prohlídkách stavby. Na základě těchto zjištěných informací je nutno navrhnout i pozměněné řešení stavební části objektu – utěsnění prostupů, jímací studny, řešení dilatací, celoplošná hydroizolace, zatěsnění a čerpaní vody. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 57 – SO 1.51 – Celková bilance


Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 58 – SO 1.52 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 59 – SO 1.53 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 60 – SO 1.54 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 61 – SO 1.55 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 62 – SO 1.56 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 63 – SO 1.57 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 64 – SO 1.58 – Celková bilance


Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 65 – SO 1.59 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 66 – SO 1.60 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 67 – SO 1.61 – Celková bilance


Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 68 – SO 1.62 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 69 – SO 1.63 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 70 – SO 1.64 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 71 – SO 1.65 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 72 – SO 1.66 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 73 – SO 1.67 – Celková bilance


Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 74 – SO 1.68 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 75 – SO 1.69 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 76 – SO 1.70 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 77 – SO 1.71 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 78 – SO 1.72 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 79 – SO 1.73 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 80 – SO 1.74 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 81 – SO 1.76 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 82 – SO 1.77 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 83 – PS 01 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 84 – PS 02 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 85 – PS 03 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 86 – PS 04 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 87 – PS 05 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 88 – PS 06 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 89 – PS 07 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 90 – PS 08 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 91 – 1.55 – Lávky

Datum: 27/05/2014


Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší doplnění zámečnických konstrukcí na regeneraci kalu. Na základě požadavků bezpečnostního technika z fyzické prohlídky stavby bylo rozhodnuto o nutnosti doplnění lávek v místech míchadel na regenerační nádrži. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič

V. J. KUBELA


Protokol o kontrole elektrického zařízení

TS UO_1132

Kontrolované zařízení:

vysokonapěťová část trafostanice TS UO_1132

kontrola odpínačů T1 a T2

funkční zkoušky odpínačů T1 a T2

Výsledek kontroly zařízení:

kobka č.:K1 - BFJ 35/400 - T2

spoušť porušené pojistky není funkční, natahovací mechanismus vybavovacího střadače není 100% funkční (dochází k prokluzům)

kobka č.:K2 - BFJ 35/400 - T1

spoušť porušené pojistky není funkční, natahovací mechanismus vybavovacího střadače není 100% funkční (dochází k prokluzům)


Závěr:

Při porušení vn pojistky nedojde k vypnutí odpínače a tím může dojít k poškození transformátoru a následně k poškození třífázových točivých strojů.

Od poslední kontroly (revize) v r.2011 došlo k poškození funkčních částí odpínačů.

Elektrické zařízení není schopno bezpečného provozu

Re - Montage, s.r.o.
revize a montáž elektrických zařízení
Lhotka 185, 560 02 Česká Třebová
opr.č.:15181/5/12/EZ-M,O,R-E1A
tel.: 724 417 135, e-mail:zacek@re-montage.cz



Re - Montage, s.r.o. Lhotka 185 560 02 Česká Třebová	tel.: +420 724 417 135 e-mail:zacek@re-montage.cz web:www.re-montage.cz	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30281
--	---	---

Protokol o kontrole elektrického zařízení

TS UO_1196

Kontrolované zařízení:

vysokonapěťová část trafostanice TS UO_1196

kontrola odpínačů T1 a T2

funkční zkoušky odpínačů T1 a T2

Výsledek kontroly zařízení:

kobka č.:K5 – BFJ 35/400 – T1

spoušť porušené pojistky není funkční, natahovací mechanismus vybavovacího střadače není 100% funkční (dochází k prokluzům)

kobka č.:K6 – BFJ 35/400 – T2

spoušť porušené pojistky není funkční, natahovací mechanismus vybavovacího střadače není 100% funkční (dochází k prokluzům)

Závěr:

Při porušení vn pojistky nedojde k vypnutí odpínače a tím může dojít k poškození transformátoru a následně k poškození třífázových točivých strojů.

Od poslední kontroly (revize) v r.2011 došlo k poškození funkčních částí odpínačů.

Elektrické zařízení není schopno bezpečného provozu

Re - Montage, s.r.o. Lhotka 185 560 02 Česká Třebová	tel.: +420 724 417 135 e-mail:zacek@re-montage.cz web:www.re-montage.cz	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30281
--	---	---

Z Á P I S Č. 49

VÝROBNÍ VÝBOR STAVBY ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV

DNE 29. 4. 2014

Přítomni:

Objednatel:	p. Pražák, pí Doležalová, Ing. Knejp
Zhotovitel:	Ing. Kužela, Ing. Mrázek
Správce stavby:	Ing. Ševčík, Ing. Škarpíšek
Projektanti:	pí Bahor

Kontrola plnění harmonogramu k datu 29. 4. 2014

Od minulého výrobního výboru nedošlo k podstatné změně v plnění harmonogramu. Kontrola plnění harmonogramu je zapsána na samostatném záznamu po jednotlivých položkách harmonogramu. K dnešnímu dni lze konstatovat, že harmonogram je ve skluzu. Objednatel a správce stavby požaduje od zhotovitele posílení pracovních skupin a dorovnání skluzu harmonogramu ve smyslu příslibu vedoucího sdružení na kontrolním dnu dne 19. 12. 2013. Od minulého výrobního výboru nedošlo k dorovnání skluzu.

Vyjádření zhotovitele: zhotovitel konstatuje, že aktuálně se nachází na stavbě 15 pracovních skupin, což je o 2 více, než bylo plánováno. Do harmonogramu a celkového dokončení díla je nutné zapracovat aktuální informace.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu ze dne 15. 4. 2014

Stálé body výrobního výboru :

1. Ke svozu TKO nebyly od posledního výrobního výboru vzneseny připomínky.
2. Zhotovitel bude pravidelně každý měsíc aktualizovat tabulku všech zhotovitelů a podzhotovitelů, vždy na výrobní výbor před kontrolním dnem.
3. Zhotovitel bude předkládat pravidelně měsíčně tabulku prostavěnosti kanalizačních přípojek současně s tabulkou prostavěnosti stok.
4. Zhotovitel zajistí provedení opravy vyvločkování úseku stoky C v prostoru mezi šachtami 16 a 17 v místě, kde prochází stokou vodovod a kanalizace. Oprava bude provedena po odstranění – přeložení vodovodu a kanalizace v termínu květen 2014.
5. Zhotovitel zajistil provizorní opravu schodu před budovou Finančního úřadu na ul. TGM. Finální úprava bude provedena v dubnu 2014. Zhotovitel dnešního dne předložil zápis z jednání s Finančním úřadem, kde FÚ potvrzuje odstranění závady.
6. Zhotovitel zajistí pravidelnou zvýšenou údržbu provizorních úprav povrchu oproti původnímu stavu a to tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti a znečištění



vozovky. Objednatel svolal schůzku za účasti města Ústí nad Orlicí na den 3. 4. 2014 k dořešení konečných úprav komunikace v ul. TGM. V ul. Letohradské bude zhotovitel zajišťovat průběžnou opravu provizorních úprav překopů komunikace.

Další body :

1. Pro zajištění délek odbočení ze stok a řadů budou provedeny následující kroky :
2. Zhotovitel do podkladu od TEPVOS vyznačí již provedené odbočení se zapsáním délek. Termín : 15. 11. 2013. Nový termín : 10. 12. 2013. Zhotovitel podklady předal v termínu. Podklad bude průběžně doplňován. Další aktualizace bude předána dne 28. 2. 2014. Nový termín : 7. 3. 2014. Zhotovitel rozeslal tabulku přípojek e-mailovou poštou. Termín další aktualizace do 31. 3. 2014. Nový termín : 4. 3. 2014. Nový termín : 29. 4. 2014. Aktualizace bude dnes rozeslána, další termín 31. 5. 2014.
3. Objednatel dne 4. 2. 2014 sdělil: že nepožaduje realizaci spojené šachty C-18. Požaduje však zajištění vstupu do prostoru spojení stoky C se stokou D 800. Dále požaduje umístění nové šachty na stoce DN 800, která vyúsťuje do stoky C. Zhotovitel zajistí vypracování revize RDS. Objednatel upozorňuje, že z důvodu odstávky nádraží ČD bude zvýšený provoz u zastávky v ČD město. Z těchto důvodů je nutné uvedené úpravy provést v termínu do 15. 3. 2014. Práce budou na objektu dokončeny do 31. 3. 2014 vč. konečných úprav povrchu. Práce na stoce C v tomto úseku jsou dokončeny. Konečné úpravy povrchu budou provedeny do konce příštího týdne. Z důvodu neprovedení opravy chodníků ze strany města nebyla provedena ani oprava povrchu na stoce C v daném úseku. Zhotovitel prověří termín provedení úprav chodníků a navrhne termín provedení úprav povrchu komunikace na stoce C. Zhotovitel provede osazení obrubníku na vlastní náklad a konečnou úpravu povrchu provede ve dnech 12.5.-15.5.2014.
4. Zhotovitel prověří údajný posun uliční vpusti v ul. Dukelská z důvodu nemožného odtoku vod do vpusti z dané oblasti. Zhotovitel informuje, že k posunu uliční vpusti nedošlo, protože se jedná o stávající vpust'. Zhotovitel prověří funkčnost vpusti napuštěním vody z hydrantu. Termín : 25. 2. 2014. Dne 25. 2. proběhlo prověření funkčnosti uliční vpusti. Uliční vpust' posunuta nebyla, pro její funkčnost zhotovitel zajistí navýšení nájezdu do komunikace ke garážím z živичného recyklátu. Termín : 21. 3. 2014. Zhotovitel projedná se zástupcem města konečné řešení úpravy. Termín : 8. 4. 2014. Zhotovitel projednal uvedenou záležitost se zástupci města s tím, že provede úpravu nájezdu dle původního návrhu tj. živичným recyklátem. Termín : 9. 5. 2014.
5. Zhotovitel zajistí připojení prodejny Vesna na vodovod a kanalizaci v termínu 30. 4. 2014. Napojení Vesny je dokončeno.
6. Zhotovitel provede odstávku ČOV v termínu 21. 4. - 30. 4. 2014. V období odstávky 22. a 23. 4. nepůjde elektrický proud. V termínu od 24. do 25. 4. zajistí zhotovitel el. proud od 7,00 do 15,00 hodin.
7. Objednatel požaduje prodloužení stoky S7-2 Na hrázi o 75 metrů. Zhotovitel a projektant předloží objednateli revizi RDS a návrh změnového listu. Zhotovitel předá podklady projektantovi na dopracování RDS v termínu do 24. 3. 2014, revize RDS bude předána do 1. 4. 2014. Na minulém VV předal zhotovitel správci stavby k připomínkám revizi RDS. Správce stavby revizi RDS vrátil zhotoviteli k doplnění s připomínkami. K dnešnímu dni je revize odsouhlasena, potvrzena a předána účastníkům výstavby.
8. Objednatel požaduje přepracování projektové dokumentace na elektroměrný rozvaděč (jeho umístění do oplocení v prostoru mezi měrný žlab a oplocení stávající ČS město). Zhotovitel předloží návrh v termínu do 21. 3. 2014. Dne 2. 4. se uskutečnila schůzka objednatele a zhotovitele na místě samém k projednání návrhu zhotovitele. Zpracována situace se zákresem změny byla odeslána ČEZu k vyjádření, k dnešnímu dni je návrh ze strany ČEZ odsouhlasen.
9. Zhotovitel sděluje, že přerušuje práce na výstavbě odbočení ze stoky pro č. p. 1439 z důvodu kolize s plynovodem. Po konzultaci s RWE je povoleno snížení krytí plynovodu za předpokladu použití chráničky. Projektant posoudí možnost gravitačního připojení č. p. 1439 a

- další přípojka. Dle vyjádření projektanta je možnost gravitačního připojení č. p. 1439 do dolního zhlaví zhybky na stoce. Zhotovitel projedná s projektantem dodání potřebných výkresů. Termín : do 29. 4. 2014. Projektant předal zhotoviteli potřebné výkresy e-mailovou poštou, zhotovitel výkresy prověří do 29. 4. 2014.
10. Projektant urguje zaslání podkladů pro zpracování dokumentací skutečného provedení. Ke dni 7. 4. 2014 předal zhotovitel projektantovi 95 % podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení stokové sítě. Další podklady bude zhotovitel předávat průběžně.
 11. Objednatel zajistí statické posouzení spojené komory na stoce C v ul. M.R.Štefánika a na základě výsledku posouzení bude rozhodnuto o způsobu provedení opravy komory. Objednatel zajistil statika na posouzení stavu komory. Dohoda o posouzení komory bude uzavřena dne 4. 4. 2014. Dne 4. 4. 2014 provedl statik posouzení komory. Objednatel předá zhotoviteli návrh na provedení opravy komory.
 12. Zhotovitel prověří možnost provedení protlaku pro připojení Aveny další firmou (firma, která provádí protlaky v Dlouhé Třebové). Termín : 11. 4. 2014. Dne 22. 4. proběhne jednání na místě samém se zhotovitelem protlaku. Zhotovitel podá informaci o výsledku jednání na dalším výrobním výboru. Zhotovitel sděluje, že připojení Aveny bude provedeno dle původního řešení mikrotuneláží s gravitačním odtokem v termínu 15. 5. 2014.
 13. Objednatel sděluje stanovisko ke kamerové prohlídce stoky S-3 úsek mezi šachtami 124-126, že požaduje provedení výměny potrubí kopaným způsobem. Provedeno.
 14. Objednatel předpokládá, že budou přepojeny veškeré nemovitosti na nově budovaná odbočení v souladu s vložkovými plány.
 15. Objednatel žádá po zhotoviteli provedení vodovodního řádu v místě plánovaného kruhového objezdu v křižovatce ul. Jilemnického, TGM a ČSA. Objednatel požaduje termín dokončení do 31. 7. 2014 a uvolnění staveniště pro opravu komunikace TGM. Zhotovitel předloží návrh změnového listu v termínu do 31. 4. Termín realizace uvažuje zhotovitel v době realizace změny RDS v prostoru U Bubeníka.
 16. Objednatel žádá zhotovitele o provedení 5 ks kanalizačních odbočení v ul. Na Špici pro č.p. 277,286,296,298 a 373. Objednatel zajistí projektovou dokumentaci jednotlivých odbočení. Zhotovitel fyzicky bez opravy povrchu provede kanalizační odbočení vč. výřezu a kamerové prohlídky do 31. 5. 2014. Objednatel souhlasí, aby původní betonová stoka jdoucí přes parcely 823/9, 822/4 a 116/1 procházela přes revizní šachtu a ústila do vodoteče Třebůvka.
 17. Zhotovitel žádá objednatele o provedení pasportizace stávajících kanalizací beton DN 300 v místě stoky C mezi šachtou PŠ I a C7 z důvodu nutnosti napojení daných kanalizací na nově budovanou stoku C. Termín: 22. 4. 2014. Pasportizace byla provedena, kanalizace budou zrušeny.
 18. Zhotovitel upozorňuje, že při provádění prací na stoce OS4 narazil na septik, kabel VN a plynovodní přípojku. Tyto 3 objekty nebyly vyznačeny v realizační dokumentaci. Objednatel žádá zhotovitele o zbourání septiku a přepojení přípojky ze septiku do stoky C. Dále objednatel projednal s ČEZ záležitost kabelu VN, který je v současné době vypnutý. Zhotovitel provede zajištění kabelu tak, aby nebyl porušen a po dokončení prací tento předá zpět ČEZ. Plynovodní přípojka, která kříží stoku OS4 bude přeložena. Projektant zaslal návrh přeložky plynovodní přípojky na RWE k vyjádření. Projektant dnešního dne sdělil, že RWE s návrhem souhlasí.
 19. Zhotovitel oznamuje, že bude provedena uzavírka jednoho pruhu komunikace v ul. Moravská v prostoru a z důvodu výstavby odlehčovací komory OK-4 v termínu od 29. 4. – 30. 6. 2014.
 20. Objednatel požaduje na zhotoviteli provedení povrchových úprav elektropilířů u ČS na celé stavbě následovně: po provedení nátěru povrchu beton. tvárníc penetrací S280 2A byla čela tvárníc vyrovnána omítkou Prince color K40. Potom byly nalepeny rohové profily Lk100 PVC s tkaninou Vertex. V ploše byla nalepena lepidlem Weber special tkanina R 117 4m3x3,4 m. Následným krokem bylo oplechování stříšek pilířů a dolního lemu titanizinkovými plechem. Dalším krokem bylo nepenetrování plochy pod omítku penetrací GTA v tónování RAL 7037. Posledním krokem bylo natažení omítky Ceresit CT 174 báze 1,5 v tónování RAL 7037.




Nové úkoly :

1. Objednatel požaduje vypracování dokumentace pro odbočení z kanalizace pro dům v ul. Na ostrově (do stoky C).
2. Projektant vypracuje statické zabezpečení přeložky vody DN 400 v Lázeňské ulici. Termín: 7. 5. 2014.
3. Objednatel požaduje vypracování dokumentace na propoj vodovodních řadů v ul. M.R.Štefánika a Jilemnického.
4. Objednatel žádá zhotovitele o provedení zatažení nově budovaného vodovodu do stávající kanalizace nefunkční 800x800 v ul. M.Štefánika v chodníkové partii. Jedná se o zkapacitnění vodovodu v ul. M.R.Štefánika řad 1. Zhotovitel zašle zaměření realizovaných sond na stávajících kabelových trasách a dešťové kanalizace do 6. 5. 2014.
5. Projektant sděluje, že souhlasí s napojením ČP č. 301-304 a ČP 305-308 a ČP č.309 v ul. Sluneční na stoku S-4-1-2 bez rozdělení přípojek na splaškovou a dešťovou.
6. Správce komunikace město Ústí n. Orlicí požaduje provést provizorní úpravu po kanalizačních přípojkách v ul. 17. listopadu živičným povrchem. Termín: 7. 5. 2014.
7. Objednatel zmínil problematiku výstavby kogenerační jednotky, zhotovitel poskytne informaci na dalším VV.
8. Na dnešním jednání bylo dohodnuto, že stávající měrný žlab na ČOV bude sanován bez vybourání Venturiho měrného žlabu a že bude zakryt panely.
9. Objednatel požaduje výměnu 2 ks odpínačů na ČOV a 2 ks na ČS město na základě požadavku revizního technika.

Další výrobní výbor se bude konat dne 13.5. 2014 v 13,00 hod v kanceláři správce stavby.

Zápis byl hlasitě diktován a na důkaz souhlasu účastníky jednání podepsán.

The block contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures of varying lengths and styles, some appearing to be initials and others more full names, all written in a cursive or semi-cursive script. They are scattered across the lower half of the page.



S010000000791984002

DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O SOP
ČÍSLO: 13_VN_1005045849**PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)**

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | Bankovní spojení Komerční banka, a. s., číslo účtu: 35-454580267/0100 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Zákaznická linka 840 840 840 | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Píseň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 11. 2. 2014 zastupuje Zdeněk Linhart, Ing., pozice: Vedoucí oddělení Smluvní vztahy

ZÁKAZNÍK / VÝROBCE / PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen Provozovatel)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 0010858005

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

TEPVOS, spol. s r.o.

DATUM NAROZENÍ / IČ 25845793

DIČ CZ

CZ25845793

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE

Třebovská

Č. P. / Č. O

287

PSČ

562 03

OBEČ

Ústí nad Orlicí

MÍSTNÍ ČÁST

Hýlčátky

ZAPIS V OR / ŽR, ODDÍL,

VLOŽKA Č

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16762

ZASTOUPENÁ

Ing. Václav Knejp,

TELEFON

465519841

E-MAIL

tepvos@tepvos.cz

FAX

465519857

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají PDS a Zákazník tento Dodatek číslo 001 ke Smlouvě o připojení odběrného zařízení vysokého napětí (vn) číslo 13_VN_1005045849, uzavřené dne 28.8.2013 (dále jen „Smlouva“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) V článku IV PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, odstavec 5) Smlouvy se termín 4.12.2014 nahrazuje termínem 20.8.2014

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 001 nedotčená, zůstávají v platnosti.

2) Dodatek č. 001 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každé Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3) Dodatek č. 001 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami.

ZA ZÁKAZNÍKA / VÝROBCE / PROVOZOVATELE

TEPVOS, spol. s r.o.

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Václav Knejp

Zdeněk Linhart, Ing.

Vedoucí oddělení Smluvní vztahy

DATUM A MÍSTO

PODPIS

V Píseň 21.2.2014
DATUM A MÍSTO

PODPIS

Příloha č. 1 smlouvy 13_VN_1005045849

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4120982441

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Čerp. stanice ČOV Ústí nad Orlicí - Město, Nádražní ., 562 01 Ústí nad Orlicí
- číslo místa spotřeby: 0001201934
- číslo odběrného místa: 0003324127

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Kabelová síť vn - rozvaděč vn v TS zákazníka
- hranice vlastnictví: Zařízení zákazníka začíná kabelovými koncovkami kabelové přípojky vn v TS
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Vývodový vypínací prvek v TS

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 35 kV (VN)
- rezervovaný příkon: 100,000 kW

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Technologické ohřevy	211,00	0,00	211,00
Ostatní spotřebiče	1,00	15,00	16,00
Pohony, svářečky	0,00	105,00	105,00
Osvětlení	0,00	5,00	5,00

POVOLENÝ ROZSAH ÚČINÍKU (COS φ)

- spotřeba 0,95 - 1 (odběr Q z DS)
- výroba 0,95 - 1 (odběr Q z DS)

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Souhlasíme s přemístěním měření VN. Nutno předložit revizní zprávu. Měření musí být umístěno na přístupném místě pro odečet. V případě relizace měření NN je nutné podat novou Žádost o připojení odběru na hladině NN.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: vně budovy
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: B
- převod měřících transformátorů proudu: 150/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- vlastním klem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Obchodní měření bude provedeno jako měření typu B, na straně nižšího napětí transformátoru (sekundární měření). Měřicí transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem, tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napěťového obvodu. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami pro umístění měřících zařízení v odběrných a předacích místech napojených ze sítě VN, VVN v platném znění.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nové budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.



TEPVOS, spol. s r.o.
Třebovská 287
562 03 Ústí nad Orlicí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

4120982448

NAŠE ZNAČKA

1064672781

VYŘIZUJE / LINKA

Abt/462113160

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Č. Třebová / 15.4. 2014

Vyjádření k projektové dokumentaci

Stavba: TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí - ČOV navýšení RP na 630 kW

K výše uvedené dokumentaci Vám sdělujeme následující stanovisko :

Připojení OM stávající
Měření bude na straně VN – 35 kV.

Pro požadovaný výkon 630 kW jsou vyhovující navrhované MTP 10/5A, tř. p. 0,5S, 10VA, úředně ověřené.
Navrhované MTN $35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}V$, 10VA, TP 0,5, úředně ověřené jsou vyhovující.

Skříň měření USM - ES3 od PRO8 je vyhovující. Do venkovních prostor požadujeme skříň měření s plnými (neprosklenými) dvířky.

Kabelová propojovací vedení měřicí soupravy, CYKY 7x6 od MTP do zkušební svorkovnice – proudové okruhy a CYKY 5x4 od MTN do pojistkového odpínače – napěťové okruhy jsou vyhovující. Tato vedení musí být provedena nepřerušovaně. Svorkovnice MTP a MTN musí být opatřeny zaplombovatelným krytem.

Dveře do rozvodny TS a dvířka skříně měření požadujeme z důvodu přístupu k měřicí soupravě, osadit zámkový ABLOY od společnosti ČEZ Distribuce, a.s.


ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

Pro přenos naměřených hodnot z průběhového měření elektřiny typu A nebudeme požadovat vybudování samostatné analogové linky PSTN v případě, že v místě instalace elektroměru bude dostatečný a nekolísavý signál GSM (minimálně - 85 dBm) operátora O2. Dálkový odečet elektroměru pak bude zajištěn naší společností přes modem GSM, který dodáme při montáži měřicí soupravy. Při nedostatečném signálu trváme na vybudování pevné analogové telefonní linky a její bezpodmínečné funkčnosti v době instalace elektroměru. Telefonní linka bude přivedena do skříně měření a zakončena zásuvkou RJ11.

Požadujeme, aby byl ze strany žadatele zajištěn pro pracovníky ČEZ Měření, s.r.o. neomezený přístup za účelem provádění servisu měřícího zařízení. Je-li areál nepřístupný, např. oplocen, požadujeme, aby žadatel vytvořil vstupní místo, např. branku osazenou univerzálním zámkem ABLOY od společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Souhlasíme s předloženou dokumentací za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.



Ing. Jaroslav Babka
Vedoucí oddělení Připojování - region

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č.1B-54	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.50 – vstupní čerpací stanice	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
Vzhledem k stávajícímu technickému stavu elektroinstalace a požadavku ČEZ, bylo rozhodnuto o provedení následujících úprav:			
- Doplnění oplocení, branky a el. zámku (z požadavku ČEZ bylo nutné zajistit přístup k měření na ČS město) - Přemístění měření (požadavkem ČEZ, který definuje podmínky připojení, na základě těchto požadavků bylo nutné zajistit) - Odpojovač trať (v revizní zprávě provozovatele bylo zjištěno, že stávající odpojovače trati se při porušení VN pojistky neodpojí a tím může dojít k poškození transformátoru a třífázových točivých strojů, bylo rozhodnuto o výměně)			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny:			
Vícepráce 297 766,24 Kč			
Méněpráce 0,00 Kč			
Celkem 297 766,24 Kč			
2) Fotodokumentace			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 28. 07 2014 „Sdružení pro Ústí nad Orlicí“ Kanalizace a ČOV“ Pobřežní 667/7S 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 28. 07 2014 JAC UX TEPVOS CON Datum: 28. 07 2014	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí 28. 07 2014 Datum:		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 28. 07 2014 TEPVOS TEPVOS s.r.o. Těchovské 25 582 08 Ústí nad Orlicí IČ: 26848799 Datum: 28. 07 2014	

Souhlasí s tímto

Rekapitulace

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.50 - vstupní čerpací stanice	Úprava kolem trafostanice	0,00 Kč	297 766,24 Kč	297 766,24 Kč
CELKEM		0,00 Kč	297 766,24 Kč	297 766,24 Kč

Kód položky	Podpr objekt	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2.	3.	5.	6.	5.	6.	7.
							297 766,24
	-	SO 1.60	SO 1.50 Vstupní čerpací stanice - odpojovač				202 119,62
	vp	SO 1.50	Odpínač H22 SEA 38,5 kV ovládaný ručním pohonem typ SHA 10	kpl	2,000	71 633,56	143 267,12
	vp	SO 1.50	Výměna VN odpojovačů a zajištění pracoviště	kpl	2,000	22 601,25	45 202,50
	vp	SO 1.50	Revize	kpl	1,000	13 650,00	13 650,00
	-	SO 1.50	SO 1.50 Vstupní čerpací stanice - přemístění měření + elektrozámek				76 532,32
	vp	SO 1.50	Měřicí transformátor 150/5A, 10VA, 0,5S)	ks	3,000	2 291,52	6 874,56
	vp	SO 1.50	USM SKŘÍŇ + optický oddělovač	ks	1,000	30 855,30	30 855,30
	vp	SO 1.50	CYKY-O 7x1,5 (7Ax1,5) (silový kabel 7x1,5mm dráty, průměr 10,4mm)	m	15,000	35,43	531,41
	vp	SO 1.50	CYKY-J 5x2,5 (5Cx2,5) (silový kabel 5x2,5mm dráty, průměr 11,2mm)	m	10,000	37,26	372,65
	vp	SO 1.50	CYKY-J 7x4 (7Cx4) (silový kabel 7x4mm dráty, pro pevné uložení)	m	10,000	103,79	1 037,93
	vp	SO 1.50	CYKY-J 3x2,5 (3Cx2,5) (silový kabel 3x2,5mm dráty, průměr 9,3mm)	m	10,000	22,48	224,81
	vp	SO 1.50	CYA 25 ZZ (Lankový vodič 25mm - ŽLUT. ZELENÝ)	m	6,000	81,98	491,90
	vp	SO 1.50	CL25 (přichytka pro plastové trubky - šedá)	ks	28,000	5,10	142,88
	vp	SO 1.50	UPRM 25 (plastová elektroinstalační trubka tmavě šedá)	m	12,000	29,35	352,17
	vp	SO 1.50	SB25 (koleno pro trubku UPRM25 barva tm. šedá)	ks	4,000	29,62	118,48
	vp	SO 1.50	SRC 16 (instalační trubka ohebná plast)	m	6,000	19,09	114,53
	vp	SO 1.50	S201M-B16 (Jistič modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~)	ks	1,000	109,52	109,52
	vp	SO 1.50	DZ, JZ, ZL (řadová svorka průřizová standardní, vše průřizy, 2,0mm ² , 160-220V AC)	ks	7,000	14,49	101,43
	vp	SO 1.50	ELB, PZL (řadová svorka pro průřizové svorky 1,0-4mm ² se svorkou průřezem, šedá)	ks	1,000	8,30	8,30
	vp	SO 1.50	BADL (Koncová zarážka DIN35 pro řadové svorky, bezšroubová, šedá)	ks	2,000	15,23	30,45
	vp	SO 1.50	Kryt rozváděče provedení pro zablombování	ks	1,000	3 675,00	3 675,00
	vp	SO 1.50	Ostatní drobný a spojovací materiál	kpl	1,000	1 512,00	1 512,00
	vp	SO 1.50	zámek Abloy pro USM ČS město	ks	1,000	2 648,86	2 648,86
	vp	SO 1.50	Zámek Abloy pro oplocení ČS město	ks	1,000	3 242,57	3 242,57
	vp	SO 1.50	Zámek Abloy rozvodna ČOV	ks	1,000	3 242,57	3 242,57
	vp	SO 1.50	Montáž, prostupy	kpl	1,000	7 350,00	7 350,00
	vp	SO 1.50	Projekce	ks	1,000	3 675,00	3 675,00
	vp	SO 1.50	Revize	kpl	1,000	2 940,00	2 940,00
	vp	SO 1.50	Inženýrská činnost	kpl	1,000	5 880,00	5 880,00
	-	SO 1.50	SO 1.50 Vstupní čerpací stanice - branka + oplocení				20 114,30
	vp	SO 1.50	Cena oplocení a branky	kpl	0,000	0,00	
	vp	SO 1.50	D+M oplocení poplast, pletivo v=2,0m vč. sloupků kompletní provedení	kpl	3,000	1 088,10	3 264,30
	vp	SO 1.50	Branka pro peši 1000 x 2000 mm	kpl	1,000	16 850,00	16 850,00