

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list č.		č.	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL č.1B-35	
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	21.3.2013
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.72 - propojování potrubí a žlaby	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny:			
Popis změny: V rámci opravy zámečnických konstrukcí na stavebním objektu SO 1.72 (propojování potrubí a žlaby) nebylo uvažováno s repasí zakrytí jímky u nátokového žlabu na ČOV. Protože jeho technický stav byl v době realizace zadávací dokumentace bez známek viditelné degradace. Při fyzické prohlídce zmíněných poklopů ve fázi realizace stavby bylo zjištěno, že došlo od doby započetí projektových prací k zásadnímu zhoršení stavu konstrukce zakrytí. Postupující koroze poklopu již neumožnila jeho smysluplnou užívání, a proto bylo rozhodnuto o kompletní výměně.			
Součástí oznámení změny je:			
1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – poklop u nátoku na ČOV 3) Dokumentace RDS – SO 1.72 – zakres změny 4) Stanovisko HIP 5) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku 6) Fotodokumentace			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí – nesouhlasí „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ Pobožní 667/78 Datum: 21.3.2013 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí – nesouhlasí AQUA PROCON Datum: 21.3.2013	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí Datum: 21.3.2013		Za objednatele: Souhlasí – nesouhlasí Datum: 21.3.2013	

Za "ZSS": OK - *[signature]* 21.3.14

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.72 - propojovací potrubí a žlaby	poklop u nátoku na ČOV	0,00 Kč	8 902,41 Kč	8 902,41 Kč
CELKEM		0,00 Kč	8 902,41 Kč	8 902,41 Kč

Kalkulace poklop na nátoku na ČOV

Položky v rozpočtu							
Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.55 - 76734		Z	Poklop žárový pozink,zateplený,včetně rámu	m2	6,72	12 366,10	83 100,19
1.63 - 76714		Z	Poklop žárový pozink včetně rámu	m2	0,72	11 345,00	8 168,40
1.64 - 76714		Z	Poklop žárový pozink včetně rámu	m2	3,21	6 568,20	21 083,92
Průměrná cena m2				10 093,10			
Průměrná cena m2 - bez rámu (rámy budou reparaovány)				8 093,10			
Nové poklopy							
Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			Poklop 1000/1100- jeden kus	m2	1,10	8 093,10	8 902,41

Celkem vícepráce	8 902,41
------------------	----------


Bez zateplení a jeho uchycení

Vyjádření projektanta ke změně

Podprojekt: 1B – ČOV
SO/PS: 1.72 – Spojovací potrubí
Změna: Zakrytí jímky
Datum:

Vyjádření projektanta:

V rámci opravy zámečnických konstrukcí na objektu 1.72 nebylo uvažováno s repasí zakrytí jímky u nátokového žlabu na ČOV, protože jeho technický stav byl v době realizace zadávací dokumentace bez známek viditelné degradace. Při fyzické prohlídce zmíněných poklopů ve fázi realizace stavby bylo zjištěno, že došlo od doby započetí projektových prací (dokumentace pro stavební povolení byla zpracována na přelomu let 2008-2009) k zásadnímu zhoršení stavu konstrukce zakrytí. Postupující koroze poklopu již neumožnila jeho bezpečné užívání, a proto bylo rozhodnuto o kompletní výměně.



Deník víceprací a méněprací

Stavba : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
Ucelená část 1B Čistírna odpadních vod

1) Objednatel:

jméno: TEPVOS, spol s r.o.
adresa: Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
IČ: 25945793
DIČ: CZ 25945793
kontakt: Ing. Václav Knejp - 774 673 364
e-mail: knejp@tepvos.cz
zastoupená: Ing. Václavem Knejpem – jednatelem společnosti

2) Projektant:

jméno: Aqua Procon s.r.o.
adresa: Palackého tř. 12, 612 00 Brno
IČ:
DIČ:
kontakt: Ing. Daniel Kozický; Ing. Michal Ašer
e-mail:

3) Zhotovitel:

jméno: Sdružení pro stavbu Ústí nad Orlicí
adresa: SMP CZ a.s., VCES a.s., Hochtief CZ a.s., A.B.V. s.r.o.
IČ: Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
DIČ: 271 951 47
kontakt: CZ 271 951 47
e-mail: p. Hána – Tel. 725v594 392
hانا@smp.cz
zastoupená: Ing. Martin Doksanský, p. Bronislav Hána

4) Správce stavby:

jméno: d Plus projektová a inženýrská a.s.
adresa: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha
kontakt: Ing. Ševčík – 723 780 763
e-mail:
zastoupená: Ing. Bohumil Ševčík

Zápis č. 1 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě skutečné skladby střešní konstrukce provozní budovy ČOV Ústí nad Orlicí, která nekorresponduje s původními podklady objednatele a tudíž s projektovou dokumentací, je nezbytné provést nový návrh řešení střešní konstrukce.

Zhotovitel předloží revizi RPD a změnový list.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 2 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Současně s provedením podlahy bylo nezbytné provedení úpravy prahové části vrat vč. nájezdu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 3 – SO 1.52 – česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 4 – SO 1.50, 1.52, 1.57, 1.60, 1.63, 1.69 – stavební elektro I. část

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 5 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Po obnažení stávajícího potrubí bylo zjištěno, není možné provést napojení tak jak předpokládal projekt a bylo nutné využít jiného typu litinového potrubí.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 6 – SO 1.52 – Česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele byla provedena úprava ostění u vrat do česlovny. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelný náklad)

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 7 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nové omítky na ČS město nebylo možné ponechání původní omítky a pouze její doplnění, protože to její stav neumožňoval – budova by byla strukturně nesjednotitelná.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1.64, 1.67, 1.55 – stavební elektro II. část

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1-57 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Provedení hydroizolace a podkladního betonu.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 9 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost: zhotovitele

Přesun dveří rozvodny odvodnění kalu na vnější stěnu. Viz zápis s Tepvosem 17.4.2013.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 10 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nových poklopů nad mokrou jímku ČS město. Stávající poklopy vykazovaly značnou degradaci.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 11 – SO 1.65 – Vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Vzhledem k pokročilému stádiu degradace stávajícího koridoru k VN bylo nutno provést jeho opravu. Hrozilo zatékání do strojovny.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 12 – SO 1.65 – Vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Po odkrytí stávajícího opláštění bylo zjištěno, že není možné užít stávajícího uchycení pro opláštění, proto bylo nutné provést novou nosnou konstrukci pro opláštění.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 13 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Doplnění stavebního elektra na ČS Město, které bylo v havarijním stavu a s jehož výměnou nebylo v rámci projektu počítáno (mělo být zachováno).

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 14 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

Na základě vyšší degradace obkladů stěn bylo nezbytné provést v místnostech 1.15 a části 1.12 obklad nad rámec předpokladu projektu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 15 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení žebříku, který chyběl ve výkazu výměr (ale byl uveden na výkresech).

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 16 SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu rampy na ČS město, která nebyla projektem řešena bylo rozhodnuto objednatelem o její rekonstrukci.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 17 – SO 1.66 – objekt BRO

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Změny ve stavební části vyplývající ze změny využití objektu BRO na garáže.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 18 – SO 1.65 – vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě změny platné legislativy řešící konstrukční návržení hromosvodů, bylo nutné přepracovat koncepci ochrany VN a UN.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 19 – SO 1.69 - provozní budova

Datum : 07/03/2013

Na žádost : Objednatele

Na přání objednatele provedení čistící rohože před provozní budovou. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (neuznatelný náklad)

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 20 – SO 1.81 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 21 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele.

Realizace zabezpečovacího zařízení na ČS Město. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 22 – SO 1.76 – Oplocení

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Doplnění vstupní branky pro pěší, která nebyla projektem řešena. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 23 – SO 1.57 – Dmychárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu dvou ramp a částí dveří u dmychárny, které nebyla projektem dotčeny bylo rozhodnuto objednatelem o jejich rekonstrukci.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 24 – SO 1.60 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 25 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 26 – SO 1.63 – zahuštění kalů

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 27 – SO 1.72 – Propojovací potrubí a žlaby

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatel

Jedná se o výměnu zkorodovaného a nevyhovujícího zakrytí jímky na nátoky na ČOV vyplývající z požadavku pracovníce OIP a objednatele.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 28 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Na žádost objednatele došlo k nacenění doplnění šoupat před 4ks čerpadel recirkulace VN.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 30 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Na základě rozhodnutí objednatele nebude realizováno technologické vstrojení plánované pro linku BRO.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Datum	Denní záznamy stavby
12.2.2014	Počasí: oblačno +2; +6°C
	Pracovní doba: 12-11, 12-12
	Stav: kotelna, Holec, kotelna, Větrník
	SSL = 3 x HSV
	PSG THP: Forenelli
	HSV: Bělá, Snola, Burel, Perla, Gamber, Nijman, Obelisk
	VCS THP: Broža
	HSV: Gx HSV, mechanizace, brannidlo, jaroš
	Conel: Hamalčík, Palická, J. Váňa
	ASOS: montáž TIG - elektro
	Práce:
	SO 1.55: čerpání spádní vody 24h, dokončení, vložení armatury
	dva včetně dilatace. Provádění separace, ušlechťování
	Zápis zhotovitele
	Žádání "SS" o převzetí, vyjádření, bednění, leštění a dle
	průběhu na SO 1.55 - dva a žádání o souhlas k betonování
	SO 1.64: kompletní el. rozvod 1. et. 2
	SO 1.52: vložení jističů plynu, náhr
	SO 1.60: betonu, laccové stěny
12.2.2014	Zápis zhotovitele
	U projektu došlo ke změnám - (více práce, méně práce)
	SO 1.50 - kompletní doplnění omítky - současný stav
	normativní / ponechat a doplnit původní omítky
	- nebo realizovat omítky nové (vnější).
	Oklapy - provedení nových poklopů 3ks nad mokrým
	přístupem → poskytnout zjištění znění degradace
	Zednické z3 - zednické náklady ve výkaze vyjád
	Uprava vgruny - stavění, úprava rampy vzhledem k degradaci
	na půdě objednatelé bude rekonstruována.
	Bezpečnost - realizace zabezpečovacího zvládn
	Doplnění stavebního elektrického - stav. Sýla v havarijním
	stavu, s výjimkou náklady v rámci projektu pod. číslo
	Doplnění elektroinstalace: elektro výbaňi nebylo rozpu
	zpracovat (pokročilá degradace) → realizace nové výstroje
	vše SO 1.50, SO 1.52, SO 1.55, SO 1.57, SO 1.60, SO 1.63, SO 1.64, SO 1.67
	SO 1.65

Datum	Denní záznamy stavby
12.2.2014	SO 1.52 - Nová kpl. podlaha v číslu - pol. bovu - bylo zjištěno, že kvůli degradaci podlah. vrstev je nutné nahradit je novými. Jížděly vyčistit. Na některých místech nově byla spojena celá kpl. bovu, je také nově je od oddělení bez povolení stát izolace nově provedena a podlah. beton. Opava stěny vrtat na základě rozhodnutí objednatelů byla provedena opava stěny vrtat do výšky SO 1.54 - na přík. objednatelů bude provedena sádková práce dle D2 - nově sjednotit, dle výškovost. SO 1.55 - Stavba - nový - po vyčištění nově, je opatřeno předpokládá použít je nově. Ještě bylo zbytek prac. vypracování nově. Kto bylo třeba nově poznamenat, ještě stavba, obě objekty. - nové kpl. stěny, zateplení, užití u dveří, dle specifikace, pod nové zateplení. dle, bude provedena opravu nově (vst. pr.) SO 1.57 - Nová kpl. podlaha v dny - viz podlaha číslo - Opava ramp a dveří odjezdů - na základě objednatelů bude provedena oprava a dle zbytek degradace Opava střešy - s ohledem na potrubí degradace střeš. střešy bylo rozhodnuto provést nové + realizace nově. SO 1.60 - Litinové potrubí - po obnovení střeš. potrubí bylo zjištěno, že kvůli nově, napojení, je předpokládá pouze 1 a byla užití užití, je také kpl. litinového potrubí. Opava střešy - s ohledem na zbytek degradace, bylo rozhodnuto provést nové střešy. SO 1.63 - Opava střešy - viz SO 1.60

Datum

Denní záznamy stavby

12.2.2013 SO1.63 - Na střeše stáv. zkušební kotel - po obhlédnutí
ke stáv. střeše zjistěno, že má degradace
umožňující jeho vyjmutí a dodání nového střeš.

SO1.64 - přístav - dřev. 1.14 (místnost) - na žádost
objednatelů byl proveden přístav dřev.

oprava střechy - vlivem degradace rozhodnuto o
realizaci nové střechy včetně hromosvazu

Doplňková krovnicová obkladová nad vlnou pojezdu -
na příml. objednatelů došlo k doplnění ke stáv. obkladu
v místnostech 1.15 a 1.12.

Změna vyběpání - viz samostatný projekt

Koridory k VN - vzhledem k pokročilému stadiu
degradace stáv. kor. k VN bylo nutné provést opravy
hrozící záleženosti do střešních

SO1.65 - opláštění VN - po obhlédnutí stáv. opláštění
bylo zjištěno, že není možné užit stáv. opláštění
pro opláštění → bylo nutné provést nové ke stáv. opláštění

Změna koncepce hromosvazu na VN a VN - na základě
plánu logistického uspořádání hromosvazu, který
hromosvaz, bylo nutné přepracovat koncept, aby byl

SO1.66 - změna BRO na garáž - viz samostatný projekt.
Změna BRO na garáž - stavební část bez elektro -
změny ve stavební části, vyplývající ze změny uspořádání
objektu BRO na garáž

SO1.67 - krovníková podlahy - po obhlédnutí
stáv. podlahy bylo zjištěno, že je potřeba provést
kompletní rekonstrukci, celé střešní podlahy

Uprava prahu garážových vjezdů - na žádost objednatelů
byl proveden úprava vjezdů do vjezdů čistí provozů

Čistící rohož - na příml. objednatelů provedena čistící
rohož před vjezdy - do garáží

Datum	Denní záznamy stavby
12.2.2014	Střešní provoz bídory - změna provedení střešního na pravek. bod.
	SO192: poklop a nátok na cív - vzhledem k zhoršování a nevhodnosti zhotovit jímky na nátok vplyvných z požadavků pracovníků OÚ a objednatelů
	Apojemní grav. zadrž. stěny a odvodnění - na základě vzhledem k objednateli bude realizováno propojení nátoků z nábřeží do potrubí k 9 vedoucí na odvodnění, kde aby mohlo být i další nátoky poskládáno.
	K 1.96 - doplnění vstupní branky - doplnění vstupní branky pro pěší, která byla projednána - vizum.
	PS04 - viz zápis ze dne 7.2.2014 - doplnění sítě a zpevnění klopky.
	Nerealizace linky BRO - tech. část - na základě požadavků objednatelů nebude realizováno technologické vybavení plánované po linky BRO Mondul
13-02-'14	ZÁPIS "Z85":
	VE DNECH 30-01-'14 a 13-02-'14 PROBEHLY ZJIŠŤOVACÍ PRŮBĚH NEKTERÝCH SO. OBJEK- TŮ ZA ÚČASTI PŘEDNÁTELE, ZNAČOVATELE "Z85". Z NĚJ VÝPLÝVAJÍCÍ "ZÁVADY" SOU- PRŮČINNÉ VYJEDNÁVANY V PROJEKCECH:
C.1	30/01/14 - SO's: SO 1.72 SO 1.51 SO 1.52
	SO 1.53 SO 1.54
C.2	13/02/14 - SO's: SO 1.59 SO 1.60 SO 1.58
	SO 1.61 (1960) SO 1.63.
	ZNAČOVATEL ZREALIZUJE VEŠKERÉ NOVINÉ NAPRAVY PRÁCE V SO KTERÝMI DOZVÍ L. N.Č. E.
	J. KARPÍŠEK

Fotodokumentace



Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č.1B-35	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.72 - propojování potrubí a žlaby	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
V rámci opravy zámečnických konstrukcí na stavebním objektu SO 1.72 (propojování potrubí a žlaby) nebylo uvažováno s repasí zakrytí jímky u nátokového žlabu na ČOV. Protože jeho technický stav byl v době realizace zadávací dokumentace bez známek viditelné degradace. Při fyzické prohlídce zmíněných poklopů ve fázi realizace stavby bylo zjištěno, že došlo od doby započetí projektových prací k zásadnímu zhoršení stavu konstrukce zakrytí. Postupující koroze poklopu již neumožnila jeho smysluplnou užívání, a proto bylo rozhodnuto o kompletní výměně.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 8 902,41 Kč Méněpráce 0,00 Kč Celkem 8 902,41 Kč 2) Fotodokumentace			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 23. 07. 2016 Datum: 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 23. 07. 2016 Datum:	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí 23. 07. 2016 Datum:		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 23. 07. 2016 Datum:	

Souhlasí za "ZK" /

Rekapitulace					
--------------	--	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.72 - propojovací potrubí a žlaby	poklop u nátoků na ČOV	0,00 Kč	8 902,41 Kč	8 902,41 Kč
CELKEM		0,00 Kč	8 902,41 Kč	8 902,41 Kč

Kalkulace poklop na nátoku na ČOV

Položky v rozpočtu						
Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání
1.55 - 76734	z		Poklop žárový pozink.zateplený,včetně rámu	m2	6,72	12 368,10
						83 100,19
1.63 - 76714	z		Poklop žárový pozink včetně rámu	m2	0,72	11 345,00
						8 168,40
1.64 - 76714	z		Poklop žárový pozink včetně rámu	m2	3,21	6 568,20
						21 083,92
					Průměrná cena m2	
					Průměrná cena m2 - list rámu (rámy budou respavány)	
					10 093,10	
					8 093,10	

Nové poklopy						
Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání
			Poklop 1000/1100- jeden kus	m2	1,10	8 093,10
						8 902,41

Celkem vícepráce	8 902,41
------------------	----------

Bez zateplení a jeho uchycení

Fotodokumentace

