

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “					
Změnový list č.				č.	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY				ZL č.1B-71	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.			Datum: 08. 05. 2014		
Odesláno/		předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):			SO 1.52 – Česlovna		
Odkazy:		na specifikaci: RDS			
		na výkresy: Projektová dokumentace změny RDS			
		na rozp. podklady: Výkaz výměr změny – kalkulace změny			
		na jinou část smlouvy:			
ZMĚNA – popis změny:					
<u>Popis změny:</u>					
Uvedený změnový list řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.					
Součástí oznámení změny je:					
1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – celková bilance 3) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku					
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “					
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.					
Vyjádření dotčených:					
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – – Kanalizace a ČOV“ Datum: 08. 05. 2014 Pobřeží 667/78 186 00 Praha 8			Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí AQUA PROCON s.r.o. divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ4694181 Datum: 08. 05. 2014		
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí Datum: 08. 05. 2014			Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí TEPVOS, spol. s r.o. Týňbovská 287 652 03 Ústí nad Orlicí DIČ: CZ26045799 Datum: 08. 05. 2014		

5. 5. 2014 9. 8. 2014

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.52 - Česlovna	Celková bilance	-105 613,90 Kč	67 032,41 Kč	-38 581,49 Kč
CELKEM		-105 613,90 Kč	67 032,41 Kč	-38 581,49 Kč

Kód položky		Objekt	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
1.		3.	5.	6.	11.	12.	13.
	-	SO 1.52	SO 1.52 ČESLOVNA				4 241 266,28
		SO 1.52	Zemní práce				20 730,19
1.52 - 11110		SO 1.52	Výkopy ruční	m3	10,051	2 062,50	20 730,19
1.52 - 11110	vp	SO 1.52	Výkopy ruční	m3	2,609	2 062,50	5 381,06
		SO 1.52	Betonové konstrukce				430 039,93
1.52 - 35101		SO 1.52	Beton železový vodostavební C 30/37 XA2 XF3	m3	8,332	15 374,70	128 098,16
1.52 - 35101	vp	SO 1.52	Beton železový vodostavební C 30/37 XA2 XF3	m3	3,518	15 374,70	54 088,19
1.52 - 35103		SO 1.52	Prostý beton C 12/15 s bedněním	m3	9,973	3 649,00	36 390,75
1.52 - 35103	vp	SO 1.52	Prostý beton C 12/15 s bedněním	m3	1,437	3 649,00	5 243,61
1.52 - 35109		SO 1.52	Prostý beton C 20/25 s bedněním	m3	7,104	4 738,90	33 686,28
1.52 - 35109	vp	SO 1.52	Prostý beton C 20/25 s bedněním	m3	0,136	4 738,90	644,49
1.52 - 35113		SO 1.52	Vodotěsná spára - styk nový a stávající beton	m	50,000	517,50	25 875,00
1.52 - 35113	mp	SO 1.52	Vodotěsná spára - styk nový a stávající beton	m	-50,000	517,50	-25 875,00
1.52 - 35116		SO 1.52	Prostý beton C 30/37 XA2 s kotvenou sítí k stávající konstrukci a bedněním	m3	14,006	12 273,70	171 908,45
		SO 1.52	Sanace				260 589,90
1.52 - 36109		SO 1.52	Sanace pro SO 1.52	sada	1,000	260 589,90	260 589,90
		SO 1.52	Kompletní konstrukce				47 047,90
1.52 - 38102		SO 1.52	Doplnění rozvodny NN po vybourání WC - komplet	sada	1,000	47 047,90	47 047,90
		SO 1.52	Úpravy povrchu vnitřní				626 173,71
1.52 - 61103		SO 1.52	Oprava omítek stropů, stěn v rozsahu cca 10-20%; nová výmalba	m2	1 388,104	451,10	626 173,71
		SO 1.52	Úpravy povrchu vnější				565 200,26
1.52 - 62103		SO 1.52	Nový sokl, včetně odstranění stávajícího soklu	m	90,440	955,40	86 406,38
1.52 - 62104		SO 1.52	Nátěr vně stávající omítky-celá budova+drobné opravy omítky+lešení	m2	678,300	451,10	305 981,13
1.52 - 62106		SO 1.52	Repase pohledového obkladu plast lamelami - fasáda-komplet	m2	180,880	955,40	172 812,75
		SO 1.52	Potrubi				19 877,00
1.52 - 81120		SO 1.52	Prostupy a otvory pro SO 1.52	sada	1,000	19 877,00	19 877,00
		SO 1.52	Různé dokončovací konstrukce				80 373,90
1.52 - 95105		SO 1.52	Zednická výpomoc UT,VZT,ELEKTRO pro SO 1.52	sada	1,000	14 330,50	14 330,50
1.52 - 95106		SO 1.52	Vyčištění objektů, úklid pro SO 1.52	sada	1,000	46 043,40	46 043,40
		SO 1.52	Bourání a demolice konstrukcí				125 747,79
1.52 - 96101		SO 1.52	Vybourání železobetonových konstrukcí	m3	4,236	4 418,60	18 717,19
1.52 - 96104		SO 1.52	Bourání betonových konstrukcí	m3	11,190	3 489,70	39 049,74
1.52 - 96104	vp	SO 1.52	Bourání betonových konstrukcí	m3	0,480	3 489,70	1 675,06
1.52 - 96107		SO 1.52	Vybourání keramické dlažby	m2	234,000	215,00	50 310,00
1.52 - 96108		SO 1.52	Vybourání stávajícího WC - zdivo, podlaha, ostatní konstrukce	sada	1,000	15 995,80	15 995,80
		SO 1.52	Izolace tepelné				23 072,91
1.52 - 71301		SO 1.52	Izolace-extrudovaný polystyrén tl.80mm	m2	24,150	955,40	23 072,91
		SO 1.52	Kovové stavební konstrukce				691 276,00
1.52 - 76719		SO 1.52	Ocelové zábradlí	m	25,000	1 924,00	48 100,00
1.52 - 76725		SO 1.52	Nové ocel.schodiště se zábradlím	sada	1,000	99 305,20	99 305,20
1.52 - 76726		SO 1.52	Demontáž stávajících ocel.prvků pro SO 1.52	sada	1,000	15 922,80	15 922,80
1.52 - 76728		SO 1.52	Doplnění ocelových pásů pod kontejnery-komplet	sada	1,000	239 903,50	239 903,50
1.52 - 76729		SO 1.52	Výměna vrat-dmtz stáv.vrat,nová sekční vrata 3000/3300	kus	1,000	81 445,10	81 445,10
1.52 - 76730		SO 1.52	Výměna vrat-dmtz stáv.vrat,nová sekční vrata 3300/3000 s integrov.dveřmi	kus	1,000	85 187,00	85 187,00
1.52 - 76731		SO 1.52	Výměna vně dveří-dmtz stáv.dveří,nové ocel. dveře se zárubní 1100/2400	kus	2,000	18 974,70	37 949,40
1.52 - 76732		SO 1.52	Výměna vni dveří-dmtz stáv.dveří,nové ocel. dveře se zárubní 800/2000	kus	1,000	17 515,10	17 515,10
1.52 - 76733		SO 1.52	Repase všech ocel.konstrukcí,včetně zábradlí a schodišť	sada	1,000	65 946,90	65 946,90
		SO 1.52	Plastové výrobky				40 069,74
1.52 - 76802		SO 1.52	Plastové dveře,včetně zárubně	m2	2,100	10 482,50	22 013,25
1.52 - 76803		SO 1.52	Výměna stávajících dveří za nové plastové dveře,včetně zárubně	m2	1,890	9 553,70	18 056,49
		SO 1.52	Podlahy z dlaždic				246 846,60
1.52 - 77101		SO 1.52	Keramická dlažba,včetně soklu a vyrovnání podkladu	m2	234,000	1 054,90	246 846,60
		SO 1.52	Obklady keramické				3 450,00
1.52 - 78101		SO 1.52	Keramický obklad	m2	4,000	862,50	3 450,00
		SO 1.52	Malby				69 960,44
1.52 - 78401		SO 1.52	Malby vnitřní,včetně přípravy podkladu	m2	1 388,104	50,40	69 960,44
		SO 1.52	Zasklívání				95 106,45
1.52 - 78702		SO 1.52	Lehká dělicí stěna z polykarbonátu tl.16mm,včetně nosné konstrukce	m2	54,300	1 751,50	95 106,45
		SO 1.52	Zařízení vzduchotechniky				324 427,10
1.52 - 92404		SO 1.52	Zařízení č. 52-1. Větrání haly česlovny	kpl	1,000	272 014,50	272 014,50
1.52 - 92405		SO 1.52	Zařízení č. 52-2 Větrání dmychány LP	kpl	1,000	25 874,60	25 874,60
1.52 - 92406		SO 1.52	Zařízení č. 52-3 Větrání elektrorozvodny česlovny	kpl	1,000	26 538,00	26 538,00
		SO 1.52	ZTI				44 053,10
1.52 - 92501		SO 1.52	ZTI pro SO 1.52	kpl	1,000	44 053,10	44 053,10
		SO 1.52	Vytápění				293 352,70
1.52 - TVJ		SO 1.52	Plynová teplovodní vytápění obnova jednotka s minimálními tepelnými výkony 30 kW, s dvoutáctkovým ventilátorem se širokými lopatkami a motorem 2x400V, se základem ručně odšedlovou seřazenou šeluzí v	kpl	2,000	93 539,80	187 079,60
1.52 - KIT		SO 1.52	Doplňkové zařízení pro jednotku obsahující otočnou podpěru, digitální termostat, potrubí sání 2 m, odtah spalin 2,0 m, flexibilní kolena	kpl	2,000	16 453,60	32 907,20
1.52 - KIT	mp	SO 1.52	Doplňkové zařízení pro jednotku obsahující otočnou podpěru, digitální termostat, potrubí sání 2 m, odtah spalin 2,0 m, flexibilní kolena	kpl	2 000	16 453,60	32 907,20

Kód položky		Objekt	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
1.52 - FPH		SO 1.52	Flexibilní plinoprůtočná připojovací pancéřová hadice v provedení pro zemní plyn DN 25 s nerezovým pláštěm, včetně kompletní montáže	kus	2,000	1 127,90	2 255,80
1.52 - KU25		SO 1.52	Kulový uzávěr DN 25, schválený pro použití na zemní plyn v České republice	kus	2,000	862,50	1 725,00
1.52 - KU40		SO 1.52	Kulový uzávěr DN 40, schválený pro použití na zemní plyn v České republice	kus	1,000	1 605,50	1 605,50
1.52 - DN25		SO 1.52	Plynové potrubí DN 25 z ocelových trubek bezesvych čemich se záručenou svařitelností, s povrchovou úpravou základním a konečným nátěrem, včetně příslušenství	m	4,000	1 101,30	4 405,20
1.52 - DN32		SO 1.52	Plynové potrubí DN 32 z ocelových trubek bezesvych čemich se záručenou svařitelností, s povrchovou úpravou základním a konečným nátěrem, včetně příslušenství	m	40,000	1 127,90	45 116,00
1.52 - DN40		SO 1.52	Plynové potrubí DN 40 z ocelových trubek bezesvych čemich se záručenou svařitelností, s povrchovou úpravou základním a konečným nátěrem, včetně příslušenství	m	12,000	1 167,70	14 012,40
1.52 - DEMONTÁŽE		SO 1.52	Kompletní demontáže stávajícího vytápěcího zařízení, včetně likvidace kovového odpadu ve sběrně a nebezpečného odpadu na řízené skládce	kpl	1,000	26 538,00	26 538,00
1.52 - STAVEBNÍ		SO 1.52	Znovovytvoření prostupu pro potrubí plynu a pro potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin, včetně zahození a uvedení prostupů do původního stavu (okna, dveře, okenice, střešní)	kpl	1,000	10 615,20	10 615,20
		SO 1.52	Stavební elektroinstalace				249 392,90
		SO 1.52	Dodávky				29 188,60
1.52 - 1		SO 1.52	Oceloplechová nebo plastová rozvodnice pro VZT a topení - podrobnosti viz specifikace 3.3.4.1	kus	1,000	11 351,60	11 351,60
1.52 - 2		SO 1.52	prostorový termostat	kus	10,000	2 653,90	26 539,00
1.52 - 2	mp	SO 1.52	prostorový termostat	kus	-8,000	2 653,90	-21 231,20
1.52 - 3		SO 1.52	ovládací skříňka pro ovládání ventilátorů s ovládacími a signalizačními prvky	kus	10,000	2 088,20	20 882,00
1.52 - 3	mp	SO 1.52	ovládací skříňka pro ovládání ventilátorů s ovládacími a signalizačními prvky	kus	-4,000	2 088,20	-8 352,80
		SO 1.52	Montážní materiál a práce				176 673,60
1.52 - M1		SO 1.52	montáž ve stávajícím rozváděči elektroinstalace - náhrada a doplnění stávající výzbroje novou s jističi, přepětovou ochranou, proudovými	kus	1,000	17 927,70	17 927,70
1.52 - M2		SO 1.52	montáž rozvodnice pro VZT včetně kabelu a napojení z RM	kus	1,000	3 914,40	3 914,40
1.52 - M3		SO 1.52	osvětlení v hale česlovny o celkové osvětlované ploše cca 300m2 zářivkovými svítidly intenzita osvětlení 150 lx, v instalaci jsou zahrnuty i	sada	1,000	25 357,20	25 357,20
1.52 - M4		SO 1.52	osvětlení v hale česlovny (u lapačů písku) o celkové osvětlované ploše cca 90m2 zářivkovými svítidly intenzita osvětlení 150 lx, v instalaci jsou zahrnuty	sada	1,000	18 738,40	18 738,40
1.52 - M5		SO 1.52	osvětlení v rozvodně o celkové osvětlované ploše cca 20m2 zářivkovými svítidly intenzita osvětlení 200 lx, v instalaci jsou zahrnuty i vypínače, vodiče	sada	1,000	5 428,10	5 428,10
1.52 - M6		SO 1.52	osvětlení v dmychárně o celkové osvětlované ploše cca 30m2 zářivkovými svítidly intenzita osvětlení 200 lx, v instalaci jsou zahrnuty i vypínače, vodiče	sada	1,000	6 622,90	6 622,90
1.52 - M7		SO 1.52	osvětlení nad vstupy a vjezdy svítidly a reflektory, v instalaci jsou zahrnuty i vypínače, vodiče a instalační materiál	sada	1,000	8 844,30	8 844,30
1.52 - M8		SO 1.52	nouzové orientační osvětlení zářivkovými svítidly s vlastním akumulátorem, v instalaci jsou zahrnuty i vodiče a instalační materiál	sada	3,000	8 642,90	25 928,70
1.52 - M9		SO 1.52	jištěný napájecí vývod z místního RS, 230V/10A pro docházkový systém a EZS, včetně kabelu Cu 3x1,5 do délky 25 m	kus	1,000	1 622,90	1 622,90
1.52 - M10		SO 1.52	zeleno-žlutý vodič PVC izolace, 6mm ² , z místního RS pro uzemnění DS a EZS, do délky 25m	kus	1,000	665,00	665,00
1.52 - M11		SO 1.52	napojení ventilátorů přívodu 400V, 0,2kW v hale česlovny, ovládání ručně - vzájemná vazba, včetně napájení, jištění a elektroinstalace	sada	4,000	1 265,20	5 060,80
1.52 - M12		SO 1.52	napojení ventilátorů odvodu 400V, 0,2kW v hale česlovny, ovládání ručně - vzájemná vazba, včetně napájení, jištění a elektroinstalace	sada	4,000	1 496,10	5 984,40
1.52 - M13		SO 1.52	napojení ventilátoru 230V, 0,06kW v dmychárně, ovládání ručně+termostaty, včetně napájení, jištění a elektroinstalace	sada	1,000	4 689,30	4 689,30
1.52 - M14		SO 1.52	napojení ventilátoru 230V, 0,06kW v rozvodně, ovládání ručně+termostaty, včetně napájení, jištění a elektroinstalace a termostatů	sada	1,000	4 689,30	4 689,30
1.52 - M15		SO 1.52	napojení sahar s ovládací skříňkou, ovládání ručně+termostatem, včetně napájení, jištění a elektroinstalace z rozvodnice VZT a topení	sada	5,000	5 147,70	25 738,50
1.52 - M15	mp	SO 1.52	napojení sahar s ovládací skříňkou, ovládání ručně+termostatem, včetně napájení, jištění a elektroinstalace z rozvodnice VZT a topení	sada	-3,000	5 147,70	-15 443,10
1.52 - M16		SO 1.52	vývod pro napájení vrat - jistič 6A/1, včetně elektroinstalace do 100m	sada	2,000	6 129,30	12 258,60
1.52 - M17		SO 1.52	vývod pro napájení EZS - jistič 6A/1	sada	1,000	204,30	204,30
1.52 - M18		SO 1.52	nezbytné práce vyvolané nepředvídatelnými komplikacemi při stavbě	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - M19		SO 1.52	provizorní zapojení	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - M20		SO 1.52	Plastohliníkové vodovodní potrubí Ø20x2 opáčené tovární tepelnou izolací tl. 20mm, PN 16 včetně lisovacích tvarovek a spojek, upevněné objímkami s	sada	1,000	1 194,20	1 194,20
1.52 - M21		SO 1.52	Plastohliníkové vodovodní potrubí Ø26x3 opáčené tovární tepelnou izolací tl. 20mm, PN 16 včetně lisovacích tvarovek a spojek, upevněné objímkami s	sada	1,000	3 980,70	3 980,70
1.52 - M22		SO 1.52	Plastohliníkové vodovodní potrubí Ø32x3 opáčené náplekovou tepelnou izolací tl. 30mm, PN 16 včetně lisovacích tvarovek a spojek, upevněné	sada	1,000	1 174,30	1 174,30
1.52 - M23		SO 1.52	protipožární utěsnění kabelových průchodů mezi požárními ú	sada	1,000	1 565,70	1 565,70
1.52 - M24		SO 1.52	kompletní označení všech kabelů, elektrických zařízení a prostorů štítky	sada	1,000	1 565,70	1 565,70
1.52 - M25		SO 1.52	vyzkoušení a revize	sada	1,000	2 388,40	2 388,40
1.52 - M26		SO 1.52	zákres skutečného stavu včetně geodet. zaměření podzemních s	sada	1,000	3 980,70	3 980,70
		SO 1.52	Demontáže				20 699,50

Kód položky		Objekt	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
1.52 - D1		SO 1.52	demontáže a ekologická likvidace veškeré nepotřebné elektrovýzbroje, svítidel, kabelů, pomocných konstrukcí apod.	sada	1,000	3 980,70	3 980,70
1.52 - D2		SO 1.52	demontáž nepotřebného elektrického zařízení osvětlení a zásuvek	sada	1,000	1 990,40	1 990,40
1.52 - D3		SO 1.52	odpojení a demontáž rušených skříňových rozváděčů	sada	1,000	1 592,30	1 592,30
1.52 - D4		SO 1.52	odpojení a demontáž rušených ovládacích skříní	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - D5		SO 1.52	odpojení a demontáž rušených svorkových skříní	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - D6		SO 1.52	odpojení a demontáž rušených kabelů	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - D7		SO 1.52	demontáž rušených kabelových tras	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - D8		SO 1.52	demontáž rušených pomocných konstrukcí	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - D9		SO 1.52	provizorní přepojování v nutném rozsahu	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - D10		SO 1.52	provizorní odpojení po přechodnou dobu montáže	sada	1,000	398,10	398,10
1.52 - D11		SO 1.52	opětovné napojení po přechodnou dobu montáže	sada	1,000	398,10	398,10
1.52 - D12		SO 1.52	provizorní rozváděče a skříně pro provizorní zapojení	sada	1,000	4 776,80	4 776,80
1.52 - D13		SO 1.52	kabely pro provizorní přepojování (vhodných parametrů)	sada	1,000	2 786,50	2 786,50
		SO 1.52	Zemní a stavební práce				22 928,90
1.52 - S1		SO 1.52	Kulový uzávěr závitový DN 25	sada	1,000	902,30	902,30
1.52 - S1	mp	SO 1.52	Kulový uzávěr závitový DN 25	sada	-1 000	902,30	-902,30
1.52 - S2		SO 1.52	výkopy pro kabely a zemnicí pasek vc. zarovnání, betonování, kabelového pískového lože, zákrytu kabelů deskami, výstražné folie, chrániček, záhozu, zbyteční odvoz a ukládání zbytečné zemin	sada	1,000	12 260,60	12 260,60
1.52 - S3		SO 1.52	řezání asfaltových a betonových vozovek a zpevněných ploch pro výkopy	sada	1,000	2 043,40	2 043,40
1.52 - S4		SO 1.52	provizorní úprava povrchu po výkopech	sada	1,000	8 624,90	8 624,90
1.52 - S5		SO 1.52	Kulový uzávěr závitový DN 25 s integrovaným vypouštěcím ventilem	sada	1,000	902,30	902,30
1.52 - S5	mp	SO 1.52	Kulový uzávěr závitový DN 25 s integrovaným vypouštěcím ventilem	sada	-1 000	902,30	-902,30

Objekt	SO 1.52 ČESLOVNA
Položka č.	11110 VÝKOTY RÚČNÍ

1.) ROZŠÍŘENÍ ENERGOKANÁLY V M.Č. 4

$$1,37 \times 0,8 \times 0,8 = 0,876 \text{ m}^3$$

2.) VÝKOT PRO ZÁKLAD DĚLIČI STĚNY

$$1,45 + 9,4 = 10,85 \times 0,55 \times 0,61 = 3,64 \text{ m}^3$$

3.) VÝKOT PRO NOVOU ŠACHTU

$$1,9 \times 1,9 \times 1,76 = 6,35 \text{ m}^3$$

4. VÝKOT PRO NÁPOJENÍ NOVEHO UMYVADLA NA STÁVNÍCI KANALIZACI

$$1,0 \times 1,0 \times 1,2 = 1,2 \text{ m}^3$$

VÝKOTY RÚČNÍ CELKEM 12,066 m³

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PROVEDENÉ ZA 8/2012 10,051 m³ - UYFARKUDUVAU

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PROVEDENÉ ZA 10/2012 2,015 m³

5/11/12
 ("255" woodsmoke
 - via pipe)

Objekt	SO 1.52
Položka č.	35 101

ZÁKLAD DĚLICÍ STĚNY + DĚLICÍ STĚNA C 30/37 XA 2

$$\text{ZÁKLAD: } 1,45 + 9,4 = 10,85 \times 0,8 \times 0,5 = 4,34 \text{ m}^3$$

$$\text{STĚNA: } 9,4 \times 1,97 \times 0,3 = 5,560 \text{ m}^3$$

$$1,45 \times 0,53 \times 0,3 = 0,231 \text{ m}^3$$

$$0,45 \times 2,1 \times 0,3 = 0,284 \text{ m}^3$$

$$\underline{\underline{10,415 \text{ m}^3}}$$

~~ODSKOK 4 LITÁKY PÍSKY / ŽEZ 2-2/~~

$$\underline{\underline{3,7 + 0,85 = 4,55 \times 0,4 \times 1,97 = 3,59 \text{ m}^3}}$$

$$\underline{\underline{-14,105 \text{ m}^3}}$$

NOVÁ BET. ŠACHTA C 30/37 XA 2 (TOŽKA DVE STĚNY
PŘILEHÁVÍCÍ KE STÁV. STĚNÁM O 5 cm ŠÍŘŠÍ)

$$0,20 + 0,8 + 0,15 = 1,15$$

$$\text{PHO: } 1,15 \times 1,15 \times 0,15 = 0,198 \text{ m}^3$$

$$\text{STĚNY: } 1,15 \times 1,8 \times 0,20 = 0,414 \text{ m}^3$$

$$1,15 \times 1,8 \times 0,15 = 0,311 \text{ m}^3$$

$$0,8 \times 1,8 \times 0,15 = 0,216 \text{ m}^3$$

$$0,8 \times 1,8 \times 0,20 = 0,288 \text{ m}^3$$

$$\underline{\underline{1,43 \text{ m}^3}}$$

~~ROZŠÍŘENÍ ENERGOKANÁLY V ROZKOPNĚNÍ~~

$$\text{CELKEM } \underline{\underline{11,85 \text{ m}^3}}$$

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PROVEDENÉ ZA 10/2012 11,85 m³

5711/12
"ZSS" vedoucí práce
"Vicepráci"

Objekt	SD 1.52 ČESLOVNA
Položka č.	35103

PROSTÝ BETON C 12/15

ODSKOK 4 LATAKY PÍSKY (S3)

$$3,7 + 0,85 = 4,55 \times 0,4 \times 1,97 = \underline{\underline{3,59 \text{ m}^3}}$$

PODKL. BETON POD SÁCHTY A ROZŠÍŘENÍ KANÁLKY

$$(1,45 \times 0,9 \times 0,1) + (1,3 \times 1,3 \times 0,1) = 0,13 + 0,254 = \underline{\underline{0,384 \text{ m}^3}}$$

DOBETONOVÁVKY V PODLAŽE

- NÁPOJENÍ KNYVADLA

$$1,0 \times 1,0 \times 0,12 = \underline{\underline{0,12 \text{ m}^3}}$$

- POL. (11)

$$(1,2 \times 1,0 \times 0,93) + (0,625 \times 0,8 \times 0,93) + (1,2 \times 1,9 \times 0,93) : 2 = 1,116 + 0,465 + 1,06 = \underline{\underline{2,641 \text{ m}^3}}$$

- POL. (9)

$$1,6 \times 3 \times 0,80 = \underline{\underline{3,84 \text{ m}^3}}$$

- POL. (8)

$$(0,8 \times 2 \times 0,13) + (1,8 \times 1,2 \times 0,14) = 0,208 + 0,302 = \underline{\underline{0,51 \text{ m}^3}}$$

- POL. (12)

$$1,0 \times 2,8 \times 1,14 = \underline{\underline{0,322 \text{ m}^3}}$$

$$\text{CELKEM } \underline{\underline{11,41 \text{ m}^3}}$$

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PROVEDENÉ ZA 10/2012 11,41 m³

5/11/12
("ZSS" neodsouhlasuji
"vícemáce")

Objekt	SO 1.52 ČESLOUNA
Položka č.	1.52 - 35 109

TLA

$$0,45 \times 0,25 \times 1,5 + 0,15 \times 0,12 \times 1,2 = 0,21 \text{ m}^3$$

$$0,45 \times 0,25 \times 0,6 \times 2 + 0,15 \times 0,12 \times 0,3 \times 2 = 0,16 \text{ m}^3$$

ZÁKL. STĚNA

$$0,9 \times 9,4 \times 0,6 = 5,08 \text{ m}^3$$

SCHODIŠTĚ

$$1,7 \times 0,6 \times 1,5 + 0,2 \times 0,23 \times 0,84 \times 6 = 1,79 \text{ m}^3$$

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PROVEDENÉ ZA 10/2012 7,24 m³

5711/12
 / "ZSS" uodsklesu/j
 ~ vicepau')

Deník víceprací a méněprací

Stavba : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
Ucelená část 1B Čistírna odpadních vod

1) Objednatel:

jméno: TEPVOS, spol s r.o.
adresa: Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
IČ: 25945793
DIČ: CZ 25945793
kontakt: Ing. Václav Knejp - 774 673 364
e-mail: knejp@tepvos.cz
zastoupená: Ing. Václavem Knejpem – jednatelem společnosti

2) Projektant:

jméno: Aqua Procon s.r.o.
adresa: Palackého tř. 12, 612 00 Brno
IČ:
DIČ:
kontakt: Ing. Daniel Kozický; Ing. Michal Ašer
e-mail:

3) Zhotovitel:

jméno: Sdružení pro stavbu Ústí nad Orlicí
SMP CZ a.s., VCES a.s., Hochtief CZ a.s., A.B.V. s.r.o.
adresa: Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
IČ: 271 951 47
DIČ: CZ 271 951 47
kontakt: p. Hána – Tel. 725 594 392
e-mail: hana@smp.cz
zastoupená: Ing. Martin Doksanský, p. Bronislav Hána

4) Správce stavby:

jméno: d Plus projektová a inženýrská a.s.
adresa: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha
kontakt: Ing. Ševčík – 723 780 763
e-mail:
zastoupená: Ing. Bohumil Ševčík

Zápis č. 1 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě skutečné skladby střešní konstrukce provozní budovy ČOV Ústí nad Orlicí, která nekoresponduje s původními podklady objednatele a tudíž i s projektovou dokumentací, je nezbytné provést nový návrh řešení střešní konstrukce.

Zhotovitel předloží revizi RPD a změnový list.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 2 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Současně s provedením podlahy bylo nezbytné provedení úpravy prahové části vrat vč. nájezdu.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 3 – SO 1.52 – česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 4 – SO 1.50, 1.52, 1.57, 1.60, 1.63, 1.69 – stavební elektro I. část

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 5 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Po obnažení stávajícího potrubí bylo zjištěno, není možné provést napojení tak jak předpokládal projekt a bylo nutné využít jiného typu litinového potrubí.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 6 – SO 1.52 – Česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele byla provedena úprava ostění u vrat do česlovny. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelný náklad)

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 7 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nové omítky na ČS město nebylo možné ponechání původní omítky a pouze její doplnění, protože to její stav neumožňoval – budova by byla strukturně nesjednotitelná.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1.64, 1.67, 1.55 – stavební elektro II. část

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1-57 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Provedení hydroizolace a podkladního betonu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 9 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost: zhotovitele

Přesun dveří rozvodny odvodnění kalu na vnější stěnu. Viz zápis s Tepvosem 17.4.2013.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 10 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nových poklopů nad mokrou jímku ČS město. Stávající poklopy vykazovaly značnou degradaci.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 11 – SO 1.65 – Vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Vzhledem k pokročilému stádiu degradace stávajícího koridoru k VN bylo nutno provést jeho opravu. Hrozilo zatékání do strojovny.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 12 – SO 1.65 – Vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Po odkrytí stávajícího opláštění bylo zjištěno, že není možné užít stávajícího uchycení pro opláštění, proto bylo nutné provést novou nosnou konstrukci pro opláštění.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 13 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Doplnění stavebního elektra na ČS Město, které bylo v havarijním stavu a s jehož výměnou nebylo v rámci projektu počítáno (mělo být zachováno).

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 14 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

Na základě vyšší degradace obkladů stěn bylo nezbytné provést v místnostech 1.15 a části 1.12 obklad nad rámec předpokladu projektu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 15 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení žebříku, který chyběl ve výkazu výměr (ale byl uveden na výkresech).

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 16 SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu rampy na ČS město, která nebyla projektem řešena bylo rozhodnuto objednatelem o její rekonstrukci.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 17 – SO 1.66 – objekt BRO

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Změny ve stavební části vyplývající ze změny využití objektu BRO na garáže.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 18 – SO 1.65 – vyhnivací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě změny platné legislativy řešící konstrukční navržení hromosvodů, bylo nutné přepracovat koncepci ochrany VN a UN.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 19 – SO 1.69 - provozní budova

Datum : 07/03/2013

Na žádost : Objednatele

Na přání objednatele provedení čistící rohože před provozní budovou. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (neuznatelný náklad)

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 20 – SO 1.81 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 21 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele.

Realizace zabezpečovacího zařízení na ČS Město. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 22 – SO 1.76 – Oplocení

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Doplnění vstupní branky pro pěší, která nebyla projektem řešena. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 23 – SO 1.57 – Dmychárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu dvou ramp a částí dveří u dmychárny, které nebyla projektem dotčena bylo rozhodnuto objednatelům o jejich rekonstrukci.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 24 – SO 1.60 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 25 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 26 – SO 1.63 – zahuštění kalů

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 27 – SO 1.72 – Propojovací potrubí a žlaby

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatel

Jedná se o výměnu zkorodovaného a nevyhovujícího zakrytí jímky na nátok na ČOV vyplývající z požadavku pracovníce OIP a objednatele.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 28 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Na žádost objednatele došlo k nacenění doplnění šoupat před 4ks čerpadel recirkulace VN.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 29 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Na základě rozhodnutí objednatele nebude realizováno technologické vstrojení plánované pro linku BRO.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 30 – SO 1.70 – Demolice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Při realizaci demoličních prací v rámci objektu So 1.70 bylo zjištěno, že zakryté podkladní konstrukce nádrží a jímek byly dle skutečnosti ve větších mocnostech, než bylo zakresleno v dokumentaci skutečného provedení původní stavby. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 31 – PS 04 – doplnění zpětné klapky

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Z důvodu zvýšení ochrany výměníku tepla voda – kal bylo navrženo doplnění zpětné klapky DN 150 na potrubní větev 4.64 (výtláčné potrubí ohřevu a přečerpávání kalu), která zajistí oddělení výtlačku čerpadel 4.05 osazených v zahuštění kalu od výměníku. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 32 – SO 1.72 – propojení gravitačního zahuštění a odvodnění

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě rozhodnutí objednatele o zachování stávající nádrže zahuštění kalu je nutné provést napojení odtahu kalu z této nádrže do nově budovaného potrubí K9 (odtah kalu na odvodnění). Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 33 – SO 1.63 – nový žlab stávajícího zahuštění kalu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Po otryskání konstrukce stávajícího žlabu bylo zjištěno, že míra degradace neumožňuje jeho opětovné využití. Objednatel rozhodl o výměně stávajícího žlabu za nový. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 34 – SO 1.64 – změna vytápění

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám řešení části vytápění. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 35 – SO 1.57 – nový hromosvod dmychárny

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Z důvodu kompletně nově zrealizované střechy na objektu (viz zápis č. 20), bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 36 – SO 1.64 – nový hromosvod kalového hospodářství

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Z důvodu kompletně nově zrealizované střechy na objektu (viz zápis č. 25), bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 37 – PS 05 – Nerealizace linky BRO

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě rozhodnutí objednatele nerealizovat linku BRO, došlo ke změně užívání stávajícího objektu. Zhotovitel předloží revizi PD a návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 38 – PS 05 – Oprava plynojemu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

V době realizace zadávací dokumentace stavby byl plynojem v plném provozu, a proto nemohlo dojít k prohlídce všech jeho součástí. Po odstavení stávajícího plynojemu bylo zjištěno, že dochází k zasekávání plovoucího stropu v krajních polohách, způsobené špatnou funkcí teleskopu. Pro bezvadnou funkci plynojemu je nutné provést opravu teleskopu. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 39 – SO 1.55 – Stavební změny na objektu regenerace

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Po vyčištění stávající nádrže bylo zjištěno, že má tato nádrže rozdílné řešení systému zábrany proti vyplavání nádrže. Místo pouhého využití studen kolem nádrže, je nádrž vybavena vztakovými ventily

umožňujícími pronikání vody spodní vody do nádrže v době jejího odstavení z provozu. Tyto skutečnosti nebyly dostatečně zachyceny v dokumentaci skutečného provedení původní stavby a z důvodu plného provozu v době tvorby zadávací dokumentace nebylo možno zjistit skutečný stav ani při prohlídkách stavby. Na základě těchto zjištěných informací je nutno navrhnout i pozměněné řešení stavební části objektu – utěsnění prostupů, jímací studny, řešení dilatací, celoplošná hydroizolace, zatěsnění a čerpaní vody. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 40 – SO 1.64 – Úprava vnitřních prostor objektu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě ohledání aktuálního stavu před započítím realizace dílčích prací bylo zjištěno že:

- Degradace částí stávajících obkladů, které měly být v rámci projektu zachovány, dostoupila takové míry, kdy není efektivní jejich zachování a doplňování. Proto bylo rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení novými obklady a výmalbami.
- Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám rozměrových parametrů betonových fundamentů, na kterých jsou zařízení uložena a tras potrubí.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 41 – SO 1.72 – Změna trasy potrubí O6

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že sklolaminátové potrubí odtoku vyčištěné vody z dosazovací nádrže O6 není možno položit v zamýšlené trase z důvodu výškové kolize se stávajícím potrubím z ČS kalu a shlukem kabelových vedení jdoucím kolem tohoto potrubí. Poloha těchto stávajících konstrukcí nekorespondovala s údaji uvedenými v dokumentaci skutečného provedení původní stavby. Bylo rozhodnuto o změně části trasy potrubí O6, které bylo prodlouženo a doplněno o dvě kolena 90°. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 42 – SO 1.72 – Úprava měrného žlabu

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele došlo k úpravě měrného žlabu. Bylo rozhodnuto, že nedojde k vybourání stávajícího venturiho žlabu, vnitřní prostor bude sanován dle DPS a objednatel si zajistí zakrytí. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 43 – SO 1.65 – Úpravy soklu uskladňovací nádrže

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele došlo k doplnění soklu kolem uskladňovací nádrže, tak aby byla jeho úprava identická s vyhnívacími nádržemi. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 44 – SO 1.50 – Úpravy kolem trafostanice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: ČEZ

Na základě zjištění aktuálního technického stavu elektroinstalace a požadavku ČEZ, bylo rozhodnuto o provedení následujících úprav v rozvodně VN a na ČS město:

- Doplnění oplocení, branky a el. zámku (z požadavku ČEZ bylo nutné zajistit přístup k měření na ČS město).
- Přemístění měření (požadavkem ČEZ, který definuje podmínky připojení, na základě těchto požadavků bylo nutné zajistit).
- Odpojovač trafa (v revizní zprávě provozovatele bylo zjištěno, že stavující odpojovače trafa se při porušení VN pojistky neodpojí a tím může dojít k poškození transformátoru a třífázových točivých strojů, bylo rozhodnuto o výměně).

Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 45 – SO 1.57 – Doplnění elektro dmychárny a trafostanice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení, které neumožňovalo splnění původní idey ZDS počítající s jejím ponecháním a doplněním, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 47 – SO 1.54 – úprava dna

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Po odstavení z provozu, vypuštění, vyčištění a místním ohledání stávajících nádrží dešťových zdrží bylo zjištěno, že spádové betony den jsou značně zdegradované. Na základě těchto informací bylo rozhodnuto o odbourání spádového betonu a technickém řešení nového provedení. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 48 – SO 1.59 – úprava dna

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Po odstavení z provozu, vypuštění, vyčištění a místním ohledání stávajících dosazovacích nádrží II° bylo zjištěno, že spádové betony den jsou značně zdegradované. Na základě těchto informací bylo rozhodnuto o odbourání spádového betonu a technickém řešení nového provedení. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 49 – SO 1.60 – Nový hromosvod ČS Kalu

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Z důvodu rozhodnutí o nutnosti realizace kompletně nové střechy na objektu, bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu, protože původní musel být před prováděním prací zcela zdemontován. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 50 – PS 07 – SŘTP PS 05

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele nerealizovat linku BRO, došlo k úpravě rozsahu na stávajícím objektu. Zhotovitel předloží revizi PD a návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 51 – SO 1.73 – Komunikace

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

V rámci nutných zásahů do konstrukce stávající komunikace na ČOV bylo zjištěno, že je betonová vrstva v některých místech značně degradovaná a vykazuje též odchylky od požadované mocnosti. Proto bylo rozhodnuto kompletní renovaci některých nejvíce poškozených úseků.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 52 – SO 1.50 – Úprava konceptu řešení OK

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Během výkopových prací pro novou OK a provizorní žlab bylo zjištěno, že se v tomto prostoru vyskytují zbytky larsenové stěny, znemožňující provedení některých konstrukcí dle původních předpokladů projektu. Na základě toho zjištění je nutno aby došlo ke kompletní úpravě konceptu řešení výstavby na odlehčovací komoře. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 53 – SO 1.57 – Výměna ocelových vrat

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě pokročilého stupně degradace a oslabení konstrukce vrat na objektu dmychárny bylo rozhodnuto o jejich kompletní výměně. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 54 – SO 1.57 – Výměna odpojovačů

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

V průběhu odstávky vysokého napětí na ČOV došlo k zjištění aktuálního technického stavu elektroinstalace v trafostanici VN bylo rozhodnuto o nutnosti provedení výměny odpojovačů traf, aby nemohlo nastat porušení transformátoru a třífázových točivých strojů. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 55 – SO 1.50 – Napájecí kabel

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: ČEZ/Objednatel

Trafo (400 VA) má dva vývodní kabely, které byly dimenzovány na 577A. Po proměření stavu kabelů revizním technikem bylo zjištěno, že jeden kabel od každého trafa má sníženou izolační schopnost. Bylo rozhodnuto objednatelem o výměně napájecích kabelu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 56 – SO 1.55 – Prodloužení studny

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Po vyčištění stávající nádrže bylo zjištěno, že má tato nádrž rozdílné řešení systému zábrany proti vyplavání nádrže. Místo pouhého využití studen kolem nádrže, je nádrž vybavena vztakovými ventily umožňujícími pronikání vody spodní vody do nádrže v době jejího odstavení z provozu. Tyto skutečnosti nebyly dostatečně zachyceny v dokumentaci skutečného provedení původní stavby a z důvodu plného provozu v době tvorby zadávací dokumentace nebylo možno zjistit skutečný stav ani při prohlídkách stavby. Na základě těchto zjištěných informací je nutno navrhnout i pozměněné řešení stavební části objektu – utěsnění prostupů, jímací studny, řešení dilatací, celoplošná hydroizolace, zatěsnění a čerpaní vody. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 57 – SO 1.51 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 58 – SO 1.52 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 59 – SO 1.53 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 60 – SO 1.54 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 61 – SO 1.55 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 62 – SO 1.56 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 63 – SO 1.57 – Celková bilance


Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 64 – SO 1.58 – Celková bilance


Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 65 – SO 1.59 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 66 – SO 1.60 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 67 – SO 1.61 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 68 – SO 1.62 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 69 – SO 1.63 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 70 – SO 1.64 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 71 – SO 1.65 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 72 – SO 1.66 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 73 – SO 1.67 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 74 – SO 1.68 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 75 – SO 1.69 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 76 – SO 1.70 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 77 – SO 1.71 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 78 – SO 1.72 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 79 – SO 1.73 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 80 – SO 1.74 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 81 – SO 1.76 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 82 – SO 1.77 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 83 – PS 01 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 84 – PS 02 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 85 – PS 03 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 86 – PS 04 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 87 – PS 05 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 88 – PS 06 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 89 – PS 07 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 90 – PS 08 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 91 – 1.55 – Lávky

Datum: 27/05/2014


Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší doplnění zámečnických konstrukcí na regeneraci kalu. Na základě požadavků bezpečnostního technika z fyzické prohlídky stavby bylo rozhodnuto o nutnosti doplnění lávek v místech míchadel na regenerační nádrži. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 92 – SO 1.50 – Celková bilance

Datum: 30/05/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		Č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č.1B-71	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor): SO 1.52 – Česlovna			
Odkazy:	na specifikaci: RDS		
	na výkresy: Projektová dokumentace změny RDS		
	na rozp. podklady: Výkaz výměr změny – kalkulace změny		
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
Uvedený změnový list řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 67 032,41 Kč Méněpráce -105 613,90 Kč Celkem -38 581,49 Kč			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí <i>„Sdružení pro Ústí nad Orlicí – Kanalizace a ČOV“</i> 28. 07. 2014 Datum: 186 00 Praha 8 Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí <i>ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV</i> 28. 07. 2014 Datum:		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí <i>PRACOVNÍ PRŮBĚH</i> 28. 07. 2014 Datum: Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí <i>TEPVOS, spol. s r.o.</i> 28. 07. 2014 Datum:	

Rekapitulace

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.52 - Česlovna	Celková bilance	-105 613,90 Kč	67 032,41 Kč	-38 581,49 Kč
CELKEM		-105 613,90 Kč	67 032,41 Kč	-38 581,49 Kč

Kód položky		Objekt	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
1.		3.	5.	6.	11.	12.	13.
		SO 1.52	SO 1.52 ČESLOVNA				4 241 268,28
		SO 1.52	Zemní práce				20 730,19
1.52 - 11110		SO 1.52	Výkopy ruční	m3	10,051	2 062,50	20 730,19
1.52 - 11110	vp	SO 1.52	Výkopy ruční	m3	2,609	2 062,50	5 381,06
		SO 1.52	Betonové konstrukce				430 039,93
1.52 - 35101		SO 1.52	Beton železový vodostavební C 30/37 XA2 XF3	m3	8,332	15 374,70	128 098,16
1.52 - 35101	vp	SO 1.52	Beton železový vodostavební C 30/37 XA2 XF3	m3	3,518	15 374,70	54 088,19
1.52 - 35103		SO 1.52	Prostý beton C 12/15 s bedněním	m3	9,973	3 649,00	36 390,75
1.52 - 35103	vp	SO 1.52	Prostý beton C 12/15 s bedněním	m3	1,437	3 649,00	5 243,61
1.52 - 35109		SO 1.52	Prostý beton C 20/25 s bedněním	m3	7,104	4 738,90	33 666,28
1.52 - 35109	vp	SO 1.52	Prostý beton C 20/25 s bedněním	m3	0,136	4 738,90	644,49
1.52 - 35113		SO 1.52	Vodotěsná spára - styk nový a stávající beton	m	50,000	517,50	25 875,00
1.52 - 35113	nap	SO 1.52	Vodotěsná spára - styk nový a stávající beton	m	50,000	517,50	25 875,00
1.52 - 35116		SO 1.52	Prostý beton C 30/37 XA2 s kotvenou sítí k stávající konstrukci a bedněním	m3	14,006	12 273,70	171 908,45
		SO 1.52	Sanace				260 589,90
1.52 - 38109		SO 1.52	Sanace pro SO 1.52	sada	1,000	260 589,90	260 589,90
		SO 1.52	Kompletní konstrukce				47 047,90
1.52 - 38102		SO 1.52	Doplnění rozvodny NN po vybourání WC - komplet	sada	1,000	47 047,90	47 047,90
		SO 1.52	Úpravy povrchu vnitřní				626 173,71
1.52 - 61103		SO 1.52	Oprava omítek stropů, stěn v rozsahu cca 10-20%; nová výmaiba	m2	1 388,104	451,10	626 173,71
		SO 1.52	Úpravy povrchu vnější				565 200,26
1.52 - 62103		SO 1.52	Nový sokl, včetně odstranění stávajícího soklu	m	90,440	955,40	86 406,36
1.52 - 62104		SO 1.52	Nátěr vně stávající omítky - celá budova + drobné opravy omítky + lešení	m2	678,300	451,10	305 981,13
1.52 - 62106		SO 1.52	Repase pohledového obkladu plast lamelami - fasáda - komplet	m2	160,880	955,40	172 812,75
		SO 1.52	Potrubi				19 877,00
1.52 - 81120		SO 1.52	Prostupy a otvory pro SO 1.52	sada	1,000	19 877,00	19 877,00
		SO 1.52	Různé dokončovací konstrukce				60 373,90
1.52 - 95105		SO 1.52	Zednická výpomoc UT, VZT, ELEKTRO pro SO 1.52	sada	1,000	14 330,50	14 330,50
1.52 - 95106		SO 1.52	Vyčištění objektů, úklid pro SO 1.52	sada	1,000	46 043,40	46 043,40
		SO 1.52	Bourání a demolice konstrukcí				125 747,79
1.52 - 96101		SO 1.52	Vybourání železobetonových konstrukcí	m3	4,236	4 418,60	18 717,19
1.52 - 96104		SO 1.52	Bourání betonových konstrukcí	m3	11,190	3 488,70	39 049,74
1.52 - 96104	vp	SO 1.52	Bourání betonových konstrukcí	m3	0,460	3 488,70	1 605,06
1.52 - 96107		SO 1.52	Vybourání keramické dlažby	m2	234,000	215,00	50 310,00
1.52 - 96108		SO 1.52	Vybourání stávajícího WC - zdiwo, podlaha, ostatní konstrukce	sada	1,000	15 995,80	15 995,80
		SO 1.52	Izolace tepelné				23 072,91
1.52 - 71301		SO 1.52	Izolace extrudovaný polystyrén tl. 80mm	m2	24,150	955,40	23 072,91
		SO 1.52	Kovové stavební konstrukce				691 275,00
1.52 - 78719		SO 1.52	Ocelové zábradlí	m	25,000	1 924,00	48 100,00
1.52 - 76725		SO 1.52	Nové ocel. schodiště se zábradlím	sada	1,000	99 305,20	99 305,20
1.52 - 76726		SO 1.52	Demontáž stávajících ocel. prvků pro SO 1.52	sada	1,000	15 922,80	15 922,80
1.52 - 76728		SO 1.52	Doplnění ocelových pásů pod kontejnery - komplet	sada	1,000	239 903,50	239 903,50
1.52 - 76729		SO 1.52	Výměna vrat-dmtz stáv. vrat, nová sekční vrata 3000/3000	kus	1,000	81 445,10	81 445,10
1.52 - 76730		SO 1.52	Výměna vrat-dmtz stáv. vrat, nová sekční vrata 3000/3000 s integrov. dveřmi	kus	1,000	85 187,00	85 187,00
1.52 - 76731		SO 1.52	Výměna vně dveří-dmtz stáv. dveří, nové ocel. dveře se zárubní 1100/2400	kus	2,000	18 974,70	37 949,40
1.52 - 76732		SO 1.52	Výměna vni dveří-dmtz stáv. dveří, nové ocel. dveře se zárubní 800/2000	kus	1,000	17 515,10	17 515,10
1.52 - 76733		SO 1.52	Repase všech ocel. konstrukcí, včetně zábradlí a schodišť	sada	1,000	65 946,90	65 946,90
		SO 1.52	Plastové výrobky				40 069,74
1.52 - 78802		SO 1.52	Plastové dveře, včetně zárubně	m2	2,100	10 482,50	22 013,25
1.52 - 76803		SO 1.52	Výměna stávajících dveří za nové plastové dveře, včetně zárubně	m2	1,890	9 553,70	18 056,49
		SO 1.52	Podlahy z dlaždic				246 846,90
1.52 - 77101		SO 1.52	Keramická dlažba, včetně soklu a vyrovnání podkladu	m2	234,000	1 054,90	246 846,90
		SO 1.52	Obklady keramické				3 450,90
1.52 - 78101		SO 1.52	Keramický obklad	m2	4,000	862,50	3 450,90
		SO 1.52	Malby				89 960,44
1.52 - 78401		SO 1.52	Malby vnitřní, včetně přípravy podkladu	m2	1 388,104	50,40	89 960,44
		SO 1.52	Zasklívací				95 106,45
1.52 - 78702		SO 1.52	Lehká dělicí stěna z polykarbonátu tl. 16mm, včetně nosné konstrukce	m2	54,300	1 751,50	95 106,45
		SO 1.52	Zařízení vzduchotechniky				324 427,10
1.52 - 92404		SO 1.52	Zařízení č. 52-1. Větrání haly česlovny	kpl	1,000	272 014,50	272 014,50
1.52 - 92405		SO 1.52	Zařízení č. 52-2. Větrání dmychány LP	kpl	1,000	25 874,60	25 874,60
1.52 - 92406		SO 1.52	Zařízení č. 52-3. Větrání elektrovozovny česlovny	kpl	1,000	26 538,00	26 538,00
		SO 1.52	ZTI				44 053,10
1.52 - 92501		SO 1.52	ZTI pro SO 1.52	kpl	1,000	44 053,10	44 053,10
		SO 1.52	Vytápění				293 352,70
1.52 - TVJ		SO 1.52	Výkonová teplovodní vypočet jednotka s minimálním tepelným výkonem 30 kW, s dvoustávkovým ventilátorem se širokými lopatkami a motorem 3x400V, se zábradlím, včetně podkladu, včetně montáže a záruky	kpl	2,000	93 539,80	187 079,60
1.52 - KIT		SO 1.52	Doplňkové zařízení pro jednotku obsahující otočnou podpěru, digitální termostat, potrubí sání 2 m, odtah spalín 2,0 m, flexibilní kolena	kpl	2,000	16 453,60	32 907,20
1.52 - KIT	nap	SO 1.52	Doplňkové zařízení pro jednotku obsahující otočnou podpěru, digitální termostat, potrubí sání 2 m, odtah spalín 2,0 m, flexibilní kolena	kpl	2,000	16 453,60	32 907,20

Kód položky		Objekt	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
1.52 - D1		SO 1.52	demontáže a ekologická likvidace veškeré nepotřebné elektrovýzbroje, svítidel, kabelů, pomocných konstrukcí apod.	sada	1,000	3 980,70	3 980,70
1.52 - D2		SO 1.52	demontáž nepotřebného elektrického zařízení osvětlení a zásuvek	sada	1,000	1 990,40	1 990,40
1.52 - D3		SO 1.52	odpojení a demontáž rušených skříňových rozváděčů	sada	1,000	1 592,30	1 592,30
1.52 - D4		SO 1.52	odpojení a demontáž rušených ovládacích skříní	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - D5		SO 1.52	odpojení a demontáž rušených svorkových skříní	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - D6		SO 1.52	odpojení a demontáž rušených kabelů	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - D7		SO 1.52	demontáž rušených kabelových tras	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - D8		SO 1.52	demontáž rušených pomocných konstrukcí	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - D9		SO 1.52	provizorní přepojování v nutném rozsahu	sada	1,000	796,10	796,10
1.52 - D10		SO 1.52	provizorní odpojení po přechodnou dobu montáže	sada	1,000	398,10	398,10
1.52 - D11		SO 1.52	opětovné napojení po přechodnou dobu montáže	sada	1,000	398,10	398,10
1.52 - D12		SO 1.52	provizorní rozváděče a skříně pro provizorní zapojení	sada	1,000	4 776,80	4 776,80
1.52 - D13		SO 1.52	kabely pro provizorní přepojování (vhodných parametrů)	sada	1,000	2 786,50	2 786,50
		SO 1.52	Zemní a stavební práce				22 928,90
1.52 - S1		SO 1.52	Kulový uzávěr závitový DN 25	sada	1,000	902,30	902,30
1.52 - S1	mp	SO 1.52	Kulový uzávěr závitový DN 25	sada	1,000	902,30	902,30
1.52 - S2		SO 1.52	výkopy pro kabely a zemnicí pasek vc. zamerení, betonování, kabelového pískového lože, zákrytu kabelů deskami, výstražné folie, chrániček, záhozu, zkušební odvoz a ukládání přebytečné zeminy	sada	1,000	12 260,60	12 260,60
1.52 - S3		SO 1.52	řezání asfaltových a betonových vozovek a zpevněných ploch pro výkopy	sada	1,000	2 043,40	2 043,40
1.52 - S4		SO 1.52	provizorní úprava povrchu po výkopech	sada	1,000	8 624,90	8 624,90
1.52 - S5		SO 1.52	Kulový uzávěr závitový DN 25 s integrovaným vypouštěcím ventilem	sada	1,000	902,30	902,30
1.52 - S5	mp	SO 1.52	Kulový uzávěr závitový DN 25 s integrovaným vypouštěcím ventilem	sada	1,000	902,30	902,30