

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č. 1A-55	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	14.3.2013
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		1.03 – STOKY BE	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny - RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny: <u>Popis změny:</u> Stoky BE – byla zjištěna kolize vodovodu se stokou BE-1, bude provedena přeložka vodovodu TLT DN 100 v délce 2m Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP 2) Stanovisko projektanta 3) Zákres změn do PD 4) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny = plus 43917,30 Kč bez DPH			
Oznámení vydává: Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – Kanalizace a ČOV“ Datum: 14.3.2013 Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 14.3.2013 AQUA PROCON s.r.o. Geras Praha Ústí nad Orlicí, tř. 19. 100 01 Praha 7, ČR IČO: 0246961371	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: 14.3.2013 ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV S. J. K. ČOV ÚSTÍ Ústí nad Orlicí, Lázeňská 333 460 01 Ústí nad Orlicí		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 14.3.2013	

47. DENÍK +/- STAUBY ÚSTNÍ N/O KANALIZACE A DO
ÚČS 3 - SO 3.12 STOKA S-2-2
ŽÁDOST ZHOTOVITELE

DČ. 1
STR. 25.

21.2.2013.

V TRASE NOVĚ BUDOVANÉ KANALIZACE STOKY
S-2-2 U ŘS SGB BYL SONDAŽÍ OBJEVEN
STAVAJÍCÍ ŽB OBJEKT ŽUMPY. JE NEBBYTNÉ
PROVÉST PŘEŘEŠENÍ NÁVRH NOVÉHO ŘEŠENÍ
TRASY STOKY A ZHOTOVITEL V DÁNÉ ČÁSTI
PŘERUŠÍ PRÁCE DO STANOVENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ REVIZI RPD A ŽC.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEŽP

ZA SP SE

P. ŠEVČEK

ZA ZHOTOVITELE

P. PAULIČ

48. ÚČS 1A - SO 1.03 STOKA BE

ŽÁDOST ZHOTOVITELE.

7.3.2013

NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ PRŮMĚ VÝŠKOVÉ KOTIZY
MEZI STAVAJÍCÍM VODOVODEM DN 100 A NOVĚ
BUDOVANOU STOKOU BE V ÚSEKU ŘS BE1-
BE2 JE NUTNÉ PROVÉST PŘELOŽKU STAVAJÍCÍHO
VODOVODU DN 100 V DÉLCE CCA. 2,5 M.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ ŽC.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEŽP

ZA SP SE

P. ŠEVČEK

ZA ZHOTOVITELE

P. PAULIČ



**„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Pan Bronislav Hána
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8**

Datum: 14.3.2013
Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

**Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta k ZL1A-55
SO 1.03 – Stoka BE-1**

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta k přeložce vodovodu v trase stoky BE-1.


Při zahájení stavebních prací na stoce BE-1 bylo zjištěno, že stávající vodovodní řad DN100 na křižovatce ulic T.G.M. a ČS Armády je v místě křížení ve výškové kolizi se stokou BE-1, resp. je uložen ve větší hloubce nežli bylo dle dostupných podkladů správce předpokládáno. Vzhledem k výše uvedenému bude nutno provést přeložku stávajícího vodovodního řadu DN100. Přeložka bude provedena z potrubí LTH v délce 1m.

Zpracovatel ZDS ani RDS nemohl předpokládat uložení vodovodu odlišně od poskytnutých podkladů.

Z výše uvedených důvodů s výše uvedenou změnou souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Daniel Kozický



Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e-mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

Brno-venkov č. ú.: 24301-641/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Ul. T.G. Masaryka - Přeložka č.1 vodovodu TLT DN100



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - ZL Č. 1A-55

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Přeložka vodovodu TLT DN100 č. 1

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		SO 1.03 STOKY BE - přeložka vodovodu č. 1				43 917,30
		STOKY				43 917,30
		Zemní práce				1 697,74
1.03 - 2		Dočasné zajištění potrubí	m	1,600	311,80	498,88
1.03 - 4		Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,480	39,80	58,90
1.03 - 5		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s	m3	1,480	102,20	151,26
1.03 - 7		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	3,700	33,20	122,84
1.03 - 8		Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	3,700	9,30	34,41
1.03 - 9		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	0,740	2,70	2,00
1.03 - 12		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku	m3	0,952	345,00	328,44
1.03 - 14		Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	1,040	108,80	113,15
1.03 - 15		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,832	106,20	88,36
1.03 - 18		Štěrkopisek frakce 8-16	T	1,456	205,70	299,50
1.03 - 36		Podkladní a vedlejší konstrukce				57,32
2.03-161		Trubní vedení	m3	0,120	477,70	57,32
852262121		D+M spojka multitoleranční DN100 s jistěním proti posunu	kus	2,000	5 109,90	10 219,80
857262121		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m	kus	2,000	450,00	900,00
N 1A-55-1		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN	kus	4,000	359,00	1 436,00
N 1A-552a		Koleno přírubové - TLT DN 100, 90°	kus	4,040	3 249,47	13 127,86
N 1A-553a		TP kus - TLT DN 100, dl. 300 mm příruba	kus	1,010	2 869,47	2 898,16
		TP kus - TLT DN 100, dl. 200 mm příruba	kus	1,010	4 749,47	4 796,96
R		Rezerva pro nepředvídatelné práce	kpl	0,25	35 133,84	8 783,46

ZMĚNOVÝ LIST ZL 8.1A-55 - SO 1.03 PŘELOŽKA KODOLADU
NA STOCE ŽB-1 - ÚLCE TGM

KOMUNIKACE CEN POLOŽEK
CENÍK, SPRÁVZ 5%

N 1A-55-1 - KOLENO PŘÍMÉ, TLT, DN 100/90°
ROVNÁ - ROVNÁ, TROJNÍ, SPRÁVZ 5%

KOLENO DN 100/90° $\Rightarrow$ 2385,-

TECHNICKÉ ŠKOTY DN 100 $\Rightarrow$ 278,-

ČROUBT A MATICE KŘEŽ 2x2 (21+550) $\Rightarrow$ 424

SOUČET 3.087,-

UŠVEDNOVÁ CENA 3087/0,95 $=$ 3.249,47 Kč/km

N 1A-55-2a - TP DN 100/300 mm - TLT

CENÍK DUKUS, SPRÁVZ 5%

TP 100/300 DUE CENÍK $\Rightarrow$ 2726,-

UŠVEDNOVÁ CENA 2726/0,95 $\Rightarrow$ 2.869,47 Kč/km

N 1A-55-3a - TP DN 100/200 - TLT

CENÍK DUKUS, SPRÁVZ 5%

TP 100/200 DUE CENÍK $\Rightarrow$ 4.512,-

UŠVEDNOVÁ CENA 4.512/0,95 $\Rightarrow$ 4.749,47 Kč/km

SAINT-GOBAIN

PAM CZ



Ceník 2012

platný od 29.10.2012



Systémy pro rozvod pitné vody

**Trubky
Tvarovky**

tel. obchodní odd.: 296 411 729-32
tel. odd.logistiky: 296 411 782-85
tel. technické odd.: 296 411 771,775

trubni.systemy@saint-gobain.com
www.saint-gobain-pam.cz

P 90° - NATURAL přírubové koleno skupina 23				
DN	Číslo položky	Název	Jednotková hmotnost (kg)	cena (CZK)
80	BAA80CA1	P-90st.DN 80 PN 10-40 natural	11,2	1 583
100	BAB10CA1	P-90st.DN 100 PN 10-16 natural	13,0	2 385
125	BAB12CA1	P-90st.DN 125 PN 10-16 natural	17,6	6 298
150	BAB15CA1	P-90st.DN 150 PN 10-16 natural	23,0	3 833
200	BAB20CA1	P-90st.DN 200 PN 10 natural	37,5	5 970
250	BAB25CA1	P-90st.DN 250 PN 10 natural	59,0	23 433
300	BAB30CA1	P-90st.DN 300 PN 10 natural	85,0	28 914

N 1A-55-1

Ceník Armatur 2012

platný od 29.10.2012


SAINT-GOBAIN
PAM CZ

Příslušenství

Přirubové těsnění s kovovou vložkou			
skupina 20			
Číslo položky	Název	Jednotková hmotnost (kg)	cena (CZK)
JBA40GV1	Těsnění DN 40 s kov.vlož.pro přír.spoj	0,07	208
JBA50GV1	Těsnění DN 50 s kov.vlož.pro přír.spoj	0,09	215
JBA60GV1	Těsnění DN 60 s kov.vlož.pro přír.spoj	0,11	212
JBA65GV1	Těsnění DN 65 s kov.vlož.pro přír.spoj	0,12	282
JBA80GV1	Těsnění DN 80 s kov.vlož.pro přír.spoj	0,13	253
JBB10GV1	Těsnění DN 100 s kov.vlož.pro přír.spoj	0,14	278

11 1A-55-1

Nabídka

N1/2013/6

Dodavatel:

Tecam spol. s r.o.
Kotrčova 304
50301 Hradec Králové 16
Czech Republic
IČ: 60933623
DIČ: CZ60933623

Telefon: 495 212 047
Fax: 495 212 844

Tecam spol. s r.o.
Kotrčova 304, Hradec Králové 16, 50301

VCES a.s.
Na Harfě 337/3
19005 Praha 9
CZ

Odběratel: .VCES A.S.

VCES a.s.
Na Harfě 337/3
19005 Praha 9
CZ
IČ: 26746573
DIČ: CZ26746573

Zakázku podal: Ing. Prokop
Vaše objednávka: šrouby
Platnost nabídky: 03/2013
Ze dne: 17.1.2013
Způsob dopravy: dohoda
Způsob odběru: dohoda

Název akce: Ústí n.O. - VCES

Zakázka: N1/2013/67

Zboží	Množství	Netto/MJ	Netto
Stavba: Ústí n.O. - VCES			
šroub 16 x 85 NEREZ DIN 931	100,00 ks	20,00	2 000,00 Kč
šroub 16 x 90 NEREZ DIN 931	100,00 ks	21,00	2 100,00 Kč
šroub 20 x 100 NEREZ DIN 931	100,00 ks	38,00	3 800,00 Kč
šroub 20 x 100 NEREZ DIN 933	100,00 ks	35,00	3 500,00 Kč
šroub 24 x 110 NEREZ DIN 931	100,00 ks	64,00	6 400,00 Kč
šroub 27 x 150 NEREZ DIN 931	100,00 ks	166,00	16 600,00 Kč
matice M 16 NEREZ A4	100,00 ks	5,50	550,00 Kč
matice M 20 NEREZ A4	100,00 ks	10,00	1 000,00 Kč
matice M 24 NEREZ DIN 934	100,00 ks	13,00	1 300,00 Kč
matice M 27 NEREZ DIN 934	100,00 ks	22,00	2 200,00 Kč
Celkem za stavbu: Ústí n.O. - VCES			39 450,00 Kč

	Daň %	Netto	DPH
Základní sazba DPH	21	39 450,00	8 284,50 Kč
Celkem		39 450,00	8 284,50 Kč
Celkem brutto			47 734,50 Kč

Datum vystavení: 17.1.2013
Dodací podmínky: dohoda
Způsob dopravy: dohoda

N1A-55-1

PN 10

Úvodní strana / Spoje / Přírubové spoje / PN 10

Přírubový spoj PN 10 - komplet

DN 40 až 2000 mm.

Délky šroubů DN 40 až 600 pro otočné příruby; DN 700 až 2000 pro pevné příruby.



Přírubový spoj pro spojení dvou přírub PN 10 dle ČSN EN 1092.

Komplet obsahuje:

- přírubové těsnění s kovovou vložkou - 1ks
- ocelové šrouby - počet dle vrtní přírub pro jednotlivé DN
- ocelové matky - počet dle vrtní přírub pro jednotlivé DN (1ks/šroub)

Povrchová ochrana šroubov a matek (standardní provedení):

- pokovení zinkem tl. 15 až 20 µm dle ISO 4042

DN	počet šroubů	rozměry šroubu HM d x L/X	hmotnost šroub + matka	hmotnost těsnění s kovovou vložkou	reference
mm	ks	mm	kg	kg	
40	4	HM 16 85/57	0,196	0,070	
60	4	HM 16 85/57	0,196	0,107	
65	4	HM 16 85/57	0,196	0,120	
80	8	HM 16 85/57	0,196	0,130	
100	8	HM 16 90/62	0,198	0,143	
125	8	HM 20 100/72	0,586	0,176	
150	8	HM 20 100/72	0,355	0,203	
200	12	HM 20 110/76	0,381	0,263	
250	12	HM 20 120/83	0,411	0,319	
300	16	HM 20 130/93	0,433	0,394	
350	16	HM 24 140/103	0,698	1,400	
400	20	HM 24 130/93	0,655	1,600	
450	20	HM 24 150/110	0,733	1,700	
500	24	HM 27 170/122	1,055	1,900	
600	24	HM 24 150/105	0,975	2,600	
700	28	HM 30 160/110	1,355	3,000	
800	28	HM 30 160/110	1,355	3,900	
900	32	HM 33 180/117	1,806	4,300	
1000	32	HM 33 160/100	1,680	4,800	
1100	36	HM 36 180/110	2,260	6,000	
1200	36	HM 39 180/105	2,743	6,500	
1400	40	HM 39 180/105	2,743	7,400	
1500	44	HM 45 190/110	3,861	9,900	
1600	48	HM 45 190/110	3,861	10,600	
1800		HM 45 190/110		11,900	
2000				13,100	

PN: Přípustný provozní tlak

Reference: celý komplet.

Všechny položky lze objednat i jednotlivě - konzultujte. Podložky nejsou běžnou součástí kompletu.
Pro speciální účely lze dodat šrouby a matky v jiném provedení.

N1A-35-1

DUKTUS

Ceník trub a tvarovek z tvárné litiny 2013



DUKTUS



Vodovodní systémy •

Kanalizační systémy •

Tvarovky a příslušenství •

CENÍK DUKUS

200	2"	XG200E2P10	2 343	11,4
	2½"	XG200E25P10	2 717	11,4
	3"	XG200E3P10	2 922	11,4
250	1"	XG250E1P10	3 807	16,5



Typ:
FF

Přírubové tvarovky
a trouby



DN 1	Délka (mm)	Objednáací číslo	Cena (Kč/ks)	Hmotnost (kg)
40	100	FF40E100P40	2 275	5,0
	200	FF40E200P40	2 275	6,0
	250	FF40E250P40	3 009	6,5
	300	FF40E300P40	4 445	8,8
	400	FF40E400P40	3 054	8,0
	500	FF40E500P40	2 934	9,0
	600	FF40E600P40	4 905	8,8

900	FF80E900P16	2 275	16,5
1000	FF80E1000P16	1 505	17,8
1500	FF80E1500P16	2 664	23,9
4500	FF80E4500P10	1 755	82,0
5000	FF80E5000P10	3 087	86,1
5500	FF80E5500P10	2 262	95,0
100	FF100E100P16	2 259	9,1
150	FF100E150P16	5 156	10,4
200	FF100E200P16	4 512	11,0
250	FF100E250P16	2 726	11,7
300	FF100E300P16	2 726	13,5
350	FF100E350P16	3 241	13,6
400	FF100E400P16	3 241	14,6
450	FF100E450P16	3 896	15,0
500	FF100E500P16	3 896	17,6
600	FF100E600P16	6 231	15,5
650	FF100E650P16	6 231	16,0
700	FF100E700P16	1 424	17,0
800	FF100E800P16	1 589	18,5
900	FF100E900P16	1 472	28,0
1000	FF100E1000P16	2 087	26,8
2000	FF100E2000P10	10 422	37,8
2500	FF100E2500P10	12 564	57,6
3000	FF100E3000P10	14 253	67,8
3500	FF100E3500P10	15 583	72,0

100

HA-35-2a

HA-35-2

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č. 1A-55	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	
Odesláno/			
	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		1.03 – STOKY BE	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
<u>Důvod změny:</u> Změna RDS			
<u>Popis změny:</u> Stoky BE – byla zjištěna kolize vodovodu se stokou BE-1, byla provedena přeložka vodovodu TLT DN 100 v délce 2m			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny:			
	Vícepráce	36 012,12 Kč	
	Méněpráce	0,00 Kč	
	Celkem	36 012,12 Kč	
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 11.11.2014 Datum:  125 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 11.11.2014 Datum:  AQUA PROJEKT Genze Praha Dukelských hrdů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46954371	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí 11.11.2014 Datum:  ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 11.11.2014 Datum: 	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - ZL Č. 1A-55

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Přeložka vodovodu TLT DN100 č. 1

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Vícepráce celkem Kč	Méněpráce celkem Kč
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.	7.
		SO 1.03 STOKY BE - přeložka vodovodu č. 1				36 012,12	36 012,12	0,00
		STOKY				36 012,12	36 012,12	0,00
		Zemní práce				1 697,74	1 697,74	0,00
1.03 - 2		Dočasné zajištění potrubí	m	1,600	311,80	498,88	498,88	0,00
1.03 - 4		Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,480	39,80	58,90	58,90	0,00
1.03 - 5		Hloubení tříty sítěk do 200 cm v m. 1. 1-4 zapázaných i nezapázaných s	m3	1,480	102,20	151,26	151,26	0,00
1.03 - 7		Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4m	m2	3,700	33,20	122,84	122,84	0,00
1.03 - 8		Odsíraní pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	3,700	9,30	34,41	34,41	0,00
1.03 - 9		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	0,740	2,70	2,00	2,00	0,00
1.03 - 12		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z m. 1-4 na sklačku	m3	0,952	345,00	328,44	328,44	0,00
1.03 - 14		Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	1,040	108,80	113,15	113,15	0,00
1.03 - 15		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,832	106,20	88,36	88,36	0,00
1.03 - 18		Štěrkopisek frakce 8-16	T	1,456	205,70	299,50	299,50	0,00
		Podkladní a vedlejší konstrukce				57,32	57,32	0,00
1.03 - 36		Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,120	477,70	57,32	57,32	0,00
		Trubní vedení				34 257,06	34 257,06	0,00
852262121		D+M spojka multitoleranční DN100 s jistěním proti posunu	kus	2,000	5 109,90	10 219,80	10 219,80	0,00
857262121		Montáž potrubí z trupu namontovaných přírubových osek do 1 m	kus	2,000	450,00	900,00	900,00	0,00
N 1A...-1		Montáž výkopků tlakové jeunoosyční přírubových osek výkop DN 100	kus	4,000	359,00	1 436,00	1 436,00	0,00
N 1A...-2a		Koleno přírubové - TLT DN 100, 90°	kus	4,040	3 249,47	13 127,86	13 127,86	0,00
N 1A...-3a		TP kus - TLT DN 100, dl. 300 mm příruba	kus	1,010	2 869,47	2 898,16	2 898,16	0,00
		TP kus - TLT DN 100, dl. 200 mm příruba	kus	1,010	4 749,47	4 796,96	4 796,96	0,00
		STOKY				378,28	378,28	0,00
		Všeobecné položky				378,28	378,28	0,00
3		Realizační dokumentace	p.s.	0,035	19 134,66	671,63	671,63	0,00
11		Dokumentace skutečného provedení	p.s.	0,035	5 887,59	206,65	206,65	0,00