

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496			
Investor:	Město Ústí nad Orlicí	Datum: 11.11.2021		
Název akce:	Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 1. etapa Kulturní dědictví nás spojuje, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002474 Zastavení č. VI, VII, VIII. SOD č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1			
Způsob odeslání / předání datum: 11.11.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Zmenšení plochy realizovaných vnitřních omítek, štuků a maleb. Snímání částí původních maleb.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při zahájení prací na odstranění původních cementových omítek bylo zjištěno zhotovitelem, že v interiéru se nachází hodnotné šablonové malby pod stropem kaple a na celé ploše stropu kaple. Při konzultaci s NPÚ na KD bylo dohodnuto, že dojde k sejmutí maleb v interiéru do výše 40 cm pod úrovní stropu a poté bude rozhodnuto o následném postupu prací. Vzhledem k tomu, že nebyly při snímání maleb nalezeny další malby k restaurování ve spodních partiích stěn, bylo na dalším KD se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS rozhodnuto, že budou práce na vnitřních omítkách ukončeny 40 cm od stropu. Týká se položek: odstranění omítek, vápenná omítka, vápenný štuk, penetrace, vápenná malba. Do plochy stěn 40 cm od stropu a plochy stropu nebude zasahováno. Dle dohody budou méněpráce obsahovat plochu 3,296 m² na jednu kapli na stěnách N07(kaple VI, VII, VIII) a celém pohledu N08 (kaple VI, VII, VIII). Po konzultaci se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS bylo rozhodnuto, že hydrofobizační transparentní silikonový nátěr nebude na stěny aplikován.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Oznámení vydává:

.....
Atelier KK architekti s.r.o.
Ing. arch. Vojtěch Kmošek

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím z pohledu věcného i cenového

.....
Tedoz PP s.r.o.
Ing. Marek Požár

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 1</i>
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496	
Změnový list vystavil:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek	
Datum:	11.11.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Zmenšení plochy realizovaných vnitřních omítek, štuků a maleb. Snímání části původních maleb.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při zahájení prací na odstranění původních cementových omítek bylo zjištěno zhotovitelem, že v interiéru se nachází hodnotné šablonové malby pod stropem kaple a na celé ploše stropu kaple. Při konzultaci s NPÚ na KD bylo dohodnuto, že dojde k sejmutí maleb v interiéru do výše 40 cm pod úroveň stropu a poté bude rozhodnuto o následném postupu prací. Vzhledem k tomu, že nebyly při snímání maleb nalezeny další malby k restaurování ve spodních partiích stěn, bylo na dalším KD se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS rozhodnuto, že budou práce na vnitřních omítkách ukončeny 40 cm od stropu. Týká se položek: odstranění omítek, vápenná omítka, vápenný štuk, penetrace, vápenná malba. Do plochy stěn 40 cm od stropu a plochy stropu nebude zasahováno. Dle dohody budou méněpráce obsahovat plochu 3,296 m² na jednu kapli na stěnách N07(kaple VI, VII, VIII) a celém pohledu N08 (kaple VI, VII, VIII). Po konzultaci se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS bylo rozhodnuto, že hydrofobizační transparentní silikonový nátěr nebude na stěny aplikován.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací: 14 974,38 Kč bez DPH 18 119,00 Kč s DPH	Cena víceprací: 14 679,08 Kč bez DPH 17 761,69 Kč s DPH	
Změna závazku ze smlouvy: (absolutní hodnota) 29 653,46 Kč bez DPH 35 880,69 Kč s DPH	Rozdíl výsledné ceny: (reálná hodnota) -295,30 Kč bez DPH -357,31 Kč s DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 11.11.2021	Datum: 11.11.2021	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496			
Investor:	Město Ústí nad Orlicí	Datum: 11.11.2021		
Název akce:	Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 1. etapa Kulturní dědictví nás spojuje, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002282 Zastavení č. IX, X, XI. SOD č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1			
Způsob odeslání / předání datum: 11.11.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Zmenšení plochy realizovaných vnitřních omítek, štuků a maleb. Snímání částí původních maleb.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při zahájení prací na odstranění původních cementových omítek bylo zjištěno zhotovitelem, že v interiéru se nachází hodnotné šablonové malby pod stropem kaple a na celé ploše stropu kaple. Při konzultaci s NPÚ na KD bylo dohodnuto, že dojde k sejmutí maleb v interiéru do výše 40 cm pod úrovní stropu a poté bude rozhodnuto o následném postupu prací. Vzhledem k tomu, že nebyly při snímání maleb nalezeny další malby k restaurování ve spodních partiích stěn, bylo na dalším KD se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS rozhodnuto, že budou práce na vnitřních omítkách ukončeny 40 cm od stropu. Týká se položek: odstranění omítek, vápenná omítka, vápenný štuk, penetrace, vápenná malba. Do plochy stěn 40 cm od stropu a plochy stropu nebude zasahováno. Dle dohody budou méněpráce obsahovat plochu 3,296 m² na jednu kapli na stěnách N07 (kaple IX a X) a celém pohledu N08 (kaple IX a X), dále plochu 4,048 m² na stěnách N07 a celém pohledu N08 (kaple XI). Po konzultaci se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS bylo rozhodnuto, že hydrofobizační transparentní silikonový nátěr nebude na stěny aplikován.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Oznámení vydává:

.....
Atelier KK architekti s.r.o.
Ing. arch. Vojtěch Kmošek

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím z pohledu věcného i cenového

.....
Tedož PP s.r.o.
Ing. Marek Požár

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 2</i>
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496	
Změnový list vystavil:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek	
Datum:	11.11.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Zmenšení plochy realizovaných vnitřních omítek, štuků a maleb. Snímání části původních maleb.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při zahájení prací na odstranění původních cementových omítek bylo zjištěno zhotovitelem, že v interiéru se nachází hodnotné šablonové malby pod stropem kaple a na celé ploše stropu kaple. Při konzultaci s NPÚ na KD bylo dohodnuto, že dojde k sejmutí maleb v interiéru do výše 40 cm pod úroveň stropu a poté bude rozhodnuto o následném postupu prací. Vzhledem k tomu, že nebyly při snímání maleb nalezeny další malby k restaurování ve spodních partiích stěn, bylo na dalším KD se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS rozhodnuto, že budou práce na vnitřních omítkách ukončeny 40 cm od stropu. Týká se položek: odstranění omítek, vápenná omítka, vápenný štuk, penetrace, vápenná malba. Do plochy stěn 40 cm od stropu a plochy stropu nebude zasahováno. Dle dohody budou méněpráce obsahovat plochu 3,296 m² na jednu kapli na stěnách N07 (kaple IX a X) a celém podhledu N08 (kaple IX a X), dále plochu 4,048 m² na stěnách N07 a celém podhledu N08 (kaple XI). Po konzultaci se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS bylo rozhodnuto, že hydrofobizační transparentní silikonový nátěr nebude na stěny aplikován.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací: 15 756,73 Kč bez DPH 19 065,64 Kč s DPH	Cena víceprací: 16 430,96 Kč bez DPH 19 881,46 Kč s DPH	
Změna závazku ze smlouvy: (absolutní hodnota) 32 187,69 Kč bez DPH 38 947,10 Kč s DPH	Rozdíl výsledné ceny: (reálná hodnota) 674,23 Kč bez DPH 815,82 Kč s DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 11.11.2021	Datum: 11.11.2021	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496			
Investor:	Město Ústí nad Orlicí	Datum: 11.11.2021		
Název akce:	Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 1. etapa Kulturní dědictví nás spojuje, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002474 Zastavení č. VI, VII, VIII. SOD č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1			
Způsob odeslání / předání datum: 11.11.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Úprava řešení schodiště, svislé hydroizolace a založení zpevněné plochy před kaplí, dlažba interiér</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V projektové dokumentaci byl navržen u kaple č. VII a VIII nový schodišťový stupeň. Po konzultaci se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS bylo na KD rozhodnuto, že budou stávající schodišťové stupně do kaple č. VIII zachovány a dojde k jejich restaurování a navrácení do původní polohy. Vstupní schodiště bude očištěno, ošetřeno biocidem a zpevňovačem, po usazení na betonové lože bude schodiště vypárováno. U kaple č. VII bude osazen nový schodišťový stupeň dle PD beze změny. Dále byla za účasti zhotovitele, objednatele a TDS na KD dohodnuta úprava způsobu odvlhčení a to tak, že bude navržená nopová folie nahrazena výkopem 150 mm pod úroveň podlahy interiéru, výkop bude vyplněn drtí 16-32, na tuto drť bude uložen okapový chodník z pískovcové dlažby. Původní řešení v PD nedostatečně řešilo příčiny vzniku vlhkosti a docházelo by dlouhodobě k dalšímu navlhání stěn, nové řešení funguje jako drenážní příkop a odvádí vodu kolem kaple pod úroveň podlahy pryč od objektu, což je vhodnější řešení. U kaple č. VIII bylo při zahájení prací zhotovitelem zjištěno příliš velké převýšení terénu před kaplí. Na KD byla po proměření za účasti zhotovitele, objednatele a TDS dohodnuta úprava způsobu řešení. Pískovcový obrubník bude uložen na podezdívku z jedné řady ztraceného bednění š. 300 mm, výšky 250 mm vyplněným betonem, tvárnice ztraceného bednění budou uloženy do betonového lože tl. 100 mm. Délka podezdívky je 6,4 m. Po osazení obrubníku bude upravena niveleta terénu k horní hraně obrubníku. V projektové dokumentaci nebyla plánována žádná úprava stávající dlažby. Se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS bylo rozhodnuto, že krajní řada betonových dlaždic</p>				

v interiéru bude vyjmuta, v celé šířce otvoru bude zásypový materiál nahrazen drtí 16-32 a dlažba zpět uložena. Při opětovné pokládce dlažby bylo nutné zařezání okrajů dlažby. Tato úprava podlahy byla navržena zhotovitelem, jako vhodné řešení pro snížení přenosu zemní vlhkosti do stěn a zároveň dojde k vyrovnání plochy podlahy. Jedná se o šíři dlažby cca 100-120 mm po celém obvodu vnitřních stěn.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:

.....
Atelier KK architekti s.r.o.
Ing. arch. Vojtěch Kmošek

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím z pohledu věcného i cenového

.....
Tedoz PP s.r.o.
Ing. Marek Požár

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

číslo OZ: 3

Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496
-------------	---

Investor:	Město Ústí nad Orlicí	Datum: 11.11.2021
-----------	-----------------------	-------------------

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1 tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úprava řešení schodiště, svislé hydroizolace a založení zpevněné plochy před kaplí, dlažba interiér

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci byl navržen u kaple č. VII a VIII nový schodišťový stupeň. Po konzultaci se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS bylo na KD rozhodnuto, že budou stávající schodišťové stupně do kaple č. VIII zachovány a dojde k jejich restaurování a navrácení do původní polohy. Vstupní schodiště bude očištěno, ošetřeno biocidem a zpevňovačem, po usazení na betonové lože bude schodiště vyspárováno. U kaple č. VII bude osazen nový schodišťový stupeň dle PD beze změny. Dále byla za účasti zhotovitele, objednatele a TDS na KD dohodnuta úprava způsobu odvlhčení a to tak, že bude navržená nopová folie nahrazena výkopem 150 mm pod úroveň podlahy interiéru, výkop bude vyplněn drtí 16-32, na tuto drť bude uložen okapový chodník z pískovcové dlažby. Původní řešení v PD nedostatečně řešilo příčiny vzniku vlhkosti a docházelo by dlouhodobě k dalšímu navlhání stěn, nové řešení funguje jako drenážní příkop a odvádí vodu kolem kaple pod úroveň podlahy pryč od objektu, což je vhodnější řešení. U kaple č. VIII bylo při zahájení prací zhotovitelem zjištěno příliš velké převýšení terénu před kaplí. Na KD byla po proměření za účasti zhotovitele, objednatele a TDS dohodnuta úprava způsobu řešení. Pískovcový obrubník bude uložen na podezdívku z jedné řady ztraceného bednění š. 300 mm, výšky 250 mm vyplněným betonem, tvárnice ztraceného bednění budou uloženy do betonového lože tl. 100 mm. Délka podezdívky je 6,4 m. Po osazení obrubníku bude upravena niveleta terénu k horní hraně obrubníku. V projektové dokumentaci nebyla plánována žádná úprava stávající dlažby. Se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS bylo rozhodnuto, že krajní řada betonových dlaždic v interiéru bude vyjmuta, v celé šířce otvoru bude zásypový materiál nahrazen drtí 16-32 a dlažba zpět uložena. Při opětovné pokládce dlažby bylo nutné zařezání okrajů dlažby. Tato úprava podlahy byla navržena zhotovitelem, jako vhodné řešení pro snížení přenosu zemní vlhkosti do stěn a zároveň dojde k vyrovnání plochy podlahy. Jedná se o šíři dlažby cca 100-120 mm po celém obvodu vnitřních stěn.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací: 9 770,00 Kč bez DPH 11 821,70 Kč s DPH	Cena víceprací: 22 067,77 Kč bez DPH 26 702,00 Kč s DPH
Změna závazku ze smlouvy: (absolutní hodnota) 31 837,77 Kč bez DPH 38 523,70 Kč s DPH	Rozdíl výsledné ceny: (reálná hodnota) 12 297,77 Kč bez DPH 14 880,30 Kč s DPH
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 11.11.2021	Datum: 11.11.2021

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4		
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496			
Investor:	Město Ústí nad Orlicí	Datum: 11.11.2021		
Název akce:	Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 1. etapa Kulturní dědictví nás spojuje, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002282 Zastavení č. IX, X, XI. SOD č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1			
Způsob odeslání / předání datum: 11.11.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:				
<p>Předmět změny: Úprava řešení schodiště, svislé hydroizolace a dlažba interiér</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V projektové dokumentaci byl navržen u kaple č. IX a č. X nový schodišťový stupeň. Po konzultaci se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS bylo na KD rozhodnuto, že budou stávající schodišťové stupně do kaple č. IX a č. X zachovány a dojde k jejich restaurování a navrácení do původní polohy. Vstupní schodiště bude očištěno, ošetřeno biocidem a zpevňovačem, po usazení na betonové lože bude schodiště vyspárováno. Dále byla za účasti zhotovitele, objednatele a TDS na KD dohodnuta úprava způsobu odvlhčení a to tak, že bude navržená nopová folie nahrazena výkopem 150 mm pod úroveň podlahy interiéru, výkop bude vyplněn drtí 16-32, na tuto drť bude uložen okapový chodník z pískovcové dlažby. Původní řešení v PD nedostatečně řešilo příčiny vzniku vlhkosti a docházelo by dlouhodobě k dalšímu navlhání stěn, nové řešení funguje jako drenážní příkop a odvádí vodu kolem kaple pod úroveň podlahy pryč od objektu, což je vhodnější řešení. V projektové dokumentaci nebyla plánována žádná úprava stávající dlažby. Se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS bylo rozhodnuto, že krajní řada betonových dlaždic v interiéru bude vyjmuta, v celé šířce otvoru bude zásypový materiál nahrazen drtí 16-32 a dlažba zpět uložena. Při opětovné pokládce dlažby bude nutné zařezání okrajů dlažby. Tato úprava podlahy byla navržena zhotovitelem, jako vhodné řešení pro snížení přenosu zemní vlhkosti do stěn a zároveň dojde k vyrovnání plochy podlahy. Jedná se o šíři dlažby cca 100-120 mm po celém obvodu vnitřních stěn.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1			

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:

.....
Atelier KK architekti s.r.o.
Ing. arch. Vojtěch Kmošek

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím z pohledu věcného i cenového

.....
Tedož PP s.r.o.
Ing. Marek Požár

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 4</i>
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496	
Změnový list vystavil:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek	
Datum:	11.11.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava řešení schodiště, svislé hydroizolace a dlažba interiér</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V projektové dokumentaci byl navržen u kaple č. IX a č. X nový schodišťový stupeň. Po konzultaci se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS bylo na KD rozhodnuto, že budou stávající schodišťové stupně do kaple č. IX a č. X zachovány a dojde k jejich restaurování a navrácení do původní polohy. Vstupní schodiště bude očištěno, ošetřeno biocidem a zpevňovačem, po usazení na betonové lože bude schodiště vyspárováno. Dále byla za účasti zhotovitele, objednatele a TDS na KD dohodnuta úprava způsobu odvlhčení a to tak, že bude navržená nopová folie nahrazena výkopem 150 mm pod úroveň podlahy interiéru, výkop bude vyplněn drtí 16-32, na tuto drť bude uložen okapový chodník z pískovcové dlažby. Původní řešení v PD nedostatečně řešilo příčiny vzniku vlhkosti a docházelo by dlouhodobě k dalšímu navlhání stěn, nové řešení funguje jako drenážní příkop a odvádí vodu kolem kaple pod úroveň podlahy pryč od objektu, což je vhodnější řešení. V projektové dokumentaci nebyla plánována žádná úprava stávající dlažby. Se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS bylo rozhodnuto, že krajní řada betonových dlaždic v interiéru bude vyjmuta, v celé šířce otvoru bude zásypový materiál nahrazen drtí 16-32 a dlažba zpět uložena. Při opětovné pokládce dlažby bude nutné zařezání okrajů dlažby. Tato úprava podlahy byla navržena zhotovitelem, jako vhodné řešení pro snížení přenosu zemní vlhkosti do stěn a zároveň dojde k vyrovnání plochy podlahy. Jedná se o šíři dlažby cca 100-120 mm po celém obvodu vnitřních stěn.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací: 21 604,00 Kč bez DPH 26 140,84 Kč s DPH	Cena víceprací: 16 328,00 Kč bez DPH 19 756,88 Kč s DPH	
Změna závazku ze smlouvy: (absolutní hodnota) 37 932,00 Kč bez DPH 45 897,72 Kč s DPH	Rozdíl výsledné ceny: (reálná hodnota) -5 276,00 Kč bez DPH -6 383,96 Kč s DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 11.11.2021	Datum: 11.11.2021	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496			
Investor:	Město Ústí nad Orlicí	Datum: 11.11.2021		
Název akce:	Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 1. etapa Kulturní dědictví nás spojuje, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002474 Zastavení č. VI, VII, VIII. SOD č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1			
Způsob odeslání / předání datum: 11.11.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Úprava řešení plochy před lavičkami</p> <p>– NEUZNATELNÉ NÁKLADY</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>O umístění laviček mělo být dle projektové dokumentace rozhodnuto při realizaci v závislosti na terénu. Umístění laviček a kamenných šlapáků bylo upraveno dle skutečného terénu a OP VN, umístění bylo zhotovitelem vyznačeno a následně odsouhlaseno zástupci objednatele, zhotovitele a TDS na KD. Se zástupci objednatele, zhotovitele a TDS bylo na KD dohodnuto doplnění ocelové pásoviny, jako lemování zpevněných ploch před lavičkami ve stejném provedení jako je tomu u okapového chodníku kolem kaplí.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
..... Atelier KK architekti s.r.o. Ing. arch. Vojtěch Kmošek				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Souhlasím z pohledu věcného i cenového				
..... Tedož PP s.r.o. Ing. Marek Požár				
Příloha: položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 5</i>
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496	
Změnový list vystavil:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek	
Datum:	11.11.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava řešení plochy před lavičkami</p> <p>- NEUZNATELNÉ NÁKLADY</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>O umístění laviček mělo být dle projektové dokumentace rozhodnuto při realizaci v závislosti na terénu. Umístění laviček a kamenných šlapáků bylo upraveno dle skutečného terénu a OP VN, umístění bylo zhotovitelem vyznačeno a následně odsouhlaseno zástupci objednatele, zhotovitele a TDS na KD. Se zástupci objednatele, zhotovitele a TDS bylo na KD dohodnuto doplnění ocelové pásoviny, jako lemování zpevněných ploch před lavičkami ve stejném provedení jako je tomu u okapového chodníku kolem kaplí.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací: 0 Kč bez DPH 0Kč s DPH	Cena víceprací: 3 029,00 Kč bez DPH 3665,09 Kč s DPH	
Změna závazku ze smlouvy: (absolutní hodnota) 3 029,00 Kč bez DPH 3665,09 Kč s DPH	Rozdíl výsledné ceny: (reálná hodnota) 3 029,00 Kč bez DPH 3665,09 Kč s DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 11.11.2021	Datum: 11.11.2021	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí	Datum: 11.11.2021	
Název akce:	Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 1. etapa Kulturní dědictví nás spojuje, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002282 Zastavení č. IX, X, XI. SOD č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1		
Způsob odeslání / předání datum: 11.11.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Úprava řešení plochy před lavičkami + kruh</p> <p>- NEUZNATELNÉ NÁKLADY</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>O umístění kruhu z kamenných šlapáků s lavičkami mělo být dle PD rozhodnuto při realizaci v závislosti na terénu. Po prohlídce terénu bylo se zástupci objednatele, zhotovitele a TDS dohodnuto, že zhotovitel zajistí geodetické vytyčení hranic lesního pozemku a objednatel ve spolupráci se zhotovitelem zajistí nové stanovisko a souhlas s činností v OP VN v majetku ČEZ. Po sdělení stanoviska firmy ČEZ distribuce k umístění laviček a po vytyčení hranic lesního pozemku bylo na KD se zástupci objednatele, zhotovitele a TDS rozhodnuto o jiném umístění kruhu z kamenných šlapáků, a to tak, aby nezasahoval do ochranného pásma vedení nadzemního VN a lesního pozemku. Zhotovitel předložil nový návrh řešení umístění ve vztahu k OP a KN. Na dalším KD se zástupci objednatele, zhotovitele a TDS bylo rozhodnuto o jiném umístění kruhu z kamenných šlapáků a zmenšení velikosti kruhu ze 7,5 m na 4,5 m. Počet laviček bude zachován, pouze dojde k jejich zkrácení na 1,5 m. Dále bylo na KD dohodnuto o doplnění ocelové pásoviny, jako lemování zpevněných ploch před lavičkami a kruhu ve stejném provedení jako je tomu u okapového chodníku kolem kaplí. Umístění laviček a kamenných šlapáků bylo upraveno dle skutečného terénu a OP VN, umístění bylo zhotovitelem vyznačeno a následně odsouhlaseno zástupci objednatele, zhotovitele a TDS na KD.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1		

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:

.....
Atelier KK architekti s.r.o.
Ing. arch. Vojtěch Kmošek

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím z pohledu věcného i cenového

.....
Tedož PP s.r.o.
Ing. Marek Požár

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 6</i>
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496	
Změnový list vystavil:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek	
Datum:	11.11.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava řešení plochy před lavičkami + kruh</p> <p>- NEUZNATELNÉ NÁKLADY</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>O umístění kruhu z kamenných šlapáků s lavičkami mělo být dle PD rozhodnuto při realizaci v závislosti na terénu. Po prohlídce terénu bylo se zástupci objednatele, zhotovitele a TDS dohodnuto, že zhotovitel zajistí geodetické vytyčení hranic lesního pozemku a objednatel ve spolupráci se zhotovitelem zajistí nové stanovisko a souhlas s činností v OP VN v majetku ČEZ. Po sdělení stanoviska firmy ČEZ distribuce k umístění laviček a po vytyčení hranic lesního pozemku bylo na KD se zástupci objednatele, zhotovitele a TDS rozhodnuto o jiném umístění kruhu z kamenných šlapáků, a to tak, aby nezasahoval do ochranného pásma vedení nadzemního VN a lesního pozemku. Zhotovitel předložil nový návrh řešení umístění ve vztahu k OP a KN. Na dalším KD se zástupci objednatele, zhotovitele a TDS bylo rozhodnuto o jiném umístění kruhu z kamenných šlapáků a zmenšení velikosti kruhu ze 7,5 m na 4,5 m. Počet laviček bude zachován, pouze dojde k jejich zkrácení z 3,2 m na 1,5 m. Dále bylo na KD dohodnuto o doplnění ocelové pásoviny, jako lemování zpevněných ploch před lavičkami a kruhu ve stejném provedení jako je tomu u okapového chodníku kolem kaplí. Umístění laviček a kamenných šlapáků bylo upraveno dle skutečného terénu a OP VN, umístění bylo zhotovitelem vyznačeno a následně odsouhlaseno zástupci objednatele, zhotovitele a TDS na KD.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací:	Cena víceprací:	
20 130,90 Kč bez DPH 24 358,39 Kč s DPH	10 915,00 Kč bez DPH 13 207,15 Kč s DPH	
Změna závazku ze smlouvy: (absolutní hodnota)	Rozdíl výsledné ceny: (reálná hodnota)	
31 045,90 Kč bez DPH 37 565,54 Kč s DPH	-9 215,90 Kč bez DPH -11 151,24 Kč s DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 11.11.2021	Datum: 11.11.2021	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7		
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496			
Investor:	Město Ústí nad Orlicí	Datum: 11.11.2021		
Název akce:	Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 1. etapa Kulturní dědictví nás spojuje, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002474 Zastavení č. VI, VII, VIII. SOD č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1			
Způsob odeslání / předání datum: 11.11.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úprava provedení střech a položek rozpočtu střechy				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Na KD bylo se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS dohodnuto, že dojde ke vzorkování provedení střechy (klempířské výrobky), aby mohlo být odsouhlaseno provedení a barevnost. Na KD byly prezentovány vzorky barevnosti AL plechu s detaily provedení falcované krytiny na ploše střechy, podlomení v přední a zadní části, lemování prkenného podbití a lemování štítů. Na KD bylo se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS dohodnuto provedení střešní krytiny včetně detailů dle předložených vzorků, barva antracit. Vzhledem k tomu, že PD řeší ve výkresové části a výkazu výměr střechu nedostatečně, vzhledem k její členitosti a charakteru, došlo po domluvě se zástupci objednatele, zhotovitele a TDS k doplnění chybějících položek rozpočtu ve věci falcované střešní krytiny. Jedná se o položky: hřebenová lišta, roh římsy, okapnice, krycí lišta, lemování štítu. Položka Oplechování štítu závětrnou lištou byla ve VV spočítána nedostatečně, její skutečná délka je větší, viz. přiložený soupis prací. Použitá střecha bude provedena dle předem odsouhlasených vzorků a bude provedena ve velmi vysoké kvalitě dle parametrů Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Oznámení vydává:

.....
Atelier KK architekti s.r.o.
Ing. arch. Vojtěch Kmošek

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím z pohledu věcného i cenového

.....
Tedož PP s.r.o.
Ing. Marek Požár

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 7</i>
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496	
Změnový list vystavil:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek	
Datum:	11.11.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava provedení střech a položek rozpočtu střechy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na KD bylo se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS dohodnuto, že dojde ke vzorkování provedení střechy (klempířské výrobky), aby mohlo být odsouhlaseno provedení a barevnost. Na KD byly prezentovány vzorky barevnosti AL plechu s detaily provedení falcované krytiny na ploše střechy, podlomení v přední a zadní části, lemování prkenného podbití a lemování štítů. Na KD bylo se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS dohodnuto provedení střešní krytiny včetně detailů dle předložených vzorků, barva antracit. Vzhledem k tomu, že PD řeší ve výkresové části a výkazu výměr střechu nedostatečně, vzhledem k její členitosti a charakteru, došlo po domluvě se zástupci objednatele, zhotovitele a TDS k doplnění chybějících položek rozpočtu ve věci falcované střešní krytiny. Jedná se o položky: hřebenová lišta, roh římsy, okapnice, krycí lišta, lemování štítu. Položka Oplechování štítu závětrnou lištou byla ve VV spočítána nedostatečně, její skutečná délka je větší, viz. přiložený soupis prací. Použitá střecha bude provedena dle předem odsouhlasených vzorků a bude provedena ve velmi vysoké kvalitě dle parametrů Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací: 0 Kč bez DPH 0 Kč s DPH	Cena víceprací: 65 570,00 Kč bez DPH 79339,70 Kč s DPH	
Změna závazku ze smlouvy: (absolutní hodnota) 65 570,00 Kč bez DPH 79339,70 Kč s DPH	Rozdíl výsledné ceny: (reálná hodnota) 65 570,00 Kč bez DPH 79339,70 Kč s DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 11.11.2021	Datum: 11.11.2021	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8		
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496			
Investor:	Město Ústí nad Orlicí	Datum: 11.11.2021		
Název akce:	Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 1. etapa Kulturní dědictví nás spojuje, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002282 Zastavení č. IX, X, XI. SOD č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1			
Způsob odeslání / předání datum: 11.11.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Úprava provedení střech a položek rozpočtu střechy.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na KD bylo se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS dohodnuto, že dojde ke vzorkování provedení střechy (klempířské výrobky), aby mohlo být odsouhlaseno provedení a barevnost. Na KD byly prezentovány vzorky barevnosti AL plechu s detaily provedení falcované krytiny na ploše střechy, podlomení v přední a zadní části, lemování prkenného podbití a lemování štítů. Na KD bylo se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS dohodnuto provedení střešní krytiny včetně detailů dle předložených vzorků, barva antracit. Vzhledem k tomu, že PD řeší ve výkresové části a výkazu výměr střechu nedostatečně, vzhledem k její členitosti a charakteru, došlo po domluvě se zástupci objednatele, zhotovitele a TDS k doplnění chybějících položek rozpočtu ve věci falcované střešní krytiny. Jedná se o položky: hřebenová lišta, roh římsy, okapnice, krycí lišta, lemování štítu. Položka Oplechování štítu závětrnou lištou byla ve VV spočítána nedostatečně, její skutečná délka je větší, viz. přiložený soupis prací. Použitá střecha bude provedena dle předem odsouhlasených vzorků a bude provedena ve velmi vysoké kvalitě dle parametrů Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Oznámení vydává:

.....
Atelier KK architekti s.r.o.
Ing. arch. Vojtěch Kmošek

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím z pohledu věcného i cenového

.....
Tedož PP s.r.o.
Ing. Marek Požár

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 8</i>
Zhotovitel:	Atelier KK architekti s.r.o., Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, IČ: 06541496	
Změnový list vystavil:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek	
Datum:	11.11.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. ORM/0828/1/2021 ve znění Dodatku č. 1 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava provedení střech a položek rozpočtu střechy.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na KD bylo se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS dohodnuto, že dojde ke vzorkování provedení střechy (klempířské výrobky), aby mohlo být odsouhlaseno provedení a barevnost. Na KD byly prezentovány vzorky barevnosti AL plechu s detaily provedení falcované krytiny na ploše střechy, podlomení v přední a zadní části, lemování prkenného podbití a lemování štítů. Na KD bylo se zástupci NPÚ, objednatele, zhotovitele a TDS dohodnuto provedení střešní krytiny včetně detailů dle předložených vzorků, barva antracit. Vzhledem k tomu, že PD řeší ve výkresové části a výkazu výměr střechu nedostatečně, vzhledem k její členitosti a charakteru, došlo po domluvě se zástupci objednatele, zhotovitele a TDS k doplnění chybějících položek rozpočtu ve věci falcované střešní krytiny. Jedná se o položky: hřebenová lišta, roh římsy, okapnice, krycí lišta, lemování štítu. Položka Oplechování štítu závětrnou lištou byla ve VV spočítána nedostatečně, její skutečná délka je větší, viz. přiložený soupis prací. Použitá střecha bude provedena dle předem odsouhlasených vzorků a bude provedena ve velmi vysoké kvalitě dle parametrů Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací: 0 Kč bez DPH 0 Kč s DPH	Cena víceprací: 67 863,12 Kč bez DPH 82 114,38 Kč s DPH	
Změna závazku ze smlouvy: (absolutní hodnota) 67 863,12 Kč bez DPH 82 114,38 Kč s DPH	Rozdíl výsledné ceny: (reálná hodnota) 67 863,12 Kč bez DPH 82 114,38 Kč s DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 11.11.2021	Datum: 11.11.2021	