

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list č.		č.	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL č.1A-102	
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	5.8.2014
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.02 STOKY B-1, BA, BB, BC, C	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny:			
Popis změny:			
SO 1.02 STOKY B-1, BA, BB, BC, C - Havárie kanalizační přípojky ul. T.G.M. a ul. Na Žižkově č.p. 497.			
Součástí oznámení změny je:			
1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny + 23 819,52 Kč 3) Stanovisko HIP 4) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - kanalizace a ČOV“ Datum: 5.8.2014 Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí AQUA PROCON s.r.o. divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46964371 Datum: 5.8.2014	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc Datum: 5.8.2014		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 5.8.2014	

Rekapitulace				
Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.02 STOKY B-1, BA, BB, BC, C	Havárie kanalizační přípojky ul. T.G.M. a ul. Na Žižkově č.p. 497	0,00 Kč	23 819,52 Kč	23 819,52 Kč
CELKEM		0,00 Kč	23 819,52 Kč	23 819,52 Kč

ROZPOČET

Stavba: Obnova vodovodu v ul. Lázeňská - směrem od ul. Moravské
Objekt: Havárie kanalizační přípojky ul. T.G.M. a ul. Na Žižkově č.p. 497

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 30.6.2014

Objednatel:
Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce 1 873 0,000

1	1.02-129	Rozebrání zámek.dlažby pro pěší kom.bez odvozu suti mater.ke zpět.použití	m2	3,000	70,30	211	0,000
2	1.02-134	Vytrhání obrub chodníkových včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,000	119,40	239	0,000
3	1.02-111	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,000	102,20	409	0,000
5	1.02-119	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	1,000	345,00	345	0,000
8	1.02-122	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	3,000	108,80	326	0,000
9	1.02-123	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,720	106,20	76	0,000
10	1.02-126	Štěrkopísek frakce 8-16	t	1,296	205,70	267	0,000

4 Vodorovné konstrukce 366 0,000

11	1.02-144	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,320	477,70	153	0,000
12	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	3,000	71,00	213	0,000

5 Komunikace 1 811 0,000

13	1.02-179	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	3,000	139,30	418	0,000
14	1.02-186	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm bez dodávky materiálu	m2	3,000	464,40	1 393	0,000

8 Trubní vedení 11 363 0,000

15	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	3,000	813,00	2 439	0,000
16	894812216	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 přímý tok	kus	1,000	2 910,00	2 910	0,000
17	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	1 580,00	1 580	0,000
18	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	53,70	54	0,000
19	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	1,000	4 380,00	4 380	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 643 0,000

20	1.02-187	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	1,000	192,40	192	0,000
21	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	0,100	1 430,00	143	0,000
22	nabídka	D+M navrtávací odbočka pro dodatečné napojení kanalizačního potrubí	kus	1,000	3 307,50	3 308	0,000

R Rezerva 4 764 0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

20	1.02-187	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	kpl	0,250	19 056,00	4 764	0,000
----	----------	--	-----	-------	-----------	-------	-------

Celkem

23 819,52

0,000

Rekapitulace				
Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.02 STOKY B-1, BA, BB, BC, C	Havárie kanalizační přípojky ul. T.G.M. a ul. Na Žižkově č.p. 497	0,00 Kč	23 819,52 Kč	23 819,52 Kč
CELKEM		0,00 Kč	23 819,52 Kč	23 819,52 Kč

ROZPOČET

Stavba: Obnova vodovodu v ul. Lázeňská - směrem od ul. Moravské

Objekt: Havárie kanalizační přípojky ul. T.G.M. a ul. Na Žižkově č.p. 497

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 30.6.2014

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce 1 873 0,000

1	1.02-129	Rozebrání zámku dlažby pro pěší kom.bez odvozu suti mater.ke zpět.použití	m2	3,000	70,30	211	0,000
2	1.02-134	Vytrhání obrub chodníkových včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,000	119,40	239	0,000
3	1.02-111	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,000	102,20	409	0,000
5	1.02-119	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	1,000	345,00	345	0,000
8	1.02-122	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,000	108,80	326	0,000
9	1.02-123	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,720	106,20	76	0,000
10	1.02-126	Štěrkopisek frakce 8-16	t	1,296	205,70	267	0,000

4 Vodorovné konstrukce 366 0,000

11	1.02-144	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,320	477,70	153	0,000
12	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	3,000	71,00	213	0,000

5 Komunikace 1 811 0,000

13	1.02-179	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,000	139,30	418	0,000
14	1.02-186	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm bez dodávky materiálu	m2	3,000	464,40	1 393	0,000

8 Trubní vedení 11 363 0,000

15	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	3,000	813,00	2 439	0,000
16	894812216	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 přímý tok	kus	1,000	2 910,00	2 910	0,000
17	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	1 580,00	1 580	0,000
18	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	53,70	54	0,000
19	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	1,000	4 380,00	4 380	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 643 0,000

20	1.02-187	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	1,000	192,40	192	0,000
21	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	0,100	1 430,00	143	0,000
22	nabídka	D+M navrtávací odbočka pro dodatečné napojení kanalizačního potrubí	kus	1,000	3 307,50	3 308	0,000

R Rezerva 4 764 0,000

20	R	Rezerva	kpl	0,250	19 056,00	4 764	0,000
----	---	---------	-----	-------	-----------	-------	-------

Celkem

23 819,52

0,000



„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Ing. Pavel Kužela
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

Datum: 28.08.2014
 Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta k ZL1A-102
SO 1.03 – Odbočení na stoce BE-1

Vážený pane,


na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta k odbočce pro č.p. 479 na stoce BE. Po provedení stoky BE-1 a odstavení stávající stoky z provozu byl zjištěn průsak vody a odhalena neznámá stávající přípojka DN200 procházející pod nemovitostí č.p. 479.

Na základě skutečného stavu bude nutno provést dodatečné napojení stávající přípojky DN200 na nově vybudovanou stoku BE-1.

Zpracovatel ZDS ani RDS nemohl předpokládat existenci neznámé přípojky pod objektem č.p. 479.

Z výše uvedených důvodů s výše uvedenou změnou souhlasíme.

S pozdravem



Sídlo **Brno**

AQUA PROCON s.r.o.
 Palackého tř. 12, 612 00 Brno
 Tel.: +420 541 426 011
 fax: +420 541 426 012
 e-mail: info@aquaprocon.cz

Divize **Praha**

AQUA PROCON s.r.o.
 Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
 Tel.: +420 220 879 819
 fax: +420 226 712 140
 e-mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
 DIČ: CZ46964371
 Brno-venkov č. ú.: 24301 641/0100
 Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
 Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list			č.
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY			ZL č.1A-102
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.02 STOKY B-1, BA, BB, BC, C	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
SO 1.02 STOKY B-1, BA, BB, BC, C - Havárie kanalizační přípojky ul. T.G.M. a ul. Na Žižkově č.p. 497.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny:			
Vícepráce 19 532,44 Kč			
Méněpráce 0,00 Kč			
Celkem 19 532,44 Kč			
2) Fotodokumentace			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014 <i>Sdružení pro Ústí nad Orlicí</i> - Kanalizace a ČOV Pobřeží 667/78 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014 AQUA PROJEKCE s.r.o. Gen. Lze Praha Dukelských hrdinů 2 170 00 Praha 7, ČR	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014 SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014	
Datum:		Datum:	

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.02 STOKY B-1, BA, BB, BC, C	Havárie kanalizační přípojky ul. T.G.M. a ul. Na Žižkově č.p. 497	0,00 Kč	19 532,44 Kč	19 532,44 Kč
CELKEM		0,00 Kč	19 532,44 Kč	19 532,44 Kč

ROZPOČET

Stavba: Obnova vodovodu v ul. Lázeňská - směrem od ul. Moravské
 Objekt: Havárie kanalizační přípojky ul. T.G.M. a ul. Na Žitkově č.p. 497

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 30.6.2014

Objednatel:
 Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce

1 873 0,000

1	1.02-129	Rozebrání zámek. dlažby pro pěší kom.bez odvozu suti mater.ke zpět.použití	m2	3,000	70,30	211	0,000
2	1.02-134	Vytrhání obrub chodníkůvých včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,000	119,40	239	0,000
3	1.02-111	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,000	102,20	409	0,000
5	1.02-119	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	1,000	345,00	345	0,000
8	1.02-122	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,000	108,80	326	0,000
9	1.02-123	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,720	106,20	76	0,000
10	1.02-126	Štěrkopisek frakce 6-16	t	1,296	205,70	267	0,000

4 Vodorovné konstrukce

366 0,000

11	1.02-144	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	0,320	477,70	153	0,000
12	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	3,000	71,00	213	0,000

5 Komunikace

1 811 0,000

13	1.02-179	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,000	139,30	418	0,000
14	1.02-186	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtě tl. 4 cm bez dodávky materiálu	m2	3,000	464,40	1 393	0,000

8 Trubní vedení

11 363 0,000

15	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	3,000	813,00	2 439	0,000
16	894812216	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 přímý tok	kus	1,000	2 910,00	2 910	0,000
17	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světél hloubky 1250 mm	kus	1,000	1 580,00	1 580	0,000
18	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	53,70	54	0,000
19	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový piný do teleskopické trubky (40 t)	kus	1,000	4 380,00	4 380	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 843 0,000

20	1.02-187	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	1,000	192,40	192	0,000
21	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	0,100	1 430,00	143	0,000
22	nabídka	D+M navrtávací odbočka pro dodatečné napojení kanalizačního potrubí	kus	1,000	3 307,50	3 308	0,000

R Rezerva

0 0,000

23	1.02-187	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	kpl	0,000	19 056,00	0	0,000
----	----------	--	-----	-------	-----------	---	-------

V Všeobecné položky

477 0,000

24	3	Realizační dokumentace	kpl	0,019	19 134,66	365	0,000
25	11	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,019	5 887,59	112	0,000

Celkem

19 532,44

0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	1.02-187	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	kpl	0,000	19 056,00	0	0,000
V		Všeobecné položky				477	0,000
24	3	Realizační dokumentace	kpl	0,019	19 134,66	365	0,000
25	11	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,019	5 887,59	112	0,000
<u>Celkem</u>						19 532,44	0,000