

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “					
Změnový list č.				č.	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY				ZL č.1A-103	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.			Datum: 14.8.2014		
Odesláno/	předáno:				
Stavební objekt (provozní soubor):			SO 1.32 ČERPACÍ STANICE - KERHARTICE		
Odkazy:	na specifikaci:		RDS		
	na výkresy:		Projektová dokumentace změny RDS		
	na rozp. podklady:		Výkaz výměr změny – kalkulace změny		
	na jinou část smlouvy:				
ZMĚNA – popis změny:					
<u>Popis změny:</u>					
SO 1.32 ČERPACÍ STANICE - KERHARTICE – doplnění zábradlí, žebříku a patek pro zvedací zařízení.					
Součástí oznámení změny je:					
1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – kompletní doplnění omítky 3) Dokumentace RDS 4) Stanovisko HIP 5) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku					
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “					
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.					
Vyjádření dotčených:					
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí „Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV““ Datum: 14.8.2014 186 00 Praha 8			Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí AQUA PROCON s.r.o. divize Praha Duhovských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46364371		
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc Datum: 14.8.2014			Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 14.8.2014		

Rekapitulace					
--------------	--	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.32 ČERPACÍ STANICE - KERHARTICE	doplnění zábradlí, žebříku a patek pro zvedací zařízení	0,00 Kč	127 742,88 Kč	127 742,88 Kč
CELKEM		0,00 Kč	127 742,88 Kč	127 742,88 Kč



Kalkulace - zábradlí, žebřík a patky						
Císlo položky	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Poznámka
Použitá položky pro výpočet JC na zábradlí a žebřík						
1.73 - 76719	Nové ocelové zábradlí	m	1,00	2 919,20 Kč	2 919,20 Kč	cena za 1 bm zábradlí
1.50 - 76745	Nový ocel. žebřík s výstupní plošinou, košem včetně dveří do podkrovní	kus	1,00	98 721,40 Kč	98 721,40 Kč	hmotnost 730 kg, Ø JC = 135,23 Kč/kg
1.51 - 76710	Výměna výstupního žebříku	sada	1,00	7 961,00 Kč	7 961,00 Kč	hmotnost 60 kg, Ø JC = 132,68 Kč/kg
Výpočet Ø JC za kg žebříku						
	(135,23 + 132,68) / 2 = 133,96 Kč/kg					
Zábradlí a žebřík						
1	Zábradlí	m	20,00	2 919,20 Kč	58 384,00 Kč	použitá JC z položky 1.73 - 76719
2	Žebřík	kg	153,94	133,96 Kč	20 621,80 Kč	použitá Ø JC za kg žebříku
3	Patky	kpl	1,00	21 304,50 Kč	21 304,50 Kč	Cenova nabídka dodavatele
4	Montáž patek	kus	3,00	628,00 Kč	1 884,00 Kč	použitá JC z položky 1.30 - 47
	Rezerva	kpl	0,25	102 194,30 Kč	25 548,58 Kč	
CELKEM					127 742,88 Kč	

PUDORYS STROPU
M 1.50




LEGENDA:
1 ZEBRÁK OCELOVÝ ZÁROČE PODKLADOVANÝ Vč. vystupením matkou, š. 450 mm, dl. cca 1,80 m
2 ZÁRABUČ OCELOVÉ ZÁROČE PODKLADOVANÉ, dĺžková rozbitosť okolia 17,0 m
3 PRÍTKA PRO ZVÝŠENÍ ZÁRABUČI

Zabítko bude kotven do silného potrubia kotlov MHT.

[illegible]

- Základní výšky 1,10 m, s okapovým plechem - ořtková rozvinutá délka 17,0 m
- Zhrovnit z oceli km. 11 353,0 (ČSN 42 5715, DIN 2440, DIN 2450, ...)
- Základní musí vyhovovat ČSN 74 3205 - Ochranná zábrana



ČS11 - KERHARTICE
ZÁBRADLÍ A ŽEBŘÍK
datum 08/2014



**„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Pan Bronislav Hána
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8**

Datum: 12.08.2014
Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

**Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta k ZL1A-103
SO 1.32 – ČS11**

Vážený pane,


na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta k ČS11.

Vzhledem ke skutečnosti, že plánovaná výstavba protipovodňových opatření kolem ČS11, tj. ochranného náspu s asfaltovou komunikací, ve kterém je ČS11 zasituována a který měl sloužit jako příjezd k ČS11, nebude v dohledné době realizována, bude nutné provedení zpevněné příjezdové komunikace k ČS11. Dále vzhledem k tomu, že stropní deska a poklopy ČS11 jsou do doby vybudování náspu nad rostlým terénem o cca 2,0m bude nutné zabezpečit pochůzné plochy a otvory ČS, tj. doplnit žebříky a zábradlí.

Zpracovatel ZDS ani RDS nemohl předpokládat odložení výstavby protipovodňových opatření, se kterým byl návrh ČS11 zkoordinován.

Z výše uvedených důvodů s výše uvedenou změnou souhlasíme.

S pozdravem



Středo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e-mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

Brno-venkov č. ú.: 24301-641/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

DEMČ +/- STAVBY ÚSTU N/O - KAMUBALO A JON

D 5. 2

STR. 83

127. UČS 1A SO 1.03 - STOKA BE 1-0

81.6.2011

ŽADOST ZHOTOVITELE

NA ZÁKLADĚ PŮVNÍ VÝŠLOVÍ KOLIZE NOVÉ NAVRŽENÉ STOKY BE 1-0
S VODOVODNÍM POTRUBÍM ŘADU M JE NEZBYTNÉ PŘEVÉST PŘELOŽEN
VODOVODNÍHO ŘADU V DÉLCE OKA 3 km.

ZHOTOVITEL PŘEDKLÁDÁ NÁVRH ZL.

ZA OBJEDNATELE

ZA SPS

ZA ZHOTOVITELE

P. KNEP

P. ŠVOCH

P. PAVLÍK

128. UČS 1A SO 132 - ČS M - ŽADOST OBJEDNATELE

5.8.2011

VZHLÉDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA PROTIPOVODŇNÝCH
OPATŘENÍ KOLEM ČS M NEBUDE V DOHLÉDNUTÉ DOBĚ REALIZOVÁNA,
BUDE NEZBYTNÉ PŘEVÉST VYBUDOVÁNÍ STAVBY PŘELOŽOVÉ KANALIZACE
K ČS M A V RÁMCI PŘEVODOVÁNÍ JINŽ ČS BUDE NEZBYTNÉ PŘEVÉST
ZABEZPEČENÍ TOČNÍKOVÝCH TLOCÍ A PŘÍSTUPŮ (VÁBRADLA A SCHODIŠTĚ).

ZHOTOVITEL PŘEDKLÁDÁ NÁVRH ZL A PŘÍLOHU PPD.

ZA OBJEDNATELE

ZA SPS

ZA ZHOTOVITELE

P. KNEP

P. ŠVOCH

P. PAVLÍK

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č.1A-103	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.32 ČERPACÍ STANICE - KERHARTICE	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
SO 1.32 ČERPACÍ STANICE - KERHARTICE – doplnění zábradlí, žebříku a patek pro zvedací zařízení.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny:			
Vícepráce 104 904,21 Kč			
Méněpráce 0,00 Kč			
Celkem 104 904,21 Kč			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014 Datum:		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014 Datum:	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY 14.11.2014 Datum:		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014 Datum:	

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.32 ČERPACÍ STANICE - KERHARTICE	doplnění zábradlí, žebříku a patek pro zvedací zařízení	0,00 Kč	104 904,21 Kč	104 904,21 Kč
CELKEM		0,00 Kč	104 904,21 Kč	104 904,21 Kč

Kalkulace - zábradlí, žebřík a patky						
Císlo položky	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Poznámka
Použitá položky pro výpočet JC na zábradlí a žebřík						
1.73 - 76719	Nové ocelové zábradlí	m	1,00	2 919,20 Kč	2 919,20 Kč	cena za 1 bm zábradlí
1.50 - 76745	Nový ocel.žebřík s výstupní plošinou,košem včetně dveří do podkrovní	kus	1,00	98 721,40 Kč	98 721,40 Kč	hmotnost 730 kg, Ø JC = 135,23 Kč/kg
1.51 - 76710	Výměna výstupního žebříku	sada	1,00	7 961,00 Kč	7 961,00 Kč	hmotnost 60 kg, Ø JC = 132,68 Kč/kg
Výpočet Ø JC za kg žebříku						
(135,23 + 132,68) / 2 = 133,96 Kč/kg						
Zábradlí a žebřík						
1	Zábradlí	m	20,00	2 919,20 Kč	58 384,00 Kč	použitá JC z položky 1.73 - 76719
2	Žebřík	kg	153,94	133,96 Kč	20 621,80 Kč	použitá Ø JC za kg žebříku
3	Patky	kpl	1,00	21 304,50 Kč	21 304,50 Kč	Cenova nabídka dodavatele
4	Montáž patek	kus	3,00	628,00 Kč	1 884,00 Kč	použitá JC z položky 1.30 - 47
	Rezerva	kpl	0,00	108 290,33 Kč	0,00 Kč	
	Realizační dokumentace	kpl	0,11	19 134,66 Kč	2 072,28 Kč	
	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,11	5 887,59 Kč	637,63 Kč	
CELKEM					104 904,21 Kč	