

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č.1A-98	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	30.5.2013
Odesláno/ předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):	SO 1.15 – stoka OS4		
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny - RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny: Popis změny: Provizorní úprava povrchů. Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP 2) Stanovisko projektanta 3) Zákres změn v RDS 4) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny = plus 48 350,89 Kč bez DPH			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “ Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny. Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí - Kanalizace a ČOV“ Datum: Podpis: 667/78 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí AQUA PROCON s.r.o. divize Praha Dukelských hrdinů 23 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46964371 Datum: 30.5.2013 Podpis:	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí : ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV Datum: 30.5.2013 Podpis:		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Tepvos, spol. s r.o. Podpis: 257 Datum: 30.5.2013 Podpis:	

2. ZKOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ZČ.

STR. 0

ZA OBJEDNATELE

ZA SpS

ZA ZKOTOVITEL

P. KNEJP

P. ŠENCÍK

P. PAVLÍČ

UČS 1A SO 1.03 STOKA BE
ŽÁDOST OBJEDNATELE

23.5.2

NA ZÁKLADĚ ZAPLACOVÁNÍ STAVARČI STOKY V UL. ČSADNADY
PO NAROZENÍ STOKY BE V UL. TG.M. BYLA PROVEDENA
KONTROLA ÚSEKU STAVARČI KANALIZACE V UL.
ŽILEMNIČKÉHO, KDE BYLO ZJIŠTĚNO LOKÁLNÍ
SEŠKRCENÍ PROFILU PODRUŽÍ NA DN 600.

ZKOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
A NÁVRH ZČ.

ZA OBJEDNATELE

ZA SpS

ZA ZKOTOVITEL

P. KNEJP

P. ŠENCÍK

P. PAVLÍČ

28. UČS 1A - SO 1.01, SO 1.02, SO 1.07 - KOMUNIKACE

23.5.2011

1) LAŽENŠKÁ STOKA U12, C0

4) PRAŽSKÁ U1-1, U1.

2) J. HAŠKA STOKA N2

3) LETOHRADECKÁ STOKA BC 1. a 2. ČÁST

MR. ŠTEPÁNKU STOKA BA

ŽÁDOST OBJEDNATELE

NA ZÁKLADĚ ZMĚNY POŘADÁVKY SPRÁVCE KOMUNIKACE
DOCHÁZÍ K TĚMTO ZMĚNÁM OPROTI RPD:

1) UL. LAŽENŠKÁ - SPRÁVCE KOMUNIKACE, Tedy SÚS

→

bod 78:

POŽADUJE PŘÍVEDENÍ ODLIŠNÉ SMLADBY KOMUNIKACE

A TO, PŘÍDÁNÍ VRSTVY BETONOVÉ STABILIZACE T2. 20cm.

DÁLE SPRÁVCE KOMUNIKACE POŽADUJE PROVEDENÍ ~~PRŮVODNÍ~~ PRŮVODNÍ VRSTVY ŽIVICE t.r. 5cm po dobu zimního období, KTERÁ BUDE PŘED FINÁLNÍM POUKUTEM PŘEFREŠOVÁNA A NAKRAŽENA CELOPLOŠNOU OPRAVOU, KTERÁ JE POŘADOVÁNA TALE NAD RÁMEC RPD.

2) UL. Ž. HAŠKA - SPRÁVCE KOMUNIKACE POŽADUJE OPRAVU JEDNOHO JÍŽENÍHO PRUKU V DÉLCE cca 30m, NA STOLE N2, KTERÉ NEBUDE REAGIZOVÁNY NA ZÁKLADĚ KOORDINACE V RÁMCI PRACÍ AČE REKONSTRUKCE ŽEC UBLU 45T N/O.

3) UL. LETOHRADSKÁ, 17. LISTOPADU A M.R. ŠTEPÁNKA - SPRÁVCE KOMUNIKACE POŽADUJE DLE DOPRAVNÍHO ROZHODNUTÍ PRŮVODNÍ ÚPRAVU KOMUNIKACÍ ŽIVICNÍM KRYTEM t.r. 5cm, KTERÝ BUDE PŘED FINÁLNÍ OPRAVOU ODSTRANĚN PŘEFREŠOVÁNÍM A POTÉ NAKRAŽEN FINÁLNÍ KONSTRUKCÍ.

DANÝ POŽADAVEK BYL UVEDEN Z DŮVODU VYSOKÉHO ZATÍŽENÍ KOMUNIKACÍ DOBRAMOU.

4) UL. PRŮSLAV - K4-1 A K4 - VIZ ODS. 3.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ZC A REVIZI RPD.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEŽP



ZA SP. S

P. ŠEVČEK



ZA ZHOTOVITEL

P. PAVLÍČ





**„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Pan Bronislav Hána
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8**

Datum: 30.5.2013
Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

**Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta k ZL1A-98
SO 1.15 Stoka OS-4**

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku Vám zasíláme stanovisko projektanta k provizorní úpravě povrchu krajské komunikace v ul. M.R. Štefánika.

Dle dodatečného požadavku správce komunikace bude provedena provizorní úprava jednoho jízdního pruhu živičným krytem ABS tl. 50mm vč. přidání vrstvy betonové stabilizace v původní trase stoky OS-4 (celková plocha opravy 96m²), která bude před finální opravou odstraněna frézováním a poté nahrazena finální konstrukcí.

Zpracovatel ZDS ani RDS nemohli předvídat dodatečné požadavky správce komunikace.

Z výše uvedených důvodů projektant souhlasí s navrženými změnami.

S pozdravem


Ing. Daniel Kozický

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

Divize Praha


AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e-mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

Brno-venkov č. ú.: 24301-641/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597



NAVŘÍHOVANÁ CYKLISTICKÁ A VÍCEÚČELOVÁ KOMUNIKACE V RÁMCI PROJEKTU
"CYKLISTICKÁ A VÍCEÚČELOVÁ KOMUNIKACE ÚSTÍ NAD ORLICÍ - CHOCEŇ,
ÚSTÍ NAD ORLICÍ - LETOHRAD, ÚSTÍ NAD ORLICÍ - ČESKÁ TRÉBOVÁ"

ZL Č. 1A -98 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Provizorní úprava povrchu (OS4)

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
		Sut' - živice				10 024,71
1.15 - 40		Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	96,000	73,00	7 008,00
1.15 - 43		Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	12,288	139,30	1 711,72
1.15 - 44		Poplatek za recyklaci	t	12,288	106,20	1 304,99
		Provizorní oprava komunikace				
		Sut' - živice				28 658,00
1.15 - 99		Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	96,000	272,00	26 112,00
1.15 - 98		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	96,000	26,50	2 544,00
R		Rezerva pro neředivádatelné práce	kpl	0,25	38 680,71	9 670,18
						48 350,89

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č.1A-98	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY			
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.15 – stoka OS4	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny: Provizorní úprava povrchů.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny =			
	Vícepráce	plus 38 680,71 Kč bez DPH	
	Méněpráce	0,00 Kč bez DPH	
	Celkem	plus 38 680,71 Kč bez DPH	
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 11.11.2014 Datum: - Kanalizace a ČOV Poběžní 667/78 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 11.11.2014 Datum: 170100 Praha 12 170100 Praha 12	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí 11.11.2014 Datum: ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.r.o. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 11.11.2014 Datum: 170100 Praha 12 170100 Praha 12	

ZL Č. 1A -98 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Provizorní úprava povrchu (OS4)

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
		Sut' - živice				10 024,71
1.15 - 40		Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	96,000	73,00	7 008,00
1.15 - 43		Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	12,288	139,30	1 711,72
1.15 - 44		Poplatek za recyklaci	t	12,288	106,20	1 304,99
		Provizorní oprava komunikace				
		Sut' - živice				26 654,60
1.15 - 99		Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	96,000	272,00	26 112,00
1.15 - 98		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	96,000	26,50	2 544,00
						38 680,71