

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č. 1A-78	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum: 3.6.2013	
Odesláno/			
	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		1.03 – STOKY BE	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny - RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny: Popis změny: Stoky BE – při provádění zemních prací pro stoku B-1-1 bylo zjištěno, že dojde v úsek mezi šachtou B4 až B5 ke kolizi se stávajícím kabelem VN. Vzhledem k tomu bude nutno provést úpravu nivelety stoky v uvedeném úseku, čehož se dosáhne vložením spadišťové šachty B4a.			
Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP 2) Stanovisko projektanta 2) Zákres změn do PD 3) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny = plus 62 257,05 Kč bez DPH			
Oznámení vydává: Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“ Datum: 3.6.2013 Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí  AQUA PROCON s.r.o. divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46964371 Datum: 3.6.2013	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí : SPRÁVCE STAVBY ed plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 01 Olomouc		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 3.6.2013	

19. UČS 1A - STOKA B1-1 SO 1.02

23.5.2013

ŽÁDOST ZHOTOVITELE

NA ŽÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉ PRŮHE VÝŠKOVÉ KOLIZE STÁVAJÍCÍ
VN KABELU S TRASOU STOKY B1-1 MEŽI RŠK - RČBS
JE NEZBYTNĚ UPRAVIT SPÁD STOKY, ČEMOŽ BUDE
DOSÁŽENO ULOŽENÍM SPÁDIŠTOVÉ RČ.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ ZL.

ZA OBJEDNATELE

ZA Sp. S

ZA ZHOTOVITELE

P. KNEŽP

P. ŠENČÁK

P. PAULČ

20. UČS 1A - SO 1.03 STOKA BE

23.5.2013

ŽÁDOST OBJEDNATELE

NA ŽÁKLADĚ SKUTEČNÝCH PRŮTOČNÝCH POMĚRŮ Z
ÚL. NA ŽIŽKOVĚ A ZAHRAZENÍ PRŮTOČNÝCH PROFILŮ
BUDE NEZBYTNĚ PROJEKT PROPOZ STOKY BE SE
STÁVAJÍCÍ STOKOU U PRŮM. „BA BUBENÍKŮ“ AŽ DO
DO ÚL. JILEMNIČSKÉHO. PROPOZ BUDE ZAHRAZOVAT
ROZDĚLOVACÍ MONUMENTÁLNÍ REVIJOU ŽÁDOSTI.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ZL A REVIZI LPD.

ZA OBJEDNATELE

ZA Sp. S

ZA ZHOTOVITELE

P. KNEŽP

P. ŠENČÁK

P. PAULČ



**„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Pan Bronislav Hána
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8**

Datum: 30.5.2013
Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

**Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta k ZL1A-78
SO 1.03 – Stoka B-1-1**

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta k změně stoky B-1-1.

Při zahájení stavebních prací na stoce B-1-1 bylo zjištěno, že stoka je v úseku mezi B4-B5 ve výškové kolizi se stávajícím kabelem VN. Vzhledem k výše uvedenému bude nutno provést úpravu nivelety stoky ve výše uvedeném úseku, čehož bude dosaženo vložním spadišťové šachty B4a.

Zpracovatel ZDS ani RDS nemohl předpokládat uložení kabelu odlišně od předpokladu dle prostorové normy.

Z výše uvedených důvodů se změnou souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Daniel Kozický

Sídlo **Brno**

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

Divize **Praha**

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e-mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 469643/1

DIČ: CZ469643/1

Brno-verkov č. ú.: 24301- 641/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597



ČISTOPIS 04.05.2012

PODELNÝ PROFIL B-1-1

v.8. 1.02-1

ВЛОЖЕНІ БАСИТУ ВЧА

VLOŽENÍ SPADIŠŤOVÉ ŠACHTY B4a NA STŮCE B-1-1

ŘAD 11
TLT DN 80, dl. 415 m

SPADIŠŤOVÁ ŠACHTA

SPADIŠŤOVÁ ŠACHTA B6
119

ZL Č. 1A-78 SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Vložení spadišťové šachty B4a

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		SO 1.03 STOKY BE				62 257,05
		STOKY				62 257,05
		Zemní práce				-2 401,26
1.03 - 5		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s	m3	7,032	102,20	718,67
1.03 - 5		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s	m3	-14,473	102,20	-1 479,14
1.03 - 7		Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4m	m2	-19,298	33,20	-640,69
1.03 - 8		Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-19,298	9,30	-179,47
1.03 - 9		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-4,093	2,70	-11,05
1.03 - 14		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-7,441	108,80	-809,58
		Trubní vedení				64 658,31
1.03 - 50		Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	20 567,00	-20 567,00
1.01 - 76		Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	19 034,40	19 034,40
1.11.1 - 65		Spadiště prefabrikované kanalizační (se skluzem DN200) pro DN 400 výška vstupu 3,0 m	kus	1,000	53 739,50	53 739,50
R		Reserva na nepředvídatelné práce	kpl	0,250	49 805,64	12 451,41

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č.1A-78	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY			
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO1.02 – stoka B-1-1	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny: Kolize se stáv. sítí - kabel VN. Doplněna šachta RŠ B4a.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny =			
	Vícepráce	plus 74 738,82 Kč bez DPH	
	Méněpráce	minus 23 686,93 Kč bez DPH	
	Celkem	plus 51 051,89 Kč bez DPH	
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí - 14.11.2014 Datum:		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014 Datum:	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014 Datum:		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014 Datum:	

ZL Č. 1A-78 SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Vložení spadišťové šachty B4a

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
		SO 1.03 STOKY BE				51 051,89
		STOKY				51 051,89
		Zemní práce				-2 401,26
1.03 - 5		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s	m3	7,032	102,20	718,67
1.03 - 5		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s	m3	-14,473	102,20	-1 479,14
1.03 - 7		Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	-19,298	33,20	-640,69
1.03 - 8		Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-19,298	9,30	-179,47
1.03 - 9		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-4,093	2,70	-11,05
1.03 - 14		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-7,441	108,80	-809,58
		Trubní vedení				52 206,90
1.03 - 50		Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	20 567,00	-20 567,00
1.01 - 76		Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	19 034,40	19 034,40
1.11.1 - 65		Spadiště prefabrikované kanalizační (se skluzem DN200) pro DN 400 výška vstupu 3,0 m	kus	1,000	53 739,50	53 739,50
		Všeobecné položky				1 246,25
3		Realizační dokumentace	kpl	0,050	19 134,66	953,01
11		Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,050	5 887,59	293,24