



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Orlicí, číslo účtu: 168752599/0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Drábek ředitel divize ES

Jiří Roušavý, investiční technik

telefon: [redacted] e-mail: rousavy@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

FAST střechy s. r. o.

se sídlem: Smetanova 2065, 547 01 Náchod

zastoupená jednatelem společnosti Milošem Štantejským

IČ: 27537676

DIČ: CZ27537676

bankovní spojení: KB a. s., číslo účtu: 43-2409670207/0100

zástupce ve věcech smluvních: Miloš Štantejský, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [redacted], stavbyvedoucí

telefon: [redacted] e-mail: [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 24733

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. uzavření v platném znění tento:

TEPVOS, spol. s r.o.

Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793

www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 168752599/0300

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. ES-2219020

- 1) Účastníci této smlouvy o dílo a dodatku č. 1 shodně prohlašují, že pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro konkrétní případ ustanovení, obsažené ve VOP.
- 2) Výše uvedené smluvní strany se dohody na následujících změnách uvedených v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.8.2021:

Čl. II.

Předmět a účel dodatku smlouvy

Popis předmětu díla a popis příčiny změny, zdůvodnění a uzavřené smluvní řešení:

V průběhu realizace akce, jejíž předmětem plnění je **kompletní realizace díla: "Rekonstrukce střešního pláště kotelný Mazánkova 75 v Ústí nad Orlicí"**, provedené dle předané projektové dokumentace vypracované Ing. Pavlem Vackem, projekční kancelář KOMPLET, Vrbová 655, Ústí nad Orlicí v dubnu 2021, bylo na základě prováděných stavebních činností zjištěno při odstranění původních vrstev krytiny, že objem odstraněných povlakových krytin a rozměry jednotlivých střešních ploch převyšují původní navržený předpoklad oproti zadávací dokumentaci. Dochází tedy k navýšení souboru prací i nutného použitého materiálu.

Současně bylo zjištěno, že po odstranění původní krytiny není stávající střešní konstrukce dostatečně vyspádována a budoucí provedená skladba střešního pláště by nebyla v dostatečném spádu pro ideální odvod dešťových vod. Bude tedy nutné provést v ploše střechy vyrovnávací práce, které zabrání hromadění vody na střeše objektu.

Tyto výše uvedené práce jsou nezbytné k řádnému a bezvadnému provedení kompletního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Předmětem změnového listu jsou soubory prací a dodávek související s vyvolanými změnami v průběhu realizace dle výše popsanych skutečností, které se na podkladu uzavřené smlouvy o dílo budou realizovány jako vícepráce, a soubory prací, které se nebudou provádět budou odečteny – jedná se o méněpráce.

Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168752599/0300

Na základě výše uvedené skutečnosti společně s nevhodnými klimatickými podmínkami, panujícími od zahájení stavebních činností v místě stavby, se mění níže uvedené články uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 30.8.2021 takto:

III.

Lhůty plnění

- 1) Pro zhotovení díla se sjednávají následující změny ve lhůtě plnění akce:
Termín kompletního předání předmětu plnění: 25. 02. 2022
Termín ukončení veškerých předepsaných revizí zkoušek: 25. 02. 2022

IV.

Cena díla

- 1) Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 za cenu, která je stanovena předloženou nabídkou a byla dohodnuta jako maximální:

Cena bez DPH nově činí 1 765 736,- Kč

slovy: jedenmilionsedmsetšedesátpěttisícšestmsettřisetšest korun českých

- 2) Realizací výše uvedených prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 211. 464,- Kč viz rozpočet s názvem VCP vs MNP 14.1.22

Realizací výše uvedených prací vede současně ke snížení finančních prostředků o částku 21. 271,- Kč viz rozpočet s názvem VCP vs MNP 14.1.22

XI.


Závěrečná ustanovení

- 1) Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo lze jen formou dalších písemných dodatků, které budou platné jen tehdy, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou stran.
- 2) K platnosti dodatků se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.
- 3) Pokud ve smlouvě nebo dodatcích smlouvy není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele schválenými VOP č. TEP001/2017 ze dne 1. 1. 2017 a obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 4) Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom.

- 5) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne 25. 11. 2021

Za zhotovitele:



Miloš Štantejský
jednatel společnosti

Za objednatele:



TEPVOS spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-5- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti