



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 168 752 599 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp
Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machacný, telefon: 608 553 300
e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)
na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger, telefon: [redacted],
e-mail: [redacted]@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: [redacted], telefon: [redacted],
e-mail: [redacted]@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)
na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2219006/2219007/2019

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 – II. etapa“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v prostoru bývalého areálu závodu PERLA 01, byly zjištěny na koordinačních kontrolních dnech zcela objektivní a provozní důvody pro doplnění drobných stavebních objektů na budovaných inženýrských sítích, které v dokumentaci a v soupisu prací nebyly řešeny.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejíž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2219006/2219007/2019 takto:

Článek IV nově zní:

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných

víceprací mění následovně:

Dodatek č. 1

Méněpráce

0,- Kč

Cena celkem bez DPH

7.555.016,47,- Kč

Vícepráce

48.626,00,- Kč

Cena celkem bez DPH

7.603.642,47,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo dle uzavřeného dodatku č. 1

7.555.016,47,- Kč

Dodatek č. 2

48.626,00,- Kč

Cena celkem bez DPH

7.603.642,47,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.


Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

15. 10. 2020

V Ústí nad Orlicí dne:

Za zhotovitele:



Vladislav Aliger
Jednatel společnosti

Za objednatele:

Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Ing. Martin Pírk
Jednatel společnosti

Page 2 of 2
Total: 100.00
Date: 10/10/2010
Time: 10:10:10

A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí

Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí, tel. 465 524 314

IČO: 48154067, DIČ: CZ48154067, č.ú. 238660025/0300, <http://www.abv-uo.cz>, e-mail: abv@abv-uo.cz

Firma je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3620.

Změnový list - soupis více a méněprací

Stavba: Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01

Investor: TEPVOS, Ústí nad Orlicí

REKAPITULACE

	VÍCEPRÁCE	
1)	Kanalizační odbočka pro čp.57 v ul.Lochmanova	7 150 Kč
2)	Hydrantová souprava, montáž a zemní práce	26 700 Kč
3)	Propojení nové redukční šachty na vodovodní řady a její odvodnění do gravitační stoky	14 776 Kč
	VÍCEPRÁCE CELKEM	48 626 Kč

Celková cena bez 21% DPH	48 626 Kč
DPH 21%	10 211 Kč
Celková cena vč. 21% DPH	58 837 Kč

