

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem
IČ: 25945793
DIČ: CZ25945793
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 168 752 599 / 0300
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300
e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 16762

(dále jen objednatel)
na straně jedné

a

HELP, silnice – železnice s. r. o.

se sídlem 562 03 Ústí nad Orlicí, Moravská 537
zastoupená jednatelem Tomášem Teplým
IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 201727249/ 0300
zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Teplý, telefon: [REDACTED]

e-mail: help@helpas.cz

zástupce ve věcech technických: [REDACTED], telefon: [REDACTED]
e-mail: help@helpas.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 22566

(dále jen zhotovitel)
na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2217023/2020

„Odkanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část, SO-01 splašková kanalizace“

Jehož předmětem díla je realizace stavebního objektu:

a) SO – 01 Kanalizace;splašková z PVC-U D315 v délce 684,64 metrů

- 1) Stavební objekt SO – 01, splaškové kanalizace bude realizován na pozemcích, označených p. č. 291/34, 291/35, 291/36, 291/37, 291/38, 483/9, 680, 705/1, 923/3, 1321/1, 1321/2, 1321/4, 1321/7 a p. č. 1426/1 v k. ú. Hylváty.

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Odkanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část, SO-01 splašková kanalizace**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v zájmovém území u křižovatky na Knapovec, byly zjištěny na kontrolních dnech zcela objektivní, provozní a stavebně technické důvody pro úpravu a rozšíření rozsahu zadání na budované inženýrské síti.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejichž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2217023/2020 takto:

Článek II. nově zní:

II.

Předmět a účel smlouvy

- 1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby:

„Odkanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část, SO-01 splašková kanalizace“

- 2) Předmětem díla je stavební objekt:

a) SO – 01 Kanalizace splašková z PVC-U D315 v délce 831 metrů

- 3) Stavební objekt SO – 01 bude realizován na pozemcích, označených p. č. 291/34, 291/35, 291/36, 291/37, 291/38, 483/9, 680, 705/1, 923/3, 1321/1, 1321/2, 1321/4, 1321/7 a p. č. 1426/1 v k. ú. Hylváty.

Článek IV nově zní:

IV.

Cena díla

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:**

Dodatek č. 1

Méněpráce 0,00,- Kč

Cena celkem bez DPH 6.432.839,95,- Kč

Vícepráce 1.051.646,39,- Kč

Cena celkem bez DPH 7.484.486,34,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo

6.432.839,95,- Kč

Dodatek č. 1

1.051.646,39,- Kč

Cena celkem bez DPH

7.484.486,34,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.


III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne: 28. 05. 2021

Za zhotovitele:




Tomáš Teplý

Jednatel společnosti



Za objednatele:



Ing. Václav Knejp

Jednatel společnosti



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
splašková kanalizace vícenáklady
Objekt:
01 - vícenáklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
TEPVOS spol. s r.o.
Zhotovitel:
HELP, silnice - železnice s.r.o.

CC-CZ:
Datum: **25.05.2021**
IČ:
DIČ:
IČ: **27497976**
DIČ: **CZ27497976**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál	320 417,58
Montáž	350 535,88
Cena bez DPH	670 953,45

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	670 953,45	21,00%	140 900,22
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 811 853,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

 **TEPVOS, spol. s r.o.**
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793



Datum a podpis:

25.5.2021

Razítko

 **HELP** Městecká 537
Ústí nad Orlicí
562 03
SILNICE - ŽELEZNICE s.r.o.
IČO: 27497976 DIČ: CZ27497976

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
splašková kanalizace vícenáklady
Objekt:
01 - vícenáklady

Místo:
Zadavatel: **TEPVOS spol. s r.o.**
Zhotovitel: **HELP, silnice - železnice s.r.o.**

Datum: **25.05.2021**
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
------------------	----------------	--------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

320 417,58 350 535,88 670 953,45

1 - Zemní práce	0,00	124 667,06	124 667,06
11a - Přípravné a přidružené práce - živice	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace	318 882,48	188 266,75	507 149,22
8 - Trubní vedení	1 535,10	27 223,21	28 758,31
91 - Doplnující práce na komunikaci	0,00	4 500,00	4 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	5 878,86	5 878,86
998 - Přesun hmot	0,00	5 878,86	5 878,86

TEPVOS spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20073b
Stavba: splašková kanalizace vícenáklady - úsek 146,36 bm (Š23 - Š27)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.5.2021
Zadavatel:		IČ:	
TEPVOS spol. s r.o.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27497976
HELP, silnice - železnice s.r.o.		DIČ:	CZ27497976
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			380 692,94
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	380 692,94	79 945,52
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			460 638,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

 **TEPVOS, spol. s r.o.**
 Královéhradecká 1566
 562 01 Ústí nad Orlicí
 -1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

 **HELP**
 Moravská 537
 Ústí nad Orlicí
 562 03
 SILNICE - ŽELEZNICE s.r.o.
 IČO: 27497976 DIČ: CZ27497976

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20073b
Stavba: splašková kanalizace vícenáklady - úsek 146,36 bm (Š23 - Š27)

Místo:		Datum:	25.05.2021
Zadavatel:	TEPVOS spol. s r.o.	Projektant:	
Zhotovitel:	HELP, silnice - železnice s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		380 692,94	460 638,46
2	vícenáklady	380 692,94	460 638,46



28.5.2021
TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793