

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

Město Ústí nad Orlicí

Se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené: Petrem Hájkem, starostou města

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

nezapsáno v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. /číslo účtu: 9005-527611/0100

ve věcech technických: ing. arch. Eva Holásková, vedoucí odboru rozvoje města

tel.: 777 736 334/ e mail: holaskova@muuo.cz

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

TREPART s.r.o.

se sídlem Pištěkova 782/3, Praha 4 – Chodov, 149 00

zastoupená Jiřím Křemenákem, jednatelem společnosti

IČ: 259 17 838

DIČ: CZ259 17 838

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 10556024620/5500

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-0805230217/0100

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 206689

zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Pícek, obchodní ředitel

telefon: 604 833 684

e mail: t.picek@trepard.cz

zástupce ve věcech technických: Libor Mazal, ved. stř. demolic

telefon: 777137740

e-mail: l.mazal@trepard.cz

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

tento

DODATEK č. 1

K SMLouvě O Dílo č. ORM/1722/1/2017

uzavřené dne 27. 7. 2017 dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění,

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na objektivní skutečnosti – aktuální klimatické podmínky, které neumožňují provedení některých prací a které musí být prováděny při teplotách nad bodem mrazu, na změně Smlouvy o dílo č. ORM/1722/1/2017.

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo takto:

Článek III. této smlouvy o dílo nově zní:

III.

Lhůty plnění

- 1) Pro zhotovení díla se sjednávají následující lhůty plnění:

Předání a převzetí staveniště: do 31. 08. 2017

Zahájení stavebních prací: od 01. 09. 2017

Lhůta pro dokončení demoličních prací

vč. likvidace souvisejících odpadů: 28. 2 2018

Pro práce:

Úpravy fasád (zazdívání, omítky a povrchové úpravy)

Úpravy zázemí jídelny (zazdívání, omítky, hydroizolace střechy)

Zděné oplocení (betonáž, omítky)

Zajištění staveniště (odvodnění a úpravy terénu)

jsou stanoveny lhůty:

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15. 5 2018

Lhůta pro předání a převzetí díla: 31. 5. 2018


2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1722/1/2017 uzavřené dne 27. 7. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 2.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 5. 3. 2018 pod číslem usnesení 2710/113/RM/2018.
- 2.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 2.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

- 2.7 Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 2.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí dne 13. 03. 2018

Za zhotovitele:



Jiří Křemenák
jednatel společnosti

Za objednatele:



Petr Hájek
starosta města