



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačny, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger,

telefon: 603 866 970,

e-mail: aliger@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: Jiří Bartoš,

telefon: 603 832 909

e-mail: bartos@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2215020/2018

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Obnova - vodovod v ulici Barcalova z LT DN 150 – 66 m**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy, s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v prostoru Mírového Náměstí, bylo zjištěno zcela nevhodné umístění našich sítí ve stávajících kolektorech pro sdělovací vedení. Po odkrytí všech svrchních vrstev byl také shledán i velmi špatný stavebně technický stav potrubí.

Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovým listem, jehož součástí je soupis prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

2) Obnova vodovodních řadů bude realizována na pozemcích, označených p. č. 2326/1, 2326/2, 2353/9 a p. č. 2354/3 v k. ú. Ústí nad Orlicí.

II.

Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2215020/2018 takto:

Článek III nově zní:

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

1) **Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:**

<i>Předání a převzetí staveniště:</i>	od 13. 04. 2018
<i>Zahájení stavebních prací:</i>	od 13. 04. 2018
<i>Lhůtu pro dokončení stavebních prací:</i>	do 31. 10. 2018
<i>Lhůta pro předání a převzetí díla:</i>	do 15. 11. 2018
<i>Počátek běhu záruční lhůty:</i>	od 16. 11. 2018

Článek IV. nově zní:

IV.

Cena díla

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:**

Dodatek č. 1

Měněpráce

0,- Kč

Cena celkem bez DPH

1.334.258,- Kč

Vícepráce

1.181.804,- Kč

Cena celkem bez DPH

2.516.062,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo

1.334.258,- Kč

Dodatek č. 1

1.181.804,- Kč

Cena celkem bez DPH

2.516.062,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne: 8. 6. 2018

Za zhotovitele:

Vladislav Aliger
Jednatel společnosti



Za objednatele:



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Ing. Martin Pírk
Jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09

Stavba: Obnova - vodovod od ulice Dr. Balcara - Mírové náměstí - LT 150

KSO:
Místo: Ústí nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 8.6.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, Ústí nad Orlicí

IČ: 48154067
DIČ: CZ48154067

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 018 085,80

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00	1 018 085,80	213 798,02
	snížená	15,00	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 231 883,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Obnova - vodovod od ulice Dr. Balcara - Mírové náměstí - LT 150

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum: 08.06.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, Ústí nad Orlicí

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 018 085,80	1 231 883,82	
1	Vodovodní řad MN	719 607,45	870 725,01	STA
2	Vodovodní řad MN-1	258 278,35	312 516,80	STA
VRN	Vedlejší náklady stavby	40 200,00	48 642,00	VON

