

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. ZHS120006 ze dne 1. 3. 2012

I.
Smluvní strany

Objednatel:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí

IČ 25945793, DIČ CZ25945793

zaps. v OR vedené u KS Hradec Králové, oddíl C, vlč. 16762

zast. Ing.. Václavem Knejpem, jednatelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

„Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“

se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

1) SMP CZ, a.s.

se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

IČ 27195147

DIČ CZ27195147

zast. Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva a Ing. Pavlem Kameníkem,
členem představenstva

Č. bank. účtu : Komerční banka a.s.

107-0090910277/0100

2) VCES, a.s.

se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9

IČ 26746573

DIČ CZ26746573

zast. Ing. Zdeňkem Pokorným, místopředsedou představenstva a Quentinem Cavallade,
členem představenstva

3) HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ 46678468

DIČ CZ46678468

zast. Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva

4) A.B.V. spol. s r.o.

se sídlem Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ 48154067

DIČ CZ48154067

zast. Vladislavem Aligerem, jednatelem

kteří jsou účastníci „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ na základě smlouvy o sdružení uzavřené podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů uzavřené dne 4. 4. 2011 a dodatku č. 1 smlouvy o sdružení.
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají následující

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2012:

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na aktuální společná zjištění časových a věcných změn v realizaci související stavební akce „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ realizované investorem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oproti původním informacím získaným od uvedeného investora pro potřeby zpracování realizační projektové dokumentace, která vymezuje předmět díla prováděný dle této smlouvy, že je nezbytné upravit na základě Zápisu z koordinačního jednání ze dne 22. 1. 2013 (Příloha č. 2 tohoto dodatku) finanční harmonogram finančního plnění ceny díla a dílčí termíny v průběhu provádění díla. Z tohoto důvodu je nutné smluvně upravit původní obsah uzavřené smlouvy o dílo ze dne 1. 3. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2012.

III. Vlastní změny smlouvy o dílo

- 1) V článku 8. Zahájení prací, zpoždění a přerušení prací - Obchodních podmínek se část 8.3 odst. 1 /tabulka/, ve znění Dodatku č. 1, se upravují ukazatelé v milnících č. 5 a 5a takto:

Milník	Kontrolní bod	Ukazatel
5	do 14 měsíců	42,50 %
5a	do 18 měsíců	75,73 %
6	do 26 měsíců	96,29 %

- 2) Smluvní strany se dohodly v návaznosti na nezbytné úpravy vyvolané změnami v související akci „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ na změně finančního harmonogramu finančního plnění ceny díla, jehož původní znění bylo součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo, když nový finanční harmonogram tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že čl. II., odst. 9 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní takto:

Zhotovitel potvrzuje, že dodrží zejména své následující povinnosti:

- Termín dokončení stavby – stavebních objektů SO 1–15, SO 1–16, SO - 2.15

nejpozději do 30.4.2015

- Termín dokončení ostatních částí stavby

nejpozději do 31.5.2014

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy o dílo a navazujících dodatků č. 1 a č. 2 k této smlouvě má přednost před obsahem jakýchkoliv příloh k této smlouvě.
- 2) Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán v 8 (osmi) vyhotoveních, přičemž 4 originály obdrží zhotovitel a 4 originály obdrží objednatel.
- 3) Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Na důkaz souhlasu s písemným zněním tohoto dodatku připojují dle své pravé a svobodné vůle na jeho závěr zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – nový finanční harmonogram

Příloha č. 2 – Zápis z koordinačního jednání ze dne 22. 1. 2013

V Ústí nad Orlicí dne 28. 5. 2013

Objednatel:

TEPVOS, spol. s r.o.

.....
Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti
TEPVOS, spol. s r.o.



TEPVOS, spol. s r.o.
Táborská 287
580 02 Ústí nad Orlicí 2

IČ: 05865700 DIČ: CZ05865700

Zhotovitel:

Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace
a ČOV

SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.




.....
Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

VCES, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pokorný


T. 9

místopředseda představenstva
VCES, a.s.




.....
Quentin Cavallade
člen představenstva
VCES, a.s.

HOCHTIEF CZ a.s.



.....
Ing. Tomáš Bílek
Předseda představenstva
Hochtief CZ, a.s.

A.B.V. spol. s r.o.



.....
Vladislav Aliger
Jednatel společnosti
A.B.V. spol. s r.o.

[illegible]

2013

„Sdružení pro Ústí nad Orlicí /
- Kanalizace a ČOV“
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV
SPRÁVCE STAVBY

d plus - projektová a inženýrská s.s.
Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc

24 O B E D N A T Ě L E :

6

Z Á P I S

sepsaný dne **22.1.2013** z jednání konaného v kanceláři jednatele společnosti TEPVOS, Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí ve věci koordinace níže uvedených staveb.

Jednání bylo svoláno na základě zahájeného předávání staveniště na akci „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ investorem SŽDC vybranému zhotoviteli EUROVIA CS a.s. a písemného vyjádření společnosti TEPVOS spol. s r.o. ze dne 14.12.2012.

P ř e d m ě t e m

jednání bylo projednání vzájemných vazeb při realizaci níže uvedených staveb.

Jednáno bylo o:

- 1) **koordinaci dotovaných staveb „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“** (investor SŽDC, s.o., zhotovitel EUROVIA CS a.s.) a akce „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ část 1A - Ústí nad Orlicí – kanalizace a část 2 přeložky vodovodů“ (investor TEPVOS spol. s r.o., zhotovitel Sdružení pro Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV), kde jsou uzavřeny SoD
- 2) **výtlačky vody z vrtu UO 4** (investor TEPVOS – termínově se přizpůsobí) – **souběh s přeložkou vody DN 150 - SO 71-02** (investor SŽDC, zhotovitel EUROVIA CS)
- 3) **výměně vodovodního přivaděče DN 200 pro Kerhartice v Sokolské ul.** (investor TEPVOS – se termínově přizpůsobí) – **navazuje na přeložku vodovodu DN 200 v ul. Sokolské- SO 71 - 22** (investor SŽDC, zhotovitel EUROVIA CS)
- 4) **úpravě kanalizace v ul. J.Štyrsky** k odstranění havárie (investor TEPVOS – termínově se přizpůsobí) **navazuje na úpravu kanalizace v ul. J Haška – SO 70 – 01** (investor SŽDC, zhotovitel EUROVIA CS)
- 5) **přeložkách stávajících sítí TEPVOSu** (investor SŽDC, zhotovitel EUROVIA CS a.s.), na které jsou uzavřeny smlouvy
 - **SO 70-01** úprava kanalizace TEPVOS, s.r.o. v ulici J. Haška – **souvisí s bodem 4)**
 - **SO 70-02** přeložka výtlačné kanalizace TEPVOS, s.r.o. v km 255,98 – **souvisí s P 8**
 - **SO 71-01** **provizorní** přeložka vodovodu DN 150 v km 255,946
 - **SO 71-02** přeložka vodovodu DN150 TEPVOS s.r.o.v km 255,866 – **souvisí s bodem 2)**
 - **SO 71-03** přeložka vodovodu DN200 TEPVOS s.r.o. v ulici J. Haška
 - **SO 71-22** přeložka vodovodu DN200 TEPVOS s.r.o. ul. **Sokolská** – **souvisí s bodem 3)**
 - **SO 74-01** úprava veřejného osvětlení TEPVOS s.r.o., **dražní část**
 - **SO 74-22** úprava veřejného osvětlení TEPVOS s.r.o., **mimodrážní část**

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

K bodu 1)

Koordinace dvou největších akcí „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ a akce „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ navazuje na jednání ze dne 06. 11. 2008 a ze dne 13.4.2012. Při předávání staveniště dne 14.12.2012 bylo TEPVOSem předáno písemné vyjádření, ve kterém bylo navrženo svolat jednání na dnešní den 22.1.2013.

stavba	Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí („koridor“)	Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV (KaČOV)
investor	SŽDC, s.o.	TEPVOS spol. s r.o.
Stavební povolení	vydané	vydané
SoD	Uzavřena	Uzavřena dne 1.3.2012
realizace	do 31.12.2014 , koleje na náspu do 08/2014	dokončení KaV - M6 je do 31.5.2014, kompletní dokončení do 31.5.2015,
dotace z EU		akceptační číslo SFŽP 10062261

Kolizní body staveb

Část kanalizace, lokalita	Kolize se stavbou železnice	Technické řešení	Realizace kdy	Závislá investice pro stavbu železnice	Předpoklad realizace kanalizace	Předpoklad realizace žel. koridoru
stoka C,C0 - ulice Lázeňská	železniční trať km 255,378	vícepráce - přeložky vodořadů DN 250 a DN 400 ze stoky C, pak možná oprava pod viaduktem a vložkování C17-C16 C17-C18 , současně i výměna DN 80	obě stavby nezávislé – souběh uzavírek II/315 a II/360	ne, prochází pod železničním mostem	Uzavírka II/360 Lázeňská pod viaduktem 04-05/2013	Uzavírka II/315 Mendrik od 15.3.2013 asi 8 měsíců
výtlač NV-1	železniční trať km 255,531 změna	Změna: nová kanalizace je vedena stávajícím kolektorem s výtlačky vody	po koordinaci obě stavby nezávislé	stavba kanalizace před stavbou železnice - SŽDC se přizpůsobí – rozmístění sloupků PHS se přizpůsobí kanalizaci	do 30.4.2013	Nemá vazbu

Část kanalizace, lokalita	Kolize se stavbou železnice	Technické řešení	Realizace kdy	Závislá investice pro stavbu železnice	Předpoklad realizace kanalizace	Předpoklad realizace žel. koridoru
odlehčovací stoka OS4, ústí do Třebovky zprava za silničním mostem na silnici II/315	nový chodník, opěrná zeď na pravém břehu Třebovky	nová kanalizace prochází pod novým odvodněním silnice, pod novým kabelem VN, pod opouštěným železničním násypem, kanalizace prochází novou opěrnou (nábřežní) zdí u Třebovky	obě stavby nutno realizovat současně	Stavba kanalizace před stavbou železnice - SŽDC bude upravovat vyústění kanalizace do Třebovky. Stoka bude ukončena ve stávajícím korytě, poté v rámci stavby SŽDC bude zkrácena a zaústěna do nového koryta	1.4 – 29.11 2013	Uvolnění náspu od 1.9.2014
odlehčovací stoky OS 5-1, OS 5-2, ústí do Třebovky zprava pod ČS ČOV	upravené koryto Třebovky	nová kanalizace prochází pod opouštěným železničním násypem a ústí do Třebovky průnikem pravého svahu	obě stavby nutno realizovat současně	Stavba kanalizace před stavbou železnice - SŽDC bude upravovat vyústění kanalizace do Třebovky včetně výustního objektu. Stoka bude ukončena ve stávajícím korytě, poté v rámci stavby SŽDC bude zkrácena a zaústěna do nového koryta	3.6 – 20.9. 2013	Uvolnění náspu od 1.9.2014

Část kanalizace, lokalita	Kolize se stavbou železnice	Technické řešení	Realizace kdy	Závislá investice pro stavbu železnice	Předpoklad realizace kanalizace	Předpoklad realizace žel. koridoru
stoka V13 - ulice J. Štyrsy a ulice Jaroslava Haška (II/315)	přeložka silnice II/315 a souvisejících inženýrských sítí	nová splašková kanalizace obsluhuje domy v ulici J. Štyrsy a J. Haška	obě stavby nutno realizovat současně, kanalizaci před silnicí s přeložkami inženýrských sítí	Stavba kanalizace před stavbou železnice – SŽDC musí provést přeložku dešťové kanalizace a Tepvos musí provést přeložku stoky u Mendriku současně se stavbou kanalizace.	J.Štyrsy od 6.5. do 31.5.2013 ČS8 J.Haška od 6.5 do 28.6.2013	Úprava II/315 4 – 11/2013 zhotovitel předloží podrobný harmonogra m do konce ledna 2013

Část kanalizace, lokalita	Kolize se stavbou železnice	Technické řešení	Realizace kdy	Závislá investice pro stavbu železnice	Předpoklad realizace kanalizace	Předpoklad realizace žel. koridoru
stoka P8 - silnice II/315 (ulice J. Haška), ústí zleva do Třebovky	přeložka silnice II/315 a souvisejících inženýrských sítí, nová opěrná zeď pod silnicí II/315	nová kanalizace prochází pod novou silnicí II/315, pod novým vedením NN, pod sdělovacím vedením, pod novým vodovodem, pod novým plynovodem, skrz pilotovou opěrnou zeď, okolo pilířů nového železničního mostu a ústí zleva do nového koryta Třebovky	obě stavby nutno realizovat současně, kanalizaci před silnicí s přeložkami inženýrských sítí	Stavba kanalizace před stavbou železnice – SŽDC musí provést přeložku kanalizace a stavbu opěrné zdi. Zkoordinován y budou i vodovodní řady v rámci stavby SŽDC a přeložky vodovodu v rámci stavby kan (armaturní šachta AŠ4). Stoka P8 bude ukončena ve stávajícím korytě, v rámci stavby SŽDC bude stoka prodloužena do nového koryta.	P8 – J.Haška od 3.6- 21.6.2013	Opěrná zeď 4 – 7 2013 Úprava II/315 4 – 11/2013 zhotovitel předloží podrobný harmonogra m do konce ledna 2013

Část kanalizace, lokalita	Kolize se stavbou železnice	Technické řešení	Realizace kdy	Závislá investice pro stavbu železnice	Předpoklad realizace kanalizace	Předpoklad realizace žel. koridoru
výtlačk NV8 - silnice II/315 (ulice J. Haška)	přeložka silnice II/315 a souvisejících inženýrských sítí, nová opěrná zeď pod silnicí II/315	nová výtlačná kanalizace prochází pod novou silnicí II/315, pod novým vedením NN, pod sdělovacím vedením, pod novým vodovodem, pod novým plynovodem, skrz pilotovou opěrnou zeď, do projektované šachty přeložky výtlačné kanalizace	obě stavby nutno realizovat současně, kanalizaci před silnicí s přeložkami inženýrských sítí, ale po nebo současně s přeložkou výtlačné kanalizace	Stavba kanalizace před stavbou železnice – SŽDC musí provést přeložku kanalizačního výtlačku a stavbu opěrné zdi. Požadavek na přeložku kanalizačního výtlačku do 08/2013, aby výtlačk NV8 mohl být napojen do nové armaturní šachty	NV8 J.Haška od 3.6 do 28.6 2013	Opěrná zeď 4 – 7 2013 Úprava II/315 4 – 11/2013 zhotovitel předloží podrobný harmonogram do konce ledna 2013
Stoka N2 pod silnicí II/315 (ulice Jaroslava Haška)	přeložka silnice II/315 a souvisejících inženýrských sítí	nová splašková kanalizace obsluhuje domy v ulici J. Haška	obě stavby nutno realizovat současně, kanalizaci před silnicí s přeložkami inženýrských sítí	Stavba kanalizace před stavbou železnice – SŽDC musí provést přeložku kanalizace	N-2 J.Haška od 1.4 do 10.5. 2013	Úprava II/315 4 – 11/2013 Úprava II/315 4 – 11/2013 zhotovitel předloží podrobný harmonogram do konce ledna 2013

Část kanalizace, lokalita	Kolize se stavbou železnice	Technické řešení	Realizace kdy	Závislá investice pro stavbu železnice	Předpoklad realizace kanalizace	Předpoklad realizace žel. koridoru
Stoka K-5 Karpatská	železniční trať km 257,329	nová kanalizace prochází pod železniční trati protlakem	po koordinaci obě stavby nezávislé	stavba kanalizace před stavbou železnice - SŽDC se přizpůsobí – rozmístění sloupků PHS se přizpůsobí kanalizaci	25.3. – 15.11.2013	Oprava mostu od září 2013

Na základě předložených podkladů zhotovitelem EUROVIA CS a.s. bude stávající trať opuštěna a přesunuta na novou estakádu po 31.8.2014, přičemž odlehčovací stoky OS 4, OS 5-1 a OS 5-2 mají být realizovány dle HGM zhotovitele KaČOV v roce 2013 a podle RPD pod opuštěnou trati. Z toho je zřejmé, že bude nutno:

- Bud' provést odlehčovací stoky za provozu – podmínkou je přepracování dokumentace a zajistit nová stanoviska SŽDC a dalších dotčených včetně změny stavebního povolení, toto řešení si vyžádá značné vícenálady, které je nutno vyčíslit
- nebo realizaci odlehčovacích stok provést až po 1.9.2014 - to je po opuštění stávající trati a realizaci provést podle stávající dokumentace (podmínka dokončení realizace je nejpozději do dubna 2015), to si však vyžádá:
 - změnu HGM akce KaČOV
 - postupu prací,
 - posunutí termínů a tím nesplnění milníků
 - změnu uzavřené SoD
 - stanovisko SFŽP

KOORDINACE UZAVÍREK:

Ulice:	KaČOV		Koridor	
	od - do	SO – stoka-důvod	od - do	SO - důvod
II/360 - Lázeňská	1.4.-15.5.2013	přeložky gravitačních vodovodních řadů,dokončení stok C,C-0		
Mostecká	-			
Pod Horou	10.1.-22.2.2013	stoka N-3		
J.K.Tyla	-			
Na Rámech	-			
K.Světlé	-			
Na Ostrově	1.4.-29.11.2013	stoka OS4		
II/315 MR Štefánka před žel. podjezdem	dle varianty překopu nebo protlaku pod tratí	stoka OS4		
Nádražní	dtto	stoka OS4		
II/315 – J Haška – most přes Třebovku – totální odstávka				
II/315 – J Haška – Mendrik – výjezd z UO	1.4.-10.5.2013	stoka N-2		
J Štýrsky	6.5.-31.5.2013	stoka V-13		
Karpatská – podjezd pod tratí	25.2.-15.3.2013	stoka K-5-1		
Pražská – II/315 Kerhartice	15.4.-31.5.2013	stoka K-4		
Kerhartice - výtlak podél trati od Sokolské přes Karpatskou do Drážní	11.2.-7.4.2013	výtlak NV7,11		

Zhotovitel akce KaČOV zašle k doplnění EUROVII plán uzavírek do 25.1.2013

K bodu 2)

Akce: výtlak vody z vrtu UO 4 – souběh s přeložkou vody DN 150 - SO 71-02:

Výtlak z vrtu UO 4 DN 200 - TEPVOS z vlastních prostředků bude propojovat nový zdroj pitné vody pro město Ústí nad Orlicí z nového vrtu UO4 pod Kubincovým kopcem s akumulací a ČS pitné vody Pod Horou. **Akce jsou zkoordinovány**, podchod pod řekou je v **souběhu s přeložkou vody SO 71 – 02** – termínově se přizpůsobí HGM „koridoru“ a má zájem o realizaci obou akcí najednou i jedním zhotovitelem.

Vyjádření stavby „koridoru“ ----

K bodu 3)

Akce: přeložka vodovodu DN 200 v ul. Sokolské- SO 71 -22 v rámci akce „koridor“ na ní navazuje plánovaná výměna vodovodního přivaděče DN 200 pro Kerhartice a to do prostoru k prvním domům v Sokolské ulici, to je až po konec nového povrchu komunikace. Přeložka vodovodu bude stavbou „koridoru“ realizována v polovině příštího roku. TEPVOS se s termínem realizace přizpůsobí, zajistí si do 31.3.2014 příslušnou dokumentaci a doklady jako podklad k dalšímu jednání o realizaci.

Vyjádření stavby „koridoru“ ----

K bodu 4)

Akce: úpravu kanalizace v ul. J Haška – SO 70 – 01 v rámci akce „koridor“ na ní navazuje úprava kanalizace v ul. J.Štýrsky k odstranění havárie – investor TEPVOS spol. s r.o.. S realizací se investor TEPVOS termínově přizpůsobí a zajistí kontrolu koordinací obou PD, aby na sebe navazovaly. Bylo dohodnuto, že realizaci obou na sebe přímo navazujících staveb provede zhotovitel „koridoru“ a TEPVOS uhradí realizaci mimo PD přeložky SO 70 – 01. Zhotovitel předem vypracuje cenovou nabídku a předloží TEPVOSu .

Vyjádření stavby „koridoru“ -----

K bodu 5)

Akce: přeložky stávajících sítí TEPVOSu – realizace stavbou koridoru

- **SO 70-01** úprava kanalizace TEPVOS, s.r.o. v ulici J. Haška – **souvisí s bodem 4)** – navazuje na ní akce TEPVOSu – odstranění havarijního stavu v ul J.Štýrsky. Předpoklad realizace 07 – 08/2013.
- **SO 70-02** přeložka výtlačné kanalizace TEPVOS, s.r.o. v km 255,98 – **souvisí s P 8** – na přeložený výtlak z Kerhartic v rámci „koridoru“ se má napojovat výtlak z ČS 8 v rámci akce „KaČOV“. Předpoklad realizace 08 – 09/2013.
- **SO 71-01 provizorní přeložka vodovodu DN 150 v km 255,946.** Předpoklad realizace ----
- **SO 71-02** přeložka vodovodu DN150 TEPVOS s.r.o. v km 255,866 – **souvisí s bodem 2)** – v souběhu křížení Třebovky výtlak z vrtu UO 4 - akce TEPVOSU. Předpoklad realizace ----
- **SO 71-03** přeložka vodovodu DN200 TEPVOS s.r.o. v ulici J. Haška – vodoměrná šachta bude realizována v rámci přeložky – akce „koridoru“ Předpoklad realizace ----
- **SO 71-22** přeložka vodovodu DN200 TEPVOS s.r.o. ul. Sokolská – **souvisí s bodem 3)** – navazuje plánovaná výměna přivaděče do Kerhartic – akce TEPVOSu – zkoordinovat PD a možná i realizace. Předpoklad realizace pololetí 2014
- **SO 74-01** úprava veřejného osvětlení TEPVOS s.r.o., drážní část Předpoklad realizace ----
- **SO 74-22** úprava veřejného osvětlení TEPVOS s.r.o., mimodrážní část Předpoklad realizace ----

V Ústí nad Orlicí dne 22.1.2013

PODPISY : na prezenční listině

Vyřizuje: Karel Pražák, tel. 465 519 852, 608 55 33 03, karel.prazak@tepvos.cz

Zápis zkontroloval a upravil:

Prosím uvést jméno a příjmení, pokud není dotčený níže uveden, prosím o doplnění

Stavba : Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

investor SŽDC:

projektant SUDOP PRAHA a.s.

středisko 250 Hradec Králové:

AQUATHERM PROJECT:

Ing. Melišová Alena

Stavba: Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV

investor TEPVOS Ústí nad Orlicí:

Karel Pražák

správce stavby – d plus, a.s.

projektant: AQUA PROCON s.r.o., divize Praha

zhotovitel: Sdružení pro Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Martin Kujal stavbyvedoucí