



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r. o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačny, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

HELP, silnice – železnice s. r. o.

se sídlem 562 03 Ústí nad Orlicí, Moravská 537

zastoupená jednatelem Tomášem Teplým

IČ: 27497976

DIČ: CZ27497976

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 201727249 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Teplý, telefon 777 226 330

e-mail: help@ustinadorlici.cz

zástupce ve věcech technických: Milan Janespal, telefon 775 780 537

e-mail: janespal.help@ustinadorlici.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 22566

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2213051/2018

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Obnova, VÝKOP - kanalizace Husova**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy, s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v prostoru ulice Husova, mezi ulicemi Malé Hamry a ulicí Zborovská, byly zjištěny zcela nové skutečnosti spočívající:

a) V prodloužení výstavby stoky J-1 z materiálu PP DN D450 DN 400 oproti navržené PD o 15,7 metrů, z důvodu napojení nemovitostí ve spádové lokalitě.

b) Z důvodu neznámého trasování kanalizačních přípojek pro nemovitosti č. p. 701, 696 a č. p. 888, bylo nutné provést ručně kopané sondy a následně provést veškeré stavební práce spojené s přepojením výše uvedených nemovitostí do nově překládané (budované) kanalizace.

c) Z důvodu nevhodného prostorového uspořádání inženýrských sítí v křižovatce ulic Husova a ulice Zahradní, byly stavbou kanalizační stoky s označením J, dotčeny vodovodní řady. Z tohoto důvodu bylo nutné provést jejich přeložky, nově z pak materiálu RC PE DN100 o celkové délce překládky cca 15 metrů

d) Na kanalizační stoce s označením J-2, při přepojování kanalizace z č. p. 590 byla objevena výšková kolize se stávajícího vodovodního řadu a kanalizační odbočky. Z tohoto důvodu byly provedeny veškeré potřebné montážní a stavební práce pro nové výškové a polohové uspořádání kolizního vodovodního řadu, nově z materiálu RC PE DN100.

e) Během stavebních prací na kanalizaci došlo na vodovodním řadu v ulici Zahradní, k havárii, jedná se o veškeré zemní práce spojené s opravou tohoto úseku.

f) z důvodu nevhodného prostorového uspořádání inženýrských sítí v křižovatce ulic Husova a ulice Zahradní, byl stavbou kanalizační stoky s označením J, dotčen i kabel NN veřejného osvětlení. Na základě těchto skutečností, bylo nutné provést veškeré zemní práce, spojené s jeho přerušením, posléze s jeho nastavením a naspojkováním. Kabel NN byl následně uložen do pískového lože a zasypan.

g) v prodloužení výstavby stoky J-1-1 z materiálu PP DN D450 DN 400 oproti navržené PD o 5 metrů, důvodu dopojení této kanalizační větve, vycházející z areálu parku za kostelem.

h) z důvodu navýšení délek na budované kanalizaci a jejich odbočkách, byl tak navýšen i rozsah prací na obnově podkladních vrstev a svrchních živičných vrstev k následné finalizaci provizorního asfaltového krytu, dle požadavku investora a správce komunikace.

Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovým listem, jehož součástí je soupis prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

2) Úseky jednotné kanalizace budou realizovány na pozemku, označeném p. č. 2522/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

3) Na základě tohoto dodatku č. 2 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2213051/2018

Článek III. nově zní:

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

1) **Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:**

Předání a převzetí staveniště:	od 06. 03. 2018
Zahájení stavebních prací:	od 01. 04. 2018
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do 31. 08. 2018
Lhůta pro předání a převzetí díla :	do 31. 10. 2018
Počátek běhu záruční lhůty:	od 01. 11. 2018

Článek IV. nově zní:

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:

Dodatek č. 1

Méněpráce 0,- Kč

Cena celkem bez DPH 4.798.274,17,- Kč

Vícepráce 1.044.017,- Kč

Cena celkem bez DPH 5.842.291,17,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 4.798.274,17,- Kč

Dodatek č. 1 1.044.017,- Kč

Cena celkem bez DPH 5.842.291,17,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne: 14. 08. 2018


 **TEPVOS, spol. s r.o.**
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Za zhotovitele:


Za objednatele:



.....
Tomáš Teplý
jednatel společnosti


.....

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti


.....

Ing. Martin Pirk
Jednatel společnosti

