

# DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

ze dne 3. 11. 2017 na Stavební úpravy objektu č. p. 148, Ústí nad Orlicí – Hylváty

## Článek I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Město Ústí nad Orlicí**  
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676  
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
zastoupená společností TEPVOS spol. s r.o. – správcem, Královéhradecká 1566,  
562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25945793, zastoupená jednatelem Ing. Martinem Pirklem

dále jen jako „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: **STAVORECYKLA s.r.o.**  
IČ: 287 76 411, DIČ: CZ28776411  
se sídlem Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí  
zastoupená jednatelem panem Zdeňkem Kloudou  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl  
C, vložka 26702

dále jen jako „zhotovitel“

Změna správce ze strany objednatele vznikla na základě skutečnosti, že ke dni 31. 12. 2018 skončila platnost a účinnost příkazní smlouvy ze dne 30. 2. 2014, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a společností Démos spol. s r.o. a na základě nově uzavřené příkazní smlouvy ze dne 2. 11. 2018 vstoupil do práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo nový správce, kterým je výše uvedená společnost TEPVOS, spol. s r. o. zastoupená jednatelem Ing. Martinem Pirklem.

## Článek II. Předmět plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se ruší smlouva o dílo ze dne 3. 11. 2017, týkající se rekonstrukce domu čp. 148 v Hylvátech, která byla schválena Radou města Ústí nad Orlicí dne 23. 10. 2017 pod číslem usnesení 2408/100/RM/2017. Důvodem je zjištění nutnosti víceprací po rozebrání části konstrukce, jejichž objem přesahuje možnost realizovat je bez výběrového řízení.

2.2

Smluvní strany shodně konstatují následující stav:

- a) zhotovitel provedl část prací v souladu se smlouvou a tyto práce mu byly uhrazeny;
- b) zhotovitel provedl zabezpečovací práce k provizornímu zajištění rozestavěné budovy v rozsahu, navrženém objednatelem a za tyto vícepráce mu byla uhrazena sjednaná cena;
- c) zhotovitel nebyl v prodlení a v této souvislosti nevznikly žádné nároky na sankce či náhrady škody;
- d) zhotovitel neodpovídá za škody, vzniklé v důsledku ponechání stavby v rozestavěném stavu (zvláště přes zimní období) nad rámec toho, co lze očekávat od provedeného provizorního zabezpečení;
- e) rozestavěné dílo bylo objednateli předáno již před podpisem této dohody.

S tímto postupem obě strany souhlasí.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

3.1

Na tuto Dohodu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

3.2

Zhotovitel bere na vědomí, že tato Dohoda bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676.

3.3

Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují podpisy svých zástupců.

3.5

Tato Dohoda byla schválena Radou města Ústí nad Orlicí dne 18. 03. 2019 usnesením číslo 291/13/RM/2019.

V Ústí nad Orlicí dne 5. 4. 2019

V Ústí nad Orlicí dne 5. 4. 2019

.....

Zhotovitel

.....

Objednatel